

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 145 200 20

ev. č. registru VZ: 64020162

číslo jednací: 16922/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností **IM-stav Praha s.r.o.** a **IM-stav Praha DS a.s.**

Založená společníky:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČO: 264 65 728, DIČ: 26465728

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

(vedoucí společník)

a

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 017 32 625, DIČ: 01732625

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164

(společník)

smlouvou o společnosti ze 7. 8. 2020

zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 8. 2020 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem – obchodní společností:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení: Účet Factoring KB, a.s., č. účtu 271445030207/0100 na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č. j. 14070/2014-OŘ HKR ze dne 7. 7. 2014

Korespondenční adresa:

viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 200SM0032

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 145 200 20, číslo smlouvy zhotovitele: 200SM0032, uzavřené dne 11. 9. 2020, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné zahájit práce na výměně střešního pláště spojené se ztužením objektu dle plánovaného harmonogramu.

Zároveň vzhledem k nutnosti dodržení technologických postupů se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínů Harmonogramu postupu prací o 2 měsíce.

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.7, se mění a nově zní:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v [Příloze č. 5](#) této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

2) **Příloha č. 2 c) Zvláštní technické podmínky, čl. 5. 1. 1**, se mění a nově zní:

Závazným pro zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

postup	činnost	doba trvání
	Zahájení stavby	srpen 2020
Stavební postup/Etapa	Přípravné práce, stavební práce, včetně dokončovacích stavebních prací	do 11 měsíců od zahájení stavby
	Ukončení stavby	do 12 měsíců od zahájení stavby

3) **Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

V Hradci Králové dne 25. 6. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Praze dne 24. 6. 2021

Za zhotovitele:

.....
Petr Michovský
IM-Stav Praha s.r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

IM - stav Praha s.r.o.

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - Malé Svatoňovice ON - oprava

(výlně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)

TÝDNY	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíců	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc
Úprava povrchů vnější											
Oprava střechy											
Podlahy a podlahové konstrukce											
Lešení a stavební výtahy											
Bourání konstrukcí											
Přesun hmot											
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
Konstrukce klempířské											
Konstrukce truhlářské											
Zpevněné plochy											
ELEKTRO montáže											
Zastřešení nástupiště											
Dokončovací práce - nátěry											

Termín provádění :

11 měsíců

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1738759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7878701d-5298-4934-adff-6550cfd5dbed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2021 09:59:01



58ad06af-2099-4a99-b4e7-05f8c38d3f30