

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019	4
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG	
název ZL:	komíny v severním křídle a elektrifikace kamen	
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s Banketním sálem	

předmět změny:

Kromě komínu v Salla Terreně ostatní komíny nebudou vložkovány, neboť nelze zajistit jejich funkčnost (prochází dřevěnými konstrukcemi), a proto bude změněn způsob vytápění ve vybraných kamnech z tuhých paliv na elektřinu a komíny se tedy nebudou užívat pro odvod spalin.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při zprůchodňování komínových těles v severním křídle zhotovitel zjistil, že historické dřevěné konstrukce prochází skrz komínová tělesa. Revizní technik po seznámení se s technickým stavem komínů, jejich trasování a velikosti nadstřešní části konstatoval, že pro bezpečné využití vložkových komínů by muselo dojít k úpravám konstrukcí stropů a krovů a dále nadezdění komínů z důvodů dosažené dostatečné účinné výšky. Z toho důvodu je navržena změna způsobu vytápění vybraných kamen elektrickou energií.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Při projektování nebylo možné zjistit stav průchodnosti komínů v úrovni stropních a podlahových konstrukcí. Ten byl zjištěn až v rámci realizace při rozebrání skladeb podlah.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	-694 552,93	Kč
	21%DPH	-145 856,12	Kč
	celkem	-840 409,05	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	98 897,20	Kč
	21%DPH	20 768,41	Kč
	celkem	119 665,61	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-595 655,73	Kč
	21%DPH	-125 087,70	Kč
	celkem	-720 743,43	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		

vyjádření AD:

Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

vyjádření TDI:

Výše popsané náhradní řešení bylo nevyhnutelné, technicky představuje nejsnazší možnou variantu.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.

vyjádření orgánů památkové péče:

Není v kolizi se zájmy památkové péče.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL4MP
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL4VCP
Podklad č.1	fotodokumentace
Podklad č.2	zápis z KD

za zhotovitele:	XXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za AD:	XXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za TDI:	XXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	XXXXXXX	Datum	<input type="text"/>