

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019	6
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG	
název ZL:	Kašna v rozáriu	
dotčené st. objekty:	8 - Drobná architektura	

předmět změny:

Předmětem změny je odlišný způsob osazení a revize návrhu způsobu odizolování kamenných prvků kašny v rozáriu. Vzhledem ke stavu podlaží a archeologickým nálezům dojde k vybudování osmiúhelné železobetonové vany a následné hydroizolace.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po rozebrání kamenné konstrukce kašny a obnažení podloží pod a kolem kašny dochází k přeprojektování navrhovaného řešení. Odlišné hydrogeologické podmínky oproti předpokladu v PD, které by v kombinaci s proměnlivostí klimatických podmínek v rámci ročních období, měly negativní vliv na životnost původně navržené izolace. Změna řešení má pozitivní vliv na životnost projektovaných opatření.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Po rozebrání konstrukce kašny a odhalení podloží, které vykazuje odlišné hydrogeologické vlastnosti než PD předpokládala. Průzkum podloží pod konstrukcí kašny nebylo v rámci projektové fáze možností provést. Z této důvodu nemohl být proveden podrobný archeologický průzkum.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizováno zhotovitelem a není možno je odděleně zadat.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	-42 323,75	Kč
	21%DPH	-8 887,99	Kč
	celkem	-51 211,74	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	144 105,22	Kč
	21%DPH	30 262,10	Kč
	celkem	174 367,32	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	101 781,47	Kč
	21%DPH	21 374,11	Kč
	celkem	123 155,58	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		

vyjádření AD:

Po rozebrání bylo posouzeno in situ a naprojektováno nové řešení.

vyjádření TDI:

Vzhledem k podloží je navržená změna technicky lepší řešení, které pozitivně ovlivní životnost hydroizolace a funkčnost celé kašny.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilé výdaje, který vede k vyššímu naplnění cílů projektu.

vyjádření orgánů památkové péče:

práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL6M
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL6V
Podklad č.1	fotodokumentace
Podklad č.2	zápis z KD

za zhotovitele:	xxxxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za AD:	xxxxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za TDI:	xxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	xxxxxx	Datum	<input type="text"/>