

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019	7
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG	
název ZL:	Založení konstrukce vyhlídky	
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s Banketním sálem	

předmět změny:

Změna způsobu založení konstrukce vyhlídky za severním křídlem zámku s ohledem na zjištěné geologické podmínky na hraně svahu. PD řešila založení na betonovém základovém pasu, po rozebrání stávající konstrukce a detailním zjištění stavu podloží bude nutno vyhlídku dle statického posouzení založit na mikropilotech.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Projektem navrhované původní řešení založení by ve zjištěných geologických podmínkách nezajistilo požadovanou tuhost základových konstrukcí vyhlídky v násypch a navážkách na hraně svahu. Obnažený původní terén ve svahu vykazuje známky zvětrání a není dostatečně únosný pro projektem navrhovanou původní základovou konstrukci. Proto byl navržen nový způsob založení pomocí mikropilot a zajištění stavební jámy odpovídající zjištěným geologickým podmínkám v rámci přípravných stavebních prací.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Provedený geologický průzkum za severním křídlem zámku dostatečně neobsáhl členitost geologických podmínek na břehu svažujícího terénu. Předpokládané skalní podloží nevykazuje dostatečnou soudržnost a je zvětralé tak, jak nebylo možno předpokládat. Po rozebrání stávající konstrukce byly zjištěny odlišné geologické podmínky, které vyžadují nový návrh založení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat, protože nové založení vyhlídky je předmětem díla. Pouze dochází ke změně technologie.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	-35 414,13	Kč
	21%DPH	-7 436,97	Kč
	celkem	-42 851,10	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 738 388,04	Kč
	21%DPH	365 061,49	Kč
	celkem	2 103 449,53	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 702 973,91	Kč
	21%DPH	357 624,52	Kč
	celkem	2 060 598,43	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

S ohledem na zjištěné geologické podmínky byl přeprojektován způsob založení vyhlídky.

vyjádření TDI:

Jedná se o nezbytné výdaje, které byly s ohledem na složitost geologických podmínek nepředvídatelné.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilé výdaje, které byly nepředvídatelné.

vyjádření orgánů památkové péče:

na změnu způsobu založení je vydáno samostatné závazné stanovisko

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL7M
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL7V
Podklad č.1	fotodokumentace
Podklad č.2	zápisy z KD

za zhotovitele:	xxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za AD:	xxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za TDI:	xxxxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	xxxxxxx	Datum	<input type="text"/>