

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

**„Sanace nestabilních násypů zemního tělesa v
úseku Hájek - Dalovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4273/2019/PH**

ISPROFOND: **521 352 0066**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jan Kokeš**, předseda představenstva
Vladimír Jehlička, DiS., člen představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Pavel Holzknicht, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně

(dále také jako „**Správce společnosti**“)

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535, DIČ: CZ27274535

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1620

zastoupena: **Radek Frydrych**, člen představenstva

(dále také jako „**Společník 1**“)

H-PRO GEO s.r.o.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 06160778, DIČ: CZ06160778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 39780

zastoupena: **Ing. Jan Kokeš**, jednatel společnosti

Miroslava Bosmanová, jednatelka společnosti

jednatelé zastupují společnost společně

(dále také jako „**Společník 2**“)

společníci společnosti „**ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek**“ (dále jen „Společnost“), založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 02.10.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, kdy Vedoucím společníkem je obchodní firma Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem na adrese: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 02.10.2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy Zhotovitele: **19233**

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2020 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „**Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice**“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4273/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19233 (dále jen „původní dodatek č. 2“), jehož předmětem byla úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 7 Smlouvy. Důvodem úpravy Smluvní ceny Díla byl schválený změnový list stavby č. 1.

Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto nového dodatku č. 2 (dále jen „nový dodatek č. 2“), nedošlo k uveřejnění výše původního dodatku č. 2 v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku č. 2, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného původního dodatku č. 2 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění původního dodatku č. 2 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tento nový dodatek č. 2 tak, jak je dále uvedeno.

1. Práva a závazky smluvních stran

1.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který tímto novým dodatkem č. 2 sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původního dodatku č. 2, která tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 tohoto nového dodatku č. 2.

- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě sjednaného původního dodatku č. 2 jsou plněná dle Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 1.3 Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění tohoto nového dodatku č. 2 a jeho kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento nový dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto novým dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento nový dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento nový dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto nového dodatku č. 2 je následující příloha:

příloha č. 1: původní nezveřejněný dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „**Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice**“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4273/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19233, ze dne 30.11.2020

Za Objednatele:

V Praze 27 -05- 2021

Za Zhotovitele - Chládek & Tintěra, a.s. – Správce společnosti „ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek“, za STRIX Chomutov, a.s., společníka 1 společnosti „ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek “ na základě Společenské smlouvy ze dne 02.10.2019 a za H-PRO GEO, společníka 2 společnosti „ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek “ na základě Společenské smlouvy ze dne 02.10.2019

V Litoměřicích 24 -05- 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jan Kokeš
předseda/představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

původní nezveřejněný dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „**Sanace nestabilních násypů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice**“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4273/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19233, ze dne 30.11.2020

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4273/2019/PH**

ISPROFOND: **521 352 0066**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Jan Kokeš**, předseda představenstva
Vladimír Jehlička, DiS., člen představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Pavel Holzknicht, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně

(dále také jako „**Správce společností**“)

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535, DIČ: CZ27274535

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1620

zastoupena: **Radek Frydrych**, člen představenstva

(dále také jako „**Společník 1**“)

H-PRO GEO s.r.o.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 06160778, DIČ: CZ06160778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 39780

zastoupena: **Ing. Jan Kokeš**, jednatel společnosti

Miroslava Bosmanová, jednatelka společnosti

jednatelé zastupují společnost společně

(dále také jako „**Společník 2**“)

společníci společnosti „**ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 02.10.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, kdy Vedoucím společníkem je obchodní firma Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem na adrese: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 02.10.2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy Zhotovitele: **19233**

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 7 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 17,17% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 18 Smlouvy a na doplnění nové Přílohy č. 7 Smlouvy. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly dle čl. 14 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4273/2019/PH; číslo smlouvy Zhotovitele 19233, ISPROFOND: 521 352 0066, uzavřené dne 14.11.2019, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Smluvní cena Díla

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 + 80 335 611,52 Kč bez DPH

Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 2 Smlouvy celkem **+ 80 335 611,52 Kč bez DPH**

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, činila	466 799 121,00 Kč bez DPH
Celková změna nákladů dle dodatku č. 2	80 335 611,52 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	548 134 732,52 Kč bez DPH

2) **Článek 18 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se stávající znění odst. 18, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Správce společnosti
- Příloha č. 7 Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

3) **Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla**

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy č. 7 Smlouvy – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Smluvní cena Díla

- znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne

21-11-2020
30.

Za Zhotovitele - Chládek & Tintěra, a.s. – Správce společnosti „ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek“

V Litoměřicích dne 24.11.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Vladimír Jehlička, Dis.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Za STRIX Chomutov, a.s., společníka 1 společnosti „ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek “ na základě Společenské smlouvy ze dne 02.10.2019

V Litoměřicích dne 24.11.2020

.....
Vladimír Jehlička, Dis.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Za H-PRO GEO , společníka 2 společnosti „ChT + STRIX + H-PRO GEO – Sanace Hájek “ na základě Společenské smlouvy ze dne 02.10.2019

V Litoměřicích dne 24.11.2020

.....
Vladimír Jehlička, Dis.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 7

Smluvní cena Díla

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena dle Smlouvy [Kč]	Změnový list č. 1 [Kč]	Celková cena dle dodatku č. 2 [Kč]
Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek-Dalovice - dodatek č. 2 k SOD			467 799 121,00	467 799 121,00		548 134 732,52
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby						
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení					
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby					
Cena díla za autorský dozor						
Cena díla za zhotovení stavby						
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]		
E.1.1.1 Železniční svršek						
SO	02-10-03	Železniční svršek v km 181,138 - 182,200				
E.1.1.2 Železniční spodek						
SO	02-10-02	Sanace železničního spodku v km 181,415 - 182,000				
SO	02-10-01	Zemní práce - odtěžení zemních hmot				
E.1.4 Mosty, propustky, zdi						
SO	03-20-01	Most				
E.3.1 Trakční vedení						
SO	02-71-01	Trakční vedení				
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						
PS	04-01-01	Traťové zabezpečovací zařízení - dočasné přeložky				
Všeobecné konstrukce a práce						
SO	98-98	Všeobecný objekt				