

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1112 / 2020 / OI / VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Bc. Lukášem Janko, MBA
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 258 55 581
DIČ: CZ25855581 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1112/2020/OI/VZ ze dne 25.03.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo č. 1112 / 2020 / OI / VZ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. dosavadní text označuje 2.1 a doplňuje se bod 2.2, který zní:
„2.2 Smluvní strany se dohodly, že součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č.1 - vícepráce (Příloha č. 4 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 5 této smlouvy). Zhotovitel neprovede práce uvedené v evidenčním listě změny stavby č. 1 - méněpráce, v rozsahu rekapitulace změn.“

3. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	52.677.072,86 Kč
DPH ...%	11.062.185,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	63.739.258,16 Kč

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1 a přílohu č. 5 – Rekapitulace rozpočtu.

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06978 / RM1822 / 107 ze dne 22.6.2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1112 / 2020 / OI / VZ ze dne 25.03.2020 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1112 / 2020 / OI / VZ ze dne 25.03.2020.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 1 dodatku)
Příloha č. 5 – Rekapitulace rozpočtu (příloha č. 2 dodatku)

Za objednatele

Mgr.
Zuzana
Bajgarová

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Lukáš
Janko

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): SO 01 Gravitační kanalizace - nové stoky SO 02 Gravitační kanalizace - rekonstrukce stok SO 03 Kanalizační přípojky SO 04 Čerpací stanice SO 05 Výtlač z ČS SO 09 Bourací práce	Číslo SO/PS : : číslo změny SO/PS: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 09	Číslo změny stavby: 1 - 8	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.03.2020 číslo smlouvy objednatele: 1112/2020/OI/VZ identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19VD0162507			
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1503/3, 729 33 Ostrava IČO: 00845451			
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Štěpáňáčkova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 25555581			
Gen.projektant (autorský pohled): Sweco Hydroprojekt a.s. o víze Morava, Varenská 49, 729 003 Ostrava, IČO: 25475081			
Technický dozor stavebníka (TDS): QVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/314, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673			
Popis a zdůvodnění změn	Celkové VCP:	Celkové MP	Celková Bance:
SO 01 Gravitační kanalizace - nové stoky			
Změna 1 - Snížení nivelety stok P21, P22 a snížení nivelety stávající kanalizace DN 400 Z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (převod ČEZ, vodovod) je nutné provést zahluštění stok P21, P22 - snížit niveletu stok o 0,30 m v úseku mezi šachtami Š22.1 až Š22.10 v délce 302,0 m a z důvodu nerealizované investice Povodí Odry a napojení těchto stok snížit niveletu stávající kanalizace DN400 na pozemku p. č. 102/2 - viz. zápis z KD č.7 z 20.5.2020.	367 078,53 Kč	0,00 Kč	367 078,53 Kč
Změna 2 - Změna technologie výstavby - Stoka P 21b V část trasy stoky P21b mezi šachtami Š21b.1 a Š21b.2 doplní ke změně technologie výstavby z důvodu pokračování stávajícího stromu (navržený protlak s ohledem na jeho kořenový systém) a korekce startovací a koncové jámy protlaku se skutečnými trasami stávajícího plynovodu a vodovodu. Předmětný úsek bude proveden otevřeným výkopem - viz. zápis z KD č.11 z 12.11.2020	110 550,56 Kč	241 070,73 Kč	110 550,56 Kč
Změna 3 - Úprava stávající kanalizace DN 500 - Stoka P1B Z důvodu kolize přecmětne stoky se stávající kanalizací DN 500 byla provedena úprava spádu a nábubky uložení stávající kanalizace DN 500 v délce cca 10 m - viz. zápis z KD č.4 z 9.7.2020	87 566,06 Kč	0,00 Kč	87 566,06 Kč
Změna 4 - Změna materiálu podkladní vrstvy komunikace Na základě počátku správy komunikace (SEMŠK) bude navržený materiál podkladní vrstvy komunikace - penetrační makadam hrubý PMH z vysokopečnicí brusky nahrazen podkladem se směsí stmelené cementem SC C 3:10 (KSC) - viz. zápis z KD č. 14 z 4.2.2021.	604 746,87 Kč	552 650,80 Kč	112 096,07 Kč
Změna 5 - Zrušení realizace přeložky vodovodu DN 150 - Stoka P24 S ohledem na zrušení rekonstrukce stoky P24 - viz. Změna 7, nebude realizována ani přeložka vodovodu.	0,00 Kč	21 741,75 Kč	21 741,75 Kč
CELKEM - SO 01 Gravitační kanalizace - nové stoky	1 260 551,42 Kč	545 392,99 Kč	415 158,43 Kč

SO 02 Gravitační kanalizace - rekonstrukce stok			
Změna 4 - Změna materiálu podkladní vrstvy komunikace Na základě počáteční správy komunikace (SEMŠK) bude navržený materiál podkladní vrstvy komunikace - penetrační makadam hrubý PMH z vysokopevnostní brusky nahrazen podkladem se směsí stmelené cementem SO C 8:10 (KSC) - viz. zápis z KD č. 14 z 4.2.2021.	202 526,57 Kč	-170 050,60 Kč	32 475,97 Kč
Změna 7 - Zrušení rekonstrukce stoky - Stoka P24 S ohledem na skutečnou polohu trasy stávající kanalizace (kolize se stávajícími odbočnicemi a inženýrskými sítěmi) bude provedeno pouze přepojení této stoky se stávající jednotnou kanalizací - viz. zápis z KD č. 13 z 21.1.2021	0,00 Kč	599 971,69 Kč	-599 971,69 Kč
CELKEM - SO 02 Gravitační kanalizace - rekonstrukce stok	202 526,57 Kč	-170 050,60 Kč	-67 524,02 Kč
SO 03 Kanalizační přípojky			
Změna 4 - Změna materiálu podkladní vrstvy komunikace Na základě počáteční správy komunikace (SEMŠK) bude navržený materiál podkladní vrstvy komunikace - penetrační makadam hrubý PMH z vysokopevnostní brusky nahrazen podkladem se směsí stmelené cementem SO C 8:10 (KSC) - viz. zápis z KD č. 14 z 4.2.2021.	186 227,29 Kč	-156 495,60 Kč	29 731,69 Kč
CELKEM - SO 03 Kanalizační přípojky	186 227,29 Kč	-156 495,60 Kč	29 731,69 Kč
SO 04 Čerpací stanice			
Změna 6 - Přeložka stávající kanalizace DN 400 a prodloužení přeložky vodovodu DN 80 Z důvodu skutečné trasy stávajícího zatrubněného toku DN 400 a kolize s umístěním čerpací stanice (ČSOV Skotnice) je nutné provést přeložku tohoto potrubí a následně z důvodu zajištění plynulého napojení na stávající vodovod provést plánovanou přeložku vodovodu DN 50 o osa 12 m - viz. zápis z KD č. 3 z 23.6.2020 a geodetické zaměření.	104 433,57 Kč	0,00 Kč	104 433,57 Kč
CELKEM - SO 04 Čerpací stanice	104 433,57 Kč	0,00 Kč	104 433,57 Kč
SO 05 Výtlačk			
Změna 4 - Změna materiálu podkladní vrstvy komunikace Na základě počáteční správy komunikace (SEMŠK) bude navržený materiál podkladní vrstvy komunikace - penetrační makadam hrubý PMH z vysokopevnostní brusky nahrazen podkladem se směsí stmelené cementem SO C 8:10 (KSC) - viz. zápis z KD č. 14 z 4.2.2021.	6 230,39 Kč	5 224,60 Kč	1 005,79 Kč
CELKEM - SO 05 Výtlačk	6 230,39 Kč	5 224,60 Kč	1 005,79 Kč
SO 09 Bourací práce			
Změna 8 - Zrušení zatoukání stávající kanalizace cementopopílkem - Stoka P05 Vzhledem k tomu, že není možné s určitostí zjistit všechna existující napojení do stávající kanalizace vedoucí v soukromých pozemcích podélané navrhované stoky P05, nebude tato kanalizace zatoukána a bude ponechána v provozu - viz. zápis z KD č. 11 z 12.11.2020 a KD č. 12 z 3.2.2020.	0,00 Kč	-14 420,70 Kč	-14 420,70 Kč
CELKEM - SO 09 Bourací práce	0,00 Kč	-14 420,70 Kč	-14 420,70 Kč
CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST č. 1	1 760 669,64 Kč	1 791 586,78 Kč	-30 917,14 Kč
časový vliv na plnění SO D: NEVA VLV			

Údaje v Kč bez DPH					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	Cena navrhovaných Meněprací (MP) řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP+MP < 30%)	%
1 760 669,64	1 791 586,78	3 552 256,42	6,74	-30 917,14	-0,06
Přílohy 1) Změnový rozpočet VP+MP 2) Zápisy z KD 3) Situace 4) Stanovisko TDS			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	20.3.2024	podpis
Projektant (autorsky dohled):	souhlasím	jméno	datum	20.3.2024	podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum	20.3.2024	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	20.3.2024	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	20.3.2024	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a meněprací.					
Změna stavby (ZBV) - krycí list:				Číslo paré	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Plošná kanalizace Polanka nad Otrou 4. etapa, část 1

Dodatek č. 1 - Měnípráce a vícepráce

Statutární město Ostrava
JANKOŠTAV s.r.o.

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kod - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-30 917,14
MP - Měnípráce	-1 791 586,78
SO 01 Gravitální kanalizace - nové stoky, Změna 2	-241 070,72
SO 01 Gravitální kanalizace - nové stoky, Změna 4	-562 530,50
SO 01 Gravitální kanalizace - nové stoky, Změna 5	-21 741,76
SO 02 Gravitální kanalizace - rekonstrukce stoky, Změna 4	-172 030,50
SO 02 Gravitální kanalizace - rekonstrukce stoky, Změna 7	-559 971,55
SO 03 Kanalizační ořpojky, Změna 4	-156 496,50
SO 05 Výtlačk, Změna 4	-5 224,50
SO 09 Bourací práce, Změna 8	-4 420,70
VP - Vícepráce	1 760 669,64
SO 01 Gravitální kanalizace - nové stoky, Změna 1	367 076,32
SO 01 Gravitální kanalizace - nové stoky, Změna 2	112 359,36
SO 01 Gravitální kanalizace - nové stoky, Změna 3	67 366,06
SO 01 Gravitální kanalizace - nové stoky, Změna 4	694 746,67
SO 02 Gravitální kanalizace - rekonstrukce stoky, Změna 4	202 826,67
SO 03 Kanalizační ořpojky, Změna 4	166 627,29
SO 04 Čerpací stanice, Změna 6	104 432,37
SO 05 Výtlačk, Změna 4	6 230,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-30 917,14