

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 765
E-mail :	i.zdvorakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka:	Reprezentant společnosti:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	Člen společnosti:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	9vjhm85
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínu dílčí části přípravných prací.

S ohledem na Usnesení vlády České republiky na výskyt koronaviru SARS CoV-2 došlo k souběhu prací na Zjišťování průběhu vlastnických hranic na jednotlivých veřejných zakázkách zpracovávaných na shodném katastrálním pracovišti Litoměřice.

Z uvedeného důvodu dochází ke změně termínu dokončení dílčí etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Původní termín 15. 07. 2021 se mění nově na 15. 11. 2021. Šetření proběhne souběžně se Zjišťováním průběhu hranic obvodů KoPÚ.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 09. 06. 2021, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 212116/2021. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu uvedené dílčí etapy díla.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

a) Původní znění:

3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	180	900	162 000	15.7.2021

b) Nové znění:

3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	180	900	162 000	15.11.2021

1.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 28. 06. 2021

V Praze dne 24. 06. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	950	9 500	15.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 200	2 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	229	780	178 620	15.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	900	23 400	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	180	900	162 000	15.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	2 100	422 100	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 200	9 600	15.10.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	28	1 600	44 800	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	400	102 000	15.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	410	104 550	15.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 058 770	20.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	560	142 800	15.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	650	3 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	450	9 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	900	4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	440	111 760	31.07.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					277 310	
3.6.	Mapové dílo	ha	255	620	158 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					158 100	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 058 770 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					277 310 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					158 100 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 494 180 Kč	

DPH 21% v Kč	313 778 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 807 958 Kč

V Litoměřicích dne 28. 06. 2021

V Praze dne 24. 06. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.