



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29538646

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-85156-158/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 24.června 2021

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP KvK-K.Vary-Drahovice, Stará Kysibelská 589/91- rekonstrukce objektu střelnice – stavební práce 1. část

Dne 23.10.2020 byla podepsána smlouva o dílo č.j. KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ na výše uvedenou akci. K této smlouvě byly uzavřeny dodatky č.1 a č.2.

Tímto žádáme o sepsání dodatku č.3 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku budou vícepráce ve výši **259.261,47 Kč bez DPH (313.706,38 Kč s DPH)**. Cena víceprací je stanovena jako maximální. Termín dokončení se prodlužuje o 3 měsíce , tj. **do 2.10.2021**.

Celková částka po navýšení činí:

Cena díla bez DPH	6.069.342,75 Kč
DPH 21%	1.274.561,98 Kč
CELKEM včetně DPH	7.343.904,73 Kč

Poznámka : v celkové částce je započteno i navýšení z dodatku č. 2.

Obsahem dodatku budou také dvě dílčí plnění :

- první dílčí plnění – fakturace bude provedena nejpozději do 31.7.2021 na základě vzájemně odsouhlasených stavebních prací. Jedná se o stavební práce , které byly provedeny od 1.1.2021 do 25.6.2021. Fakturovaná částka nepřesáhne 1,7 mil Kč s DPH

- druhé dílčí plnění – fakturace bude provedena nejpozději do 15.9.2021 na základě vzájemně odsouhlasených stavebních prací. Jedná se o stavební práce – dokončení venkovních stavebních prací provedené od 26.6.2021 do 31.8.2021 v maximální výši 2,0 mil Kč s DPH

Splatnost faktur bude 30 dní dle podmínek původní smlouvy o dílo.

Důvod :

- rozsah předmětu smlouvy o dílo byl tvořen dle přidělených finančních prostředků a měl zajistit vybudování nového kynologického střediska, zázemí a stálé služby. Dále pak vytvoření pracoviště odboru služební přípravy. Stavební práce byly tomuto požadavku přizpůsobeny a nemohly být z důvodu finančních plně realizovány.

- Na začátku roku 2021 byl schválen IZ.P 2.0 Střelnice – vytvoření zázemí pro policisty. Tyto prostředky jsou účelové a časově vázány. Použití na vnitřní prostory – šatny, kuchyňky, WC, denní místnosti apod.

. Na jiné stavební práce nelze finanční prostředky použít.

- proběhly jednání se zhotovitelem o změně rozsahu díla.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Odůvodnění:

- došlo k rozdělení stavebních prací tak ,aby šlo vytvořit rozsah stavebních prací pro program P 2.0 v uceleném logickém rozsahu. Některé stavební práce byly ze smlouvy vyňaty a některé naopak zařazeny . Vše tvoří funkční celek.
- z úspor finančních prostředků z původního IZ byly do smlouvy zařazeny venkovní stavební práce a zároveň budou z těchto finančních prostředků hrazeny neuznatelné náklady programem P 2.0.
- na ministerstvu průmyslu a obchodu se připravuje dotační program ELENA , který je zaměřen na zateplování objektů. Objekt střelnice je zde předběžně přihlášen.
- změny víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze tohoto úředního záznamu a jsou promítnuty do původního nabídkového rozpočtu firmy TIMA.
- dvě dílčí plnění jsou z důvodu prodloužení termínu realizace stavby a dokončení venkovních úprav.

- Přílohy : - žádost TIMA – prodloužení termínu
- schválený změnový list č.2
- rozpočet TIMA s úpravami

Zpracova

