

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO:	00845451
DIC:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:	1520761/0100
----------	--------------

KS:

VS:

dále jen **objednatel**

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.

Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava

zastoupený Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

IČO:	25864092
DIC:	CZ25864092
Peněžní ústav:	MONETA Money Bank, a.s.

Č. účtu:	154920459/0600
----------	----------------

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 2384

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. usnesení č. 4618/RMOB-JIH/1822/80 ze dne 17.06.2021 dohodly uzavřít tento dodatek ke smlouvě o dílo č. S/0617/2020/INV ze dne 05.08.2020.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0617/2020/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu nerealizace některých prací a realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Poř. číslo	Dodatečné a/nebo nové práce	Neprováděné práce	Cena celkem bez DPH	Včetně DPH	Poznámka
SOD			12 480 047,42	15 100 857,38	
Dodatek č. 1	1 077 134,73	-707 096,33	370 038,40	447 746,46	
Dodatek č. 2	339 928,69	-59 947,99	279 980,70	338 776,65	
Dodatek č. 3	568 911,80	-462 328,74	106 583,06	128 965,50	
Cena díla včetně dodatku č. 3	1 985 975,22	-1 229 373,06	13 236 649,58	16 016 345,99	

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. František Kročil
místopředseda představenstva