

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo je:

- Změna ceny díla z důvodu zrušení koryta toku před zahájením realizace stavby Povodím Ohře s.p..
- Trasa bočního toku je v neupraveném terénu s vyšší niveletou dna proti původnímu zaměření z důvodu postupného zanášení.
- Změna majetkových poměrů sousedních pozemků.
- Nesoulad katastrální mapy se skutečností.
- Provizorní převedení vodního toku náhradním korytem, vyhloubení dvou čerpacích studen se stálým čerpáním pro snížení hladiny vody pod základovou spáru.
- Nutnost zahloubení usazovacího objektu a úpravy ukončovacího příčného prahu.
- Změna ceny lomového kamene pro opevnění dna a břehů dle požadavků NP České Švýcarsko.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č.3 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.3:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek č.3 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


V Teplicích dne


31 -05- 2021

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:


generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ490994


generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 03/2021	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 13.05. 2021	
Název akce: DC 022 013 Jetřichovice – odstranění výusti DC 64						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:		Rozpočet s výkazem výměr			
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
<ul style="list-style-type: none"> • Zrušení původního koryta toku před zahájením realizace stavby Povodím Ohře s.p. • Trasa bočního toku je v neupraveném terénu s vyšší niveletou dna oproti původnímu zaměření z důvodu postupného zanášení. • Změna majetkových poměrů sousedních pozemků. • Nesoulad katastrální mapy se skutečností. • Provizorní převedení vodního toku náhradním korytem, vyhloubení dvou čerpacích studen se stálým čerpáním pro snížení hladiny vody pod základovou spáru objektu. • Nutnost zahloubení usazovacího objektu a úpravy ukončovacího příčného prahu. • Změna ceny lomového kamene pro opevnění dna a břehů dle požadavků NP České Švýcarsko. 						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Méněpráce - 1 657 700,13 Kč + DPH						
Vícepráce 2 947 532,97 Kč + DPH						
celkem 1 289 832,84 Kč + DPH						

Nově navržená změna sjednané ceny díla
Cena dle SOD 1 922 169,10 Kč bez DPH
Dodatek č.3 1 289 832,84 Kč bez DPH
Nová cena díla 3 212 001,94 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy): - kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1 289 832,84 Kč bez DPH.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

14.5.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 14.5.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 26.5.2021

26.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.