



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro technická a věcná jednání: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO 28315669, DIČ CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 43-3717930217/0100
zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro technická a věcná jednání: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků V. a X. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 22.9.2020, jejímž předmětem je provedení díla **ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla, termínů dokončení díla a změny v osobě zástupců pro technická a věcná jednání smluvních stran. Potřeba úpravy rozsahu předmětu díla a termínů dokončení díla vyplývá jednak:
 - a) ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky v rámci které byla smlouva uzavřena s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL01, ZL04, ZL05, ZL06, ZL09, ZL10, ZL14, ZL15, ZL18, ZL25, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují nárůstem ceny díla o [REDACTED] Kč bez DPH, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
 - b) z důvodu změn rozsahu díla, které jsou vyvolány potřebami objednatele s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL03, ZL08, ZL11, ZL12, které

jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují nárůstem ceny díla o [REDAKCE] Kč bez DPH, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.

2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit termín zhotovení díla, jakož i rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby objednatele a požadavky platné legislativy vztahující se na provádění díla a aby dílo bylo řádně dokončeno. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě



1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,18 a 25, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 14.
2. Osoba zástupce pro technická a věcná jednání objednatele uvedená hlavičce smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že nově je tímto zástupcem [REDAKCE]
3. Osoba zástupce pro technická a věcná jednání zhotovitele uvedená hlavičce smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že nově je tímto zástupcem [REDAKCE]
4. Článek III., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do 61 týdnů od účinnosti této smlouvy.“
5. Článek III., odstavec 2, písm. b) a c) smlouvy se mění následujícím způsobem:
b) uzlový bod č. 2, jehož součástí je dokončení kompletního provedení střešního světlíku bude dokončen nejpozději do 43 týdnů od účinnosti této smlouvy;
c) uzlový bod č. 3, jehož součástí je dokončení stavební připravenosti pro montáž akustických obkladů v režiích a studích přízemí (1.NP), 1. patra (2.NP) a 2. patra (3.NP) – místností č. 016, 017, 120, 109 a 209 bude dokončen nejpozději do 48 týdnů od účinnosti této smlouvy o dílo;
6. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace plnění se nahrazuje přílohou č. 15 tohoto dodatku - Aktualizovaný a upřesněný HMG postupu realizace rekonstrukce.
7. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 63.849.171,06 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 1;
- b) Příloha č. 2 - Změnový list č. 3;
- c) Příloha č. 3 - Změnový list č. 4;
- d) Příloha č. 4 - Změnový list č. 5;
- e) Příloha č. 5 - Změnový list č. 6;
- f) Příloha č. 6 - Změnový list č. 8;
- g) Příloha č. 7 - Změnový list č. 9;
- h) Příloha č. 8 - Změnový list č. 10;
- i) Příloha č. 9 - Změnový list č. 11;
- j) Příloha č. 10 - Změnový list č. 12;
- k) Příloha č. 11 - Změnový list č. 14;
- l) Příloha č. 12 - Změnový list č. 15;
- m) Příloha č. 13 - Změnový list č. 18;
- n) Příloha č. 14 - Změnový list č. 25;
- o) Příloha č. 15 - Aktualizovaný a upřesněný HMG postupu realizace rekonstrukce.

28. 06. 2021	
V Praze dne:	V Olomouci dne:
Za 	

 **Český rozhlas**

Vinohradská 12, 120 98 Praha 2
1 IČ: 48246059 | DIČ: CZ48246063