

ZMĚNOVÝ LIST	Kácení, odstranění pařezů a skládkovné	ZL01
Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o. Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou 591 01 IČ: 25344447	
Zastoupený:	[REDAKCE] i	
Investor:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana IČ: 75032333	
Zastoupený:	Ing. Petrem Šubíkem – ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži	
Stavba:	SZ Raduň – revitalizace rybníka Vrchní	
<i>Změna dle § 222 odst.4, zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</i>		
PŮVODNÍ ŘEŠENÍ:		
<ul style="list-style-type: none"> • V projektu bylo uvažováno s ponecháním suti a pařezů v místě stavby. Podrobněji viz. Zdůvodnění změny a Stanovisko AD níže. • V projektu bylo určeno 11ks stromů průměru do 500mm ke kácení. Ve skutečnosti se bude kácet celkem 11ks stromů průměru 500mm a 5ks stromů průměru 700mm. • V projektu bylo určeno 11ks pařezů průměru do 500mm a 5ks pařezů průměru do 700mm k odstranění. Ve skutečnosti se bude odstraňovat celkem 22ks průměru do 500mm, 2ks průměru do 700mm, 2ks průměru do 900mm, 2ks průměru do 1100mm, 1ks průměru do 1300mm a 1ks průměru do 1500mm. 		
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:		
<p>V PD bylo uvažováno s ponecháním suti v místě stavby pro její další možné využití. Pro sůť nemá investor další využití, proto je nutné ji zlikvidovat odvozem na skládku. V případě pařezů bylo uvažováno s jejich uložením v prostoru vodní nádrže a ostrůvků jako bioprvky. Po konzultaci s biologickým dohledem, byl upřesněn a dohodnut počet a místa uložení těchto pařezů. Ostatní pařezy byly navrženy k ekologické likvidaci. Dále bylo rozhodnuto o odstranění všech stromů z prostoru hráze, které byly původně ponechány na místě z důvodu krajinnotvorných estetických. K odstranění dojde proto, aby byla zaručena nepropustnost hráze. Z toho důvodu došlo k navýšení počtu stromů určených na kácení a zároveň i požadavku na odstranění pařezů.</p>		
NOVÉ ŘEŠENÍ:		
<p>S nastalou situací byl seznámen projektant stavby, TDI a investor. Na základě této skutečnosti zpracoval projektant výkaz výměr pro uložení suti na skládku a ekologickou likvidaci pařezů. Odstranění stromů nad rámec uvedený v PD bylo projednáno s příslušnými orgány a následně bylo vydáno pravomocné rozhodnutí k povolení kácení těchto dřevin. Byla provedena kontrolní prohlídka stavby za účasti TDI, za účelem zjištění skutečného stavu pařezů nutných k odstranění.</p>		
Cena méněprací bez DPH		Cena víceprací bez DPH
0,00,- Kč		74 315,30,- Kč
SEZNAM PŘÍLOH:		
<p>Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – ZLč.1 Příloha č. 2 – Zápis z KD Příloha č. 3 – Výkaz výměr vyhotovený projektantem o likvidaci suti a pařezů Příloha č. 4 – Aktuální ceník (KROS) Příloha č. 5 – Rozhodnutí o kácení Příloha č. 6 – Povolení kácení Příloha č. 7 – Zápis v SD o místním šetření za účelem stanovení počtu pařezů určených k odstranění Příloha č. 8 – Zápis z místního šetření za účelem stanovení počtu pařezů určených k odstranění vč. fotodokumentace pařezů</p>		

STANOVISKO AD:

V době zpracování PD byl vznesen požadavek investora na zachování maximálního počtu vzrostlé zeleně v okolí stavby z důvodů krajinotvorných a estetických s ohledem na lokalitu a okolí chráněné památky Státního zámku Raduň. Tuto skutečnost projektant v maximální míře respektoval. Nicméně po přesném vytýčení stavby a posouzení aktuálního stavu stromů v blízkosti hráze, bylo nutné jejich počet k odstranění upřesnit tak, aby byla dodržena příslušná technická norma a zaručena těsnost hráze.

S navrženým opatřením **souhlasím**.

.....
Podpis odpovědné osoby

STANOVISKO TDI:

Pro záruku funkčnosti hráze a estetičnosti prostředí s navrženými opatřeními (kácení a odstranění pařezů) **souhlasím**.

.....
Podpis odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.		
Datum:	Jméno:	Podpis:
VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTU: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno:	Podpis:
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno:	Podpis:
KONTROLA TDS: ZMĚNU SCHVALUJI		
Datum:	Jméno:	Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52009
Stavba: Revizalizace rybníka Vrchní SZ Raduň-změnový list č.1

KSO:
Místo: Raduň

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav, státní příspěvková organi

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 315,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	74 315,30	15 606,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			89 921,51
v CZK			

Projektant

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 52009

Stavba: Revizalizace rybníka Vrchní SZ Raduň-změnový list č.1

Místo: Raduň

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organi

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 315,30	89 921,51
45652	SO 1	74 315,30	89 921,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revizalizace rybníka Vrchní SZ Raduň-změnový list č.1

Objekt:

45652 - SO 1

Místo:

Raduň

Datum:

31. 3. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 315,30	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 315,30	
D		1	Zemní práce				30 639,80	
10	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	5,000	490,000	2 450,00	CS ÚRS 2021 01
	W		*dle skutečnosti- viz výpis pařezů* 5		5,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	22,000	484,150	10 651,30	SoD
	W		*dle skutečnosti- viz výpis pařezů* 22		22,000			
	W		Součet		22,000			
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	1 144,250	2 288,50	SoD
	W		*dle skutečnosti- viz výpis pařezů* 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
6	K	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 600,000	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
	W		*dle skutečnosti- viz výpis pařezů* 2		2,000			
7	K	112251105	Odstranění pařezů D do 1100 mm	kus	2,000	2 180,000	4 380,00	CS ÚRS 2021 01
	W		*dle skutečnosti- viz výpis pařezů* 2		2,000			
8	K	112251107	Odstranění pařezů D do 1300 mm	kus	1,000	3 290,000	3 290,00	CS ÚRS 2021 01
	W		*dle skutečnosti- viz výpis pařezů* 1		1,000			
9	K	112251108	Odstranění pařezů D do 1500 mm	kus	1,000	4 380,000	4 380,00	CS ÚRS 2021 01
	W		*dle skutečnosti- viz výpis pařezů* 1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 675,50	
11	K	R1	Uložení sutí z vybouraných konstrukcí na skládku včetně skládkovného	t	76,501	500,000	38 250,50	kalkulace
	W		Sut z bourání opěrné zdičky mostku, stávajícího zdiva v loku na PB pod bezp. Přelivem a pomístní zdivo na návodní straně hráze					
	W		*(bourání+bouran2)*obj.hmotnost (26,898+7,875)*2,2		76,501			
12	K	R2	Uložení pařezů na skládku včetně dopravy	t	15,500	350,000	5 425,00	kalkulace
	W		Pařezy budou uloženy na skládku v souladu se zákonem s nakládáním s odpady, alternativně budou zrecyklovány					
	W		*pařez 3l - 1ks, pařez 2l - 2ks, pařez 0,5l - 17ks"					
	W		3+(2*2)+(17*0,5)		15,500			