

**DODATEK Č. 5**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28. 6. 2010**  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 000 05 886

DIČ: CZ00005886

zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, společně  
s Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
sp. zn. B 847

(dále též jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483

DIČ: CZ48029483

zastoupena: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
sp. zn. C 14616

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“, samostatně pak jako „**Smluvní strana**“)

## I. Vymezení rozhodných skutečností

- 1) Dne 28. 6. 2010 byla na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku nazvanou „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 2) Ke Smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři dodatky, a to dodatek č. 1 dne 13. 8. 2010, dodatek č. 2 dne 5. 9. 2012, dodatek č. 3 dne 20. 12. 2012 a dodatek č. 4 ze dne 21. 10. 2020 (předmětný dodatek č. 4 dále jen „**Dodatek č. 4**“). Mezi Smluvními stranami byly rovněž uzavírány změnové příkazy ve smyslu odst. 7.3 Smlouvy o dílo.
- 3) Předem dnem uzavřením dodatku č. 3 žádné změnové příkazy uzavřeny nebyly. Změnové příkazy, uzavřené mezi Smluvními stranami ode dne uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo do dne 30. 6. 2017 jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Změnové příkazy I.**“).
- 4) Smluvní strany dále v období od 1. 7. 2017 do uzavření Dodatku č. 4 uzavíraly změnové příkazy, jež jsou vymezeny v Příloze č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**Změnové příkazy II.**“) a dle kterých v dobré víře, že formální náležitosti a předpoklady jejich účinnosti byly splněny, Smluvní strany postupovaly, a to, aniž by tyto byly uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) S ohledem na právě uvedené Smluvní strany v rámci Dodatku č. 4 změnily Smlouvu o dílo a upravily práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vyplývajícími ze Smlouvy o dílo tak, aby v co nejširší možné míře a co nejvěrněji odpovídaly podstatě a smyslu Smlouvy o dílo ve znění Změnových příkazů II.
- 6) Pro vyloučení pochybností si pak Smluvní strany v čl. III. odst. 6 Dodatku č. 4 sjednaly, že realizaci plnění, které bylo sjednáno ve Změnových příkazech II., avšak nebylo do dne uzavření Dodatku č. 4 dokončeno a předáno, resp. jeho obsah a rozsah, budou Smluvní strany průběžně kontrolovat, a to tak, že ode dne uzavření Dodatku č. 4 až do vyčerpání předmětu Změnových příkazů II. jeho realizací budou uzavírat samostatné dodatky ke Smlouvě o dílo, kterými si soulad realizovaného plnění, resp. jeho rozsah a obsah se Změnovými příkazy II. potvrdí.
- 7) Ode dne uzavření Dodatku č. 4 do dne uzavření tohoto dodatku Smluvní strany uzavřely ve smyslu odst. 7.3 Smlouvy o dílo změnové příkazy, jež jsou vymezeny v Příloze č. 3 tohoto dodatku (dále jen „**Změnové příkazy III.**“).
- 8) Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že obsahem Dodatku č. 4 byla úprava ceny díla, avšak v tabulce v čl. III odst. 4 Dodatku č. 4 byly v důsledku administrativního pochybení uvedeny nesprávné cenové údaje u položek „Cena díla celkem před uzavřením tohoto dodatku č.4“, „Dodatek č. 4 – vícepráce celkem“ a „Dodatek č. 4 – méněpráce celkem“. Jako údaj „Cena díla celkem před uzavřením

tohoto dodatku č.4“ byla omylem uvedena cena dle pokynů k realizaci a po změnových příkazech (včetně minimálně některých Změnových příkazů II.), avšak bez ceny za realizační dokumentace v částech A a B díla, u kterých je určována cena podle metodiky UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností), a bez ceny za fázi 0. U položek „Dodatek č. 4 – vícepráce celkem“ a „Dodatek č. 4 – méněpráce celkem“ pak omylem nebyly uvedeny jen ceny Změnových příkazů II., ale i dalších změnových příkazů. Údaj „Nová cena díla ke dni uzavření tohoto dodatku celkem“ byla vyčíslena v návaznosti na výše uvedené nesprávné údaje, a tudíž byla také stanovena chybně.

- 9) Smluvní strany však nijak nezpochybňují úmysl Smluvních stran odstranit pochybnosti o právní kvalifikaci plnění poskytovaného Smluvními stranami s tímto plněním souvisejících, jež s ohledem na neuveřejnění Změnových příkazů II. v registru smluv vznikly, stejně jako vymezení Změnových příkazů II. Smluvní strany nijak nezpochybňují ani úmysl Smluvních stran změnit Smlouvu o dílo, resp. změnit pokyny k realizaci tak, aby dílo, jež má být provedeno dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 4, odpovídalo dílu, jež by mělo být poskytnuto dle Smlouvy o dílo ve znění Změnových příkazů II.
- 10) Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že cena díla byla v minulosti změněna vedle změnových příkazů i dohodou na základě schvalování realizačních dokumentací, na základě kterých (společně s vydanými pokyny k realizaci) pak byly či jsou prováděny (realizovány) jednotlivé dílčí části díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na změny ceny dle předchozí věty jakož i s ohledem na změny ceny v důsledku změnových příkazů, byl již v minulosti změněn čl. 10.1 Smlouvy o dílo.
- 11) Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že prostřednictvím pokynů k realizaci a popř. též změnových příkazů Objednatel zadal Zhotoviteli zpracování realizačních dokumentací či jejich změny k částem A a B díla, přičemž v pokynech k realizaci či změnových příkazech nebyla uvedena cena těchto realizačních dokumentací, ale bylo odkázáno na metodiku UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností) s výjimkou následujícího. Byla-li na základě některého ze Změnových příkazů III. objednána realizační dokumentace, nikoliv jen změna realizační dokumentace, byla v příslušném změnovém příkazu uvedena odhadovaná cena realizační dokumentace s tím, že její konečná cena bude určena podle metodiky UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností). Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že u části realizačních dokumentací pro části A a B již byla určena jejich konečná cena a ta byla Zhotovitelem vyfakturována, přičemž seznam těchto realizačních dokumentací je Přílohou č. 5 tohoto dodatku. Seznam realizačních dokumentací pro části A a B, jejichž konečná cena nebyla doposud určena, je Přílohou č. 6 tohoto dodatku.
- 12) S ohledem na výše uvedené je účelem tohoto dodatku:

- potvrdit realizované plnění související se Změnovými příkazy II. v návaznosti na Dodatek č. 4;
- potvrdit souhrn změnových příkazů uzavřených po Dodatku č. 4 s uvedením jejich ceny (Změnové příkazy III.);
- napravit administrativní chybu, jíž se Smluvní strany dopustily u cenových údajů v Dodatku č. 4, a potvrdit aktuální cenu díla v návaznosti na vydané pokyny k realizaci, změnové příkazy a určení ceny realizačních dokumentací (v části konečné, v části předběžné).

## **II.**

### **Potvrzení dle čl. III. odst. 6 Dodatku č. 4**

- 1) Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel protokolárně předal Objednateli v období ode dne uzavření Dodatku č. 4 do dne uzavření tohoto dodatku plnění specifikované v zápisech o předání a převzetí částí díla dle Smlouvy o dílo uvedených v Příloze č. 4 tohoto dodatku. Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel vystavil Objednateli na cenu za plnění dle předchozí věty daňové doklady – faktury uvedené rovněž v Příloze č. 4 tohoto dodatku, které byly a/nebo budou uhrazeny dle termínu splatnosti uvedeného na příslušné faktuře.
- 2) Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že veškeré plnění dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku (peněžitě i nepeněžitě), se považuje za plnění dle Smlouvy o dílo.
- 3) Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že na plnění specifikované v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se vztahují veškerá práva a povinnosti Smluvních stran dle Smlouvy o dílo (např. zádržné, záruky, licenční práva, odpovědnost za škodu, důvěrnost informací).
- 4) Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením tohoto dodatku za sebou v souvislosti s plněním dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku nemají z titulu neuveřejnění Změnových příkazů II. v registru smluv žádných dalších nároků či závazků.
- 5) Smluvní strany se zavazují, že nebudou rozporovat práva druhé Smluvní strany odpovídající právům vyplývajícím ze Smlouvy o dílo ve vztahu k plnění dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku.

## **III.**

### **Cena díla**

- 1) Smluvní strany tímto napravují administrativní chybu, jíž se dopustily u cenových údajů v Dodatku č. 4, a potvrzují aktuální cenu díla v návaznosti na vydané pokyny k realizaci, změnové příkazy a určení ceny realizačních dokumentací pro části A a B díla (v části konečné, jakož i v části předběžné).

- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že finální cena realizačních dokumentací, jež jsou uvedeny v Příloze č. 6 tohoto dodatku, a jež je nyní předběžně stanovena v položce č. 9. tabulky níže, bude určena podle metodiky UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností). Položka č. 10 tabulky níže nepředstavuje úplnou cenu díla, protože nezahrnuje cenu realizačních dokumentací dle Přílohy č. 6 tohoto dodatku, jež bude s konečnou platností určena později. Položka č. 11 tabulky níže představuje předběžnou úplnou cenu díla, přičemž s konečnou platností bude určena později v návaznosti na určení konečné ceny realizačních dokumentací dle Přílohy č. 6 tohoto dodatku podle metodiky UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností).

		<i>Cena bez DPH</i>
1	Původní cena díla celkem (dle Smlouvy o dílo i dle dodatku č. 3)	<b>4 438 202 673,00 Kč</b>
2	Cena dle pokynů k realizaci (bez cen realizačních dokumentací pro části A a B díla)	<b>4 452 242 610,48 Kč</b>
3	Součet cen Změnových příkazů I.	24 872 960,11 Kč
4	Součet cen Změnových příkazů II. – tj. součet cen změnových příkazů řešených Dodatkem č. 4	163 774 732,90 Kč
5	Součet cen Změnových příkazů III.	133 258 286,89 Kč
6	Součet cen všech změnových příkazů (včetně těch řešených v Dodatku č. 4)	<b>321 905 979,90 Kč</b>
7	Cena dle pokynů k realizaci a změnových příkazů (včetně těch řešených v Dodatku č. 4) – bez realizačních dokumentací pro část A a B	<b>4 774 148 590,38 Kč</b>
8	Cena realizačních dokumentací pro části A a B – vyfakturováno	54 055 402,34 Kč
9	Předběžná cena realizačních dokumentací pro části A a B – nevyfakturováno; cena zatím není s konečnou platností vyčíslena podle metodiky UNIKA	40 898 000,00 Kč
10	Cena dle pokynů k realizaci a změnových příkazů (včetně těch řešených v Dodatku č. 4) + vyfakturovaných konečných cen realizačních dokumentací pro části A a B	<b>4 828 203 992,72 Kč</b>
11	Předběžná cena dle pokynů k realizaci a změnových příkazů (včetně těch řešených v Dodatku č. 4) + všechny realizační dokumentace pro části A a B (výsledná cena realizačních dokumentací dle položky 10 bude určena podle metodiky UNIKA)	<b>4 869 101 992,72 Kč</b>
12	Maximální přípustná cena díla při navýšení v důsledku změn kategorie 3 a kategorie 4 Metodiky <sup>1</sup>	5 769 663 474,90 Kč

#### IV.

#### Ustanovení společná a závěrečná

- 1) Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo, vč. jejích dodatků a změnových příkazů, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně shodně prohlašují, že se Smlouva o dílo ve znění jejích pozdějších dodatků a změnových příkazů, včetně tohoto dodatku, a veškerá práva

<sup>1</sup> Viz Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

a povinnosti ze Smlouvy o dílo řídí i nadále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen „**ObchZ**“) a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**OZ**“).

- 3) Práva a povinnosti Smluvních stran vztahující se k plnění dle čl. II tohoto dodatku se považují za práva a povinnosti dle Smlouvy o dílo a z toho důvodu se tato práva a povinnosti řídí Smlouvou o dílo, ObchZ a OZ.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si jsou vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V souvislosti s aplikací zákona o registru smluv na tento dodatek se Smluvní strany dohodly na následujícím:
  - a) Zhotovitel potvrzuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství Zhotovitele.
  - b) Objednatel zašle tento dodatek a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv v souladu s § 5 zákona o registru smluv správci registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku;
  - c) plnění dle tohoto dodatku poskytnuté mezi dnem podpisu dodatku a nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dodatku, resp. Smlouvy o dílo, a práva a povinnosti vyplývající z anebo související s dodatkem, resp. Smlouvou o dílo, se na takové plnění uplatní bez dalšího.
- 5) Smluvní strany shodně konstatují, že tento dodatek uzavírají v dobré víře, vědomy si všech skutečností souvisejících s ujednáním podle tohoto dodatku.
- 6) Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost tohoto dodatku jako celku ani jiných ustanovení tohoto dodatku, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dodatku. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stíženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnové příkazy I.
  - Příloha č. 2 – Změnové příkazy II.
  - Příloha č. 3 – Změnové příkazy III.

- Příloha č. 4 – Plnění provedené Zhotovitelem a Objednatelem ode dne uzavření Dodatku č. 4 do dne uzavření tohoto dodatku související se Změnovými příkazy II.
  - Příloha č. 5 – Seznam realizačních dokumentací s určenou a vyfakturovanou konečnou cenou
  - Příloha č. 6 – Seznam zadaných realizačních dokumentací, u kterých doposud konečná cena nebyla určena a fakturována (a její zpracování nebylo sjednáno v rámci Změnových příkazů III.), s odhadem ceny.
- 9) Obě Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku byly mezi nimi dohodnuty svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

**AŽD Praha s.r.o.**

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

Ing. Roman Juřík  
jednatel

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva