



Číslo smlouvy: 12838/SOPK/20
Dotační titul:

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: RNDr. František Pelc
IČO: 629 335 91
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing.
Telefon: mob.
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
IČO: 26003236
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 267632832/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že:

- v průběhu plnění díla dle předmětné smlouvy došlo k úmrtí vlastníka pozemku dotčeného stavbou, dědické řízení není k dnešnímu dni ukončeno a tudíž není možné v současné době získat pravomocné povolení
- žádost o koordinované stanovisko byla na Městský úřad Prostějov zaslána dne 18.3. 2021. Stanovisko bylo doručeno zhotoviteli dne 13.5. 2021. t.j. 26 dní po obvyklé lhůtě doručování stanovisek dotčených orgánů,

v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba prodloužit termín části díla dle čl. 3.1 c) a d) Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) přípravné práce, vyjádření k existenci inž. sítí a souhlas vlastníků stavebních objektů	30/11/20
b) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování položkového rozpočtu, návrh provozního a manipulačního řádu a změny povolení k nakládání s vodami	30/11/20
c) obstarání pravomocného povolení stavby a povolení ke změně nakládání s vodami	30/09/2021
d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, povodňového a havarijního plánu	do 30 kalendářních dní od data vydání pravomocného povolení
e) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

IV.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne

RNDr. František Pelc
AOPK ČR, ředitel
(zhotovitel)

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
ŠINDLAR s. r. o.
(objednatel)