

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 6 k POKYNU K REALIZACI č. 9

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 4, **SW vybavení pro sledování kamer** a bodu 5, **Realizace rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaničních úseků.**

Obsah Změny:

1. Z původně zadaného počtu 253 licencí bylo využito jenom 14. Pro možnost uzavřít tento Pokyn se stanovuje, že zbývající licence v tomto Pokynu nebudou využity. V případě požadavku Objednatele na dodávku těchto licencí, budou zahrnuty do konkrétních prováděcích dokumentací. Dochází ke snížení ceny.
2. Na základě pilotních stanic EZS VŠ (ZE, SR, BN) požadoval objednatel upravit projekty v zatím nerealizovaných EZS VŠ ve stanicích SN a CE. Upravená realizační dokumentace byla oceněná rozdílovým způsobem. Ve stanici SN dochází ke zvýšení ceny a ve stanici CE ke snížení ceny.


Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Výše popsaná Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.


Upravené výkazy Výměr, které vyčíslují dopad Změny na cenu Pokynu, jsou v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu. Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o **267 593,53 Kč** bez DPH.

V Praze dne


17 -10- 2016



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.ó.
Ing. Roman Jurík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

