



Číslo smlouvy: 12837/SOPK/20
Dotační titul:

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: RNDr. František Pelc
IČO: 629 335 91
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing.
Telefon: mob.
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Ing. Petr Götthans

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Petrem Götthansem
IČO: 64952053
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 129056080/0300
zapsaný v živnostenském rejstříku
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že:

- došlo k prodloužení správního řízení vedeného Magistrátem měst Přerova ve věci povolení tůní v NPR Žebračka v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba prodloužit termín části díla dle

čl. 3.1 c) Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

- Tůně v NPR Žebračka spadající pod působnost Magistrátu města Přerova jsou projednávána v jiném správním režimu než tůně umístěné v územích, která spravuje město Olomouc, město Litovel a město Mohelnice. V těchto územích probíhá správní řízení mimo působnost stavebního zákona a proces je jednodušší, a tím pádem méně časově náročný. V případě NPR Žebračka je nutno, aby proběhlo územní řízení a ohlášení stavby. Tomu musí předcházet další úkony, jako je vyřízení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, vyjádření odborného lesního hospodáře a další. Předpokládaná doba vyřízení povolení výstavby tůní ve správním území ORP Olomouc, Litovel Mohelnice je 60 dní (30 dní vyjádření stavebního úřadu, 30 dní vyřízení závazných stanovisek). Ve správním území ORP Přerov činí pravděpodobná doba vyřízení povolení k výstavbě tůní 120 dní (30 dní vyjádření stavebního úřadu, 30 dní závazná stanoviska, 30 dní územní řízení, 30 dní ohlášení stavby). Prodleva činí 60 dní.
- Konzultace se stavebními úřady byly vedeny telefonicky od února/března 2021, následovaly žádosti o stanoviska e-mailem v dubnu (příloha) a oficiální žádosti podané prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel plnil funkci prostředníka mezi jednotlivými stavebními úřady pro koordinaci jejich vyjádření. Žádosti o závazná stanoviska odborů životního prostředí a orgánů územního plánování byla podána na základně telefonické a e-mailové komunikace ještě před vydáním oficiálních sdělení stavebních úřadů, nicméně ke dni 10.6.2021 nebyla dotčenými úřady doručena žádná závazná stanoviska. Časově nejnáročnější je situace v případě Magistrátu města Přerova, kde po vydání závazných stanovisek bude následovat územní řízení a ohlášení terénních úprav.

III.

3.1 Čl. 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) příprava zakázky, vyjádření k existenci inž. sítí, rozbory sedimentů a půdy	30/11/2020
b) vypracování projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o dokumentaci staveb, pro povolení stavby tůní a pro uložení odstraněných sedimentů na zemědělskou půdu a zpracování položkového rozpočtu (variantně bude naceněno rozhrnutí sedimentů v místě nebo odvoz na skládku), inženýrská činnost vč. správních poplatků a obstarání všech vyjádření a souhlasů k povolení stavby	30/11/2020
c) obstarání pravomocného povolení stavby tůní, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF,	31/8/2021
d) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu	30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení
e) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

IV.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze, dne

RNDr. František Pelc

AOPK ČR, ředitel

(objednatel)

Ing. Petr Götthans

(zhotovitel)