

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 2 k POKYNU K REALIZACI č. 8

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.8 ze dne 6.6.2014 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 3, **Rekonstrukce MSR C** a bodu 6, **Realizace pilotního projektu Interaktivních stojanů metra.**

Obsah Změny:

1. Změna trasy datového vedení k VIP panelům je vyvolaná přesunem datového rozvaděče ve správě JIT do místnosti č. 415. Současně Objednatel požaduje změnu v napájení VIP panelů spočívající ve využití stávajícího přívodu napájení instalovaného v podhledu místo nově projektovaného. Tato změna v celku znamená navýšení ceny Pokynu.
2. Změna ve stavební části MSR ve stanici IPP (podesta) je vyvolaná na základě místních šetření v průběhu stavebního řízení. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
3. Během realizace vznikla potřeba přesunu boileru v MSR ve stanici Kobylisy z prostorových důvodů. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
4. Na základě koordinace projektů PTV a MSR C vznikl požadavek Objednatele na instalaci rozšiřovatelných UPS do rozvaděčů TS v MSR C z důvodu zálohování PoE napájení kamer. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
5. Ve stanici VY dojde k záměně Cisco prvků z důvodu nedostatečného prostoru ve stávajícím atypickém rozvaděči. Tato změna znamená snížení ceny Pokynu.

07.349/14/D-TRM

6. Objednatel požaduje dodatečné stavební úpravy ve dvou nových MSR vyvolané změnou místních poměrů v době mezi vznikem projektu a realizací. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.
7. Na základě požadavku Objednatele budou doplněny nulové můstky (lišta potenciálového vyrovnání) pro všechny vývody antistatické podlahy. Rozbočení přívodu do EVOS panelů požaduje Objednatel provést doplněním Hensel krabice. Tato změna znamená navýšení ceny Pokynu.


Výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Na posun harmonogramu má vliv pouze Změna č. 1, kterou se posouvá termín realizace VIP panelů ve stanici ZE nejpozději do 31.10.2014. Další výše uvedené Změny nemají dopad do harmonogramu.


Upravená realizační dokumentace se zpracovanou Změnou byla převzata Objednatelem včetně výkazu Výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje dopad této Změny na cenu Pokynu. Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **1 020 179,34 Kč** bez DPH.

V Praze dne

27.09.2014


**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva


AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel


**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

