


Dodatek č. 15

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 z ze dne 30. 9. 2019, dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020, dodatek č. 8 ze dne 25. 6. 2020, dodatek č. 9 ze dne 24. 9. 2020, dodatek č. 10 ze dne 11. 11. 2020, dodatek č. 11 ze dne 15. 12. 2020, dodatek č. 12 ze dne 27. 1. 2021, dodatek č. 13 ze dne 25. 2. 2021 a dodatek č. 14 ze dne 27. 4. 2021
(dále jen „**dodatek č. 15**“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 724 607 032
Fax: 950 630 207
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: info@intar.cz, 
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221
Dat. schránka: kbrqijt
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 15

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem k nutnosti doplnění podkladů pro územní řízení, dále také vzhledem ke skutečnosti, že v návaznosti na úpravu zadání (na základě dodatku č. 11) není nutné i s ohledem na ekonomickou stránku věci trvat na původním rozsahu parametrů na náhradní zdroj. Níže uvedené lhůty se prodlužují také v návaznosti na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti. Dále také v návaznosti na omezenou možnost komunikace s vlastníky dotčených sousedních nemovitostí.

2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 tak, že se prodlužují lhůty realizace – konkrétně „Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím - po úpravě zadání“, „Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením“ a „Dokumentace pro provádění stavby“ „následovně:


<i>Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím - po úpravě zadání</i>	do 15. 12. 2021
<i>„Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením</i>	do 15. 12. 2021
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	do 30. 9. 2021“

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 14 zůstávají nezměněny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 15 je uzavřen elektronicky dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

Za zhotovitele:



Za objednatele:



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje