

Dodatek č. 4
k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO

č. smlouvy Objednatele: 08PT-000442

č. smlouvy Zhotovitele: 1171/16



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD-38752/2021-1
PID: RSDBXBFRPH
Doručeno: 24.06.2021
Listu dokumentu: 3
: SVAZEK

3048

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán

mezi

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

k podpisu smlouvy oprávněn: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Sokolská 32, 120 00 Praha 2**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)**

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **45306605**, DIČ: **CZ45306605**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé. (Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“

ISPROFIN: „5001510002“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000442 ze dne 14. 2. 2017, dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020, dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 11. 11. 2020.

I.**Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 4 se stávající text (čl. 22.1 **Všeobecných smluvních podmínek**):

2. Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20. 11. 2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

se nahrazuje textem:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20. 11. 2020
koncept DSP - doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky

podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatel
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)

II.

Cena

Tímto dodatkem č. 4 se

původní znění:

Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	11 611 940,00 Kč
b. DPH	=	2 438 507,40 Kč
c. nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>14 050 447,40 Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

nahrazuje novým zněním:

Cena

d. Nabídková cena bez DPH	=	12 586 940,00 Kč
e. DPH	=	2 643 257,40 Kč
f. nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>15 230 197,40 Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

Bližší rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

III.

Odůvodnění

Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy MÚK Kladruby - řešení předané v konceptu DSP (11/2020) bylo projednáno s dotčenými orgány: Obec Kladruby, Odbor dopravy Města Teplice, Dopravní inspektorát Policie ČR a ŘSD ČR. Na základě tohoto projednání bylo rozhodnuto o nutnosti nalezení takového technického řešení, které by umožňovalo plnohodnotné napojení obce Kladruby na silnici I/13 v MÚK Kladruby.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
SATRA, spol. s r. o

V Chomutově dne: 28-06-2021

V Praze dne: 23-06-2021

Specifikace prací dle dodatku č. 4			hod	jedn.cena	cena
Dodatečné úpravy MÚK Kladrubská:					
Geodetické zaměření			■	■	■
Souhrnné části		PZ, STZ, situace	■	■	■
SO 100	úprava SO 101.1	prodloužení I/13 směr Bílina	■	■	■
	úprava SO 102	MÚK Kladruby	■	■	■
	úprava SO 105	větev I/13	■	■	■
	úprava SO 111	nadjezd III/25328	■	■	■
SO 200	změna SO 221	nadjezd III/25328 v km 0,354	■	■	■
		* <i>technická zpráva</i>	■		
		* <i>přehledné výkresy</i>	■		
		* <i>výkresy tvarů</i>	■		
		* <i>vytyčovací výkres</i>	■		
		* <i>postupy výstavby</i>	■		
		* <i>statické posouzení</i>	■		
	nová SO 251	zárubní zeď	■	■	■
		* <i>technická zpráva</i>	■		
		* <i>přehledné výkresy</i>	■		
		* <i>výkresy tvarů</i>	■		
		* <i>vytyčovací výkres</i>	■		
		* <i>postupy výstavby</i>	■		
		* <i>statické posouzení</i>	■		
SO 300	úprava SO 321	odvodnění MÚK Kladruby	■	■	■
Doplnění stavby:					
SO 100	nové SO 116	přístupy k údržbě SO 204	■	■	■
SO 400	nový SO 495	posun meteostanice	■	■	■
CELKEM (bez DPH)					■