

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava lhůty pro dokončení administrativní části prací s termínem dokončení Díla do **30.9.2021**.

Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je zejména skutečnost, že doposud nedošlo ke zřízení nového přípojného místa společností ČEZ Distribuce a.s., ze kterého bude napájen rozvaděč VO a v současné době bude probíhat napájení rozvaděče VO provizorním příívodem z přilehlé haly KV arény.

Dalším důvodem je navýšení objemu prací na objektu přístupového chodníku a osvětlení a s tím související úpravy rozpočtu.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.7. Smlouvy a dále na úpravě čl. 5, odst. 5.14 Smlouvy, resp. přílohy č. 5 Smlouvy, která obsahuje aktuální harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se prodlužuje celková lhůta pro dokončení Díla o 3 měsíce oproti původní smlouvě o Dílo a lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o 9 měsíců oproti původní Smlouvě.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **13 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 6. 2020

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – nové znění dle dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy) **Harmonogram potupu prací** - nové znění dle dodatku č. 2

V Praze

28.06.2021 07:29
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa Západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal:
24.06.2021 17:04

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.06.21
21:48:03 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací

