

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1804/2015  
Číslo smlouvy zhotovitele: 160/15 076/220

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **EDIKT a.s.**  
sídlo: Rudolfovska 461/95, České Budějovice, PSČ 370 01  
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Dolanský, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Pavel Štindl, člen představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí  
IČO: 251 72 328  
DIČ: CZ251 72 328  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904  
tel.: [redacted] fax: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Provozní zázemí pro PS Lužnice – Veselí nad Lužnicí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.12.2015, ve znění dodatku č. 1.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II a příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Důvodem prodloužení termínu jsou klimaticky nevhodné podmínky pro realizaci předmětu díla v období 1/2017 (od 7.1.2016 bylo provedeno přerušení stavebních prací z důvodu klimaticky nevhodných podmínek, viz zápis ve stavebním deníku) a realizace dodatečných prací uvedených v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - odstavec č. 10, článek I. „Účel a předmět smlouvy“

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

## II.

### **Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a č. 11.:**

10. Jedná se o následující dodatečné práce:
  - realizace nového napojení (přivaření příruby) na stávající odlučovač ropných látek,
  - vybourání stávající betonové desky pod zámkovou dlažbou z důvodu možnosti realizaci nových areálových inženýrských sítí,
  - přeskládání a doplnění zámkové dlažby v celkové původní ploše areálových zpevněných ploch,
  - osazení vzduchotechnické jednotky splňující současnou platnou legislativu vč. upravení nosné ocelové konstrukce pro uchycení vzduchotechnické jednotky,
  - změna skladby opláštění venkovních říms,
  - osazení rolovacích garážových vrat dálkovým ovládáním,
  - vnitřní obklady, keramické sokly a zrcadla,
  - realizace pasivního hromosvodu,
  - doplnění skladby stropní sádrokartonové konstrukce o parotěsnou zábranu,
  - osazení a montáž přenosných hasicích přístrojů,
  - a další drobné dodatečné práce.
11. Předmět se upravuje o nerealizované práce:
  - snížení objemu prací spojených s přeložkou sítě elektronických komunikací,
  - aktivní hromosvod,
  - osazení vzduchotechnické jednotky dle projektové dokumentace,
  - a další drobné méněpráce.

## III.

### **Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
- dokončení základových pilot a šterkových pilířů:  
nejpozději do 100 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště),
- dokončení střešní konstrukce vč. klempířských výrobků a záchytného systému:  
nejpozději do 200 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště),
- kompletní dokončení SO 03:  
nejpozději do 400 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště),
- předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 31.3.2017.

#### IV.

##### **V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):	11 648 409,36 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH):	1 420 997,94 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH):	- 302 764,33 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH): 12 766 642,97 Kč**  
**(slovy: dvanáctmilionůsedmsetšedesátšesttisícsetsetčtyřicetdva korun českých devadesát sedm haléřů)**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací pro dodatek č. 2, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 2

V Praze dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Pavel Dolanský  
předseda představenstva  
**EDIKT a.s.**