

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1804/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 160/15 076/220

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EDIKT a.s.**
sídlo: Rudolfovska 461/95, České Budějovice, PSČ 370 01
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Dolanský, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize pozemní stavby
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ251 72 328
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
tel.: [redacted] fax: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 6.5.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.12.2015.

I.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 10.:

10. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba jejich realizace vyplynula v průběhu provádění díla a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku, popř. jsou řešeny změnovými listy, kdy současně na základě průběhu provádění díla došlo k omezení jeho rozsahu oproti původnímu zadání. Jedná se zejména o níže popsané změny (dodatečné práce a méněpráce):

Dodatečné práce:

SO 02 – úprava domovní (areálové) kanalizace

- odkopání, demolice a likvidace původních nepředpokládaných skrytých konstrukcí v místě základových konstrukcí SO 03 (kanalizační potrubí, ocelové potrubí, bet. konstrukce, el. kabely),
- přeložky stávající dešťové a splaškové kanalizace procházející pod základy objektu SO 03,
- úprava osazení (obetonování) plastových kanalizačních šachet.

SO 03 – nový objekt garáží, zázemí a dílny

- úprava objemu elektroinstalačního materiálu a výrobků dle skutečného provedení.

Méněpráce:

SO 02 – úprava domovní (areálové) kanalizace

- neprovedeno zřízení 1 ks šachet kanalizačních z betonových dílců.

SO 03 – nový objekt garáží, zázemí a dílny

- snížení objemu ocelové výztuže základových betonových pilot dle skutečného provedení,
- snížení objemu elektroinstalačního materiálu a výrobků dle skutečného provedení,
- odpočet pevných ocelových žebříky pro přístup z 1. NP do prostoru půdy.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH)	11.169.066,00 Kč
---	------------------

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	517.698,92 Kč
--	---------------

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-38.355,56 Kč
--------------------------------------	---------------

Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	11.648.409,36 Kč
--	-------------------------

(slovy: jedenáctmilionůšestsetčtyřicetosmtisícčtyřistadevět korunčeských třicetšest haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací pro dodatek č. 1, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 1

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.