

### ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 3 k POKYNU K REALIZACI č. 18

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

#### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

jednající: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

**a společnost**

#### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 18 ze dne 21.08.2017 (dále jen „Pokyn“):

#### **Změna se týká bodu 2. Přístupový systém EKV trasa C**

##### **Obsah Změny:**


1. Přístupový systém EKV trasa C, na žádost Objednatele byly do změnového listu dodány doplňující komponenty přístupového systému, které nebyly v původním výkazu výměr. Při realizaci vznikly požadavky ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy na dodání dalších komponentů. Důvod doplnění je ten, že nová technologie přístupového systému, se měla zakončit na stávající technologické síti, dle odsouhlasené projektové dokumentace. Stávající technologie však neměla dostatečnou kapacitu a nebylo možné přístupový systém EKV dokončit, proto se komponenty museli doplnit, aby mohl být přístupový systém plně funkční. Dále při akceptaci jednotlivých stanic, byly vzneseny požadavky objednatele na osazení dalších lokalit přístupovým systémem EKV, tak aby bylo možné stanice kompletně připravit na budoucí migraci kartového systému. Dle konkrétních stanic se jednalo o doplnění komponentů do daných lokalit (viz. výkaz výměr změnového listu).

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.


Změna má dopad do harmonogramu realizace. Výše uváděné změny budou dokončeny do 3 měsíců od podpisu tohoto Změnového příkazu.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o **1 729 941,27 Kč** bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou vyznačeny v příložených výkazech Výměr.


V Praze dne 24-06-2019



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva

