



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDBXBFUVT  
Doručeno: 25.06.2021  
Listu dokumentu: 1

### DODATEK Č. 3

34542

ke smlouvě objednatele č.: 05PT-001786  
ke smlouvě zhotovitele č.: S20200572  
ISPROFIN: 500 155 0003 / 327 121 2014.12177

„D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, základní vytyčovací síť - realizace“

**objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

ředitelka správy České Budějovice

████████████████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**dodavatel:**

**TKP geo s.r.o.**

se sídlem:

Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČ:

241 34 295

DIČ:

CZ24134295

bankovní spojení:

██

zastoupen:

████████████████████, ředitel, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████ obchodní ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████, vedoucí oddělení IG

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

### Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2020 Smlouvu na provedení služeb na akci D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, základní vytyčovací síť - realizace“ č. smlouvy 05PT – 001786 („dále jako „Smlouva“).

Z důvodu velmi nevhodných klimatických podmínek je terén, na kterých je dílo realizováno, silně zvodnělý a je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

### Předmět dodatku

I.

Předmětem smlouvy o dílo je realizace základní vytyčovací sítě v trase budoucí dálnice D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží.

Dosud nedokončené body se nachází ve vykácených lesních úsecích. Zde Dodavatel nemohl provádět stavební práce ani měření, z důvodu nevykácených pozemků a následných nevhodných klimatických podmínek a byl nucen pozastavit práce. V současné době je půda

v odlesněných úsecích a v místech zbylých nedokončených bodů významně nasycena vodou. Dodavatel se nemůže do příslušných míst dostat s těžkou vrtací technikou. Zároveň geolog Dodavateli nedoporučil vrtat body s hloubkovou stabilizací, neboť větší tloušťka podmačené vrchní vrstvy terénu by mohla mít vliv na kvalitu (stabilitu) těchto bodů.

Zároveň Dodavatel musí 2.kampaň geodetických měření, včetně výšek, provést kontinuálně tak, aby byly pro všechny body zaručeny srovnatelné podmínky. Z výše uvedených důvodů dochází k posunu prací.

U této zakázky se na základě popisu výše prodlužuje tímto Dodatkem č. 3 upravuje termín pro dokončení díla do 15. 8. 2021.

## II.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s bodem 7.3 Smlouvy mění a upravují následující ustanovení této Smlouvy takto:

V souvislosti s Pod-článkem Přílohy Smlouvy o dílo č. 05PT-001786 Smluvních podmínek č. 1.1.9, s Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 upravuje lhůta pro dokončení poskytovaných služeb:

Ruší se původní znění Pod-článku 1.1.9:

- Pod-článek č. 1.1.9: doba pro dokončení - do 30. 6. 2021

Nahrazuje se:

- Pod-článek č. 1.1.9: doba pro dokončení - do 15. 8. 2021

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení objednávky, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Dne **28-06-2021** .....

za objednatele:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....  
ředitelka správy České Budějovice

za dodavatele:  
TKP geo s.r.o.

.....  
obchodní ředitel