

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sdružení „Společnost Mitrenga-stavby SR“

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

IČO: 269 44 022
sp. zn. C 47237

STAVBY SR group. s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Karel Vala, jednatel společnosti

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Nutnost přeložení stávajících kanalizačních přípojek z důvodu kolize trasy nové dešťové kanalizace se stávajícími domovními přípojkami splaškové kanalizace bylo nutné tyto přípojky výškově přeložit.
- Rekonstrukce opěrné zdi - při výkopových pracích pro zřízení přeložky VO, drenáží a konstrukčních vrstev vozovky došlo k obnažení stávající kamenné zídky v km 0,400 - 0,425. Byl zjištěn havarijný stav kamenné zídky, vypadávající kameny a zvětralý beton. Stávající kamenná zídka bude nahrazena novou železobetonovou s ocelovým zábradlím. Opěrná zídka je nutná z důvodu zachování stávající nivelety rekonstruované komunikace a nutností zachování přístupu do soukromé nemovitosti č.p. 685.
- Výměna asfaltových vrstev na křižovatce Rakšická a Okružní - pro plynulejší napojení na současný stav křižovatky s ulicí Okružní, která je zároveň vlivem dopravy poškozena vyjetými koleje, bude přistoupeno k výměně všech asfaltových vrstev. Společně s výměnou asfaltových vrstev dojde ke zřízení nové uliční vpusti, betonového žlabu a krajnice.
- Pro zlepšení odvodnění komunikace v oblasti km 0,350 bude odvodnění komunikace doplněno o liniový betonový žlab šíře 400mm v délce 7m.
- Změna termínu "Dokončení stavebních prací" z 30. 6. 2021 na 30. 7. 2021 a termínu "Dokončení a předání stavby" z 30. 7. 2021 na 30. 8. 2021, z důvodu navýšení objemu stavebních prací na předmětné zakázce. Přibyly 3 nové stavební objekty "SO 202 - Opěrná zeď km 0,400 - 0,425" - investor SÚS JMK, dále "SO 901 - Vstup do objektu č.p. 683", investor město Moravský Krumlov a "SO 01 Vodovod - Rekonstrukce vodovodu ul. Rakšická", investor Vodovody a kanalizace.

- Větší rozsah úpravy svahu za opěrnou zdí SO 201 - z důvodu skutečné situace na staveništi byl svah za opěrnou zdí SO 201 vykácen a vyčištěn od náletových dřevin ve větším rozsahu než uvažovala původní PD. A to o 12ks stromů a cca 180m² plochy svahu.
- Změny v přeložce plynovodu - na základě skutečné polohy potrubí plynovodu není nutno plynovod stranově překládat pomocí nového potrubí a propojů. Na základě požadavku správce vedení bylo přistoupeno k ručnímu odkopu stávajícího potrubí, kontrole potrubí včetně lokálních oprav izolace trub a úpravě polohy potrubí bez přerušení. Následně byl proveden nový podsyp a obsyp potrubí, překrytí novou ochranou folií včetně signalizačního vodiče a zásyp rýhy.
- Při výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci bylo v km 0,045 -0,145 naraženo na skalní podloží, které bylo nutno vylamovat pomocí skalní frézy a impaktoru. Z tohoto důvodu zhotovitel po konzultaci z AD a TDI upravil niveletu kanalizace přizdvížením o cca 600mm, tak aby eliminoval náklady na dolamování skalního podloží. Niveleta byla upravena skokově pomocí spádišťové šachty, která byla upravena ze šachty č.14. Změnové množství je doloženo geodetického zaměření a geologickým protokolem. Dále byly zřízeny dodatečně 4 ks dešťových přípojek v km 0,160, 0,130, 0,115 a 0,090 pomocí navrtávacích pasů.
- Při výkopu jam pro dešťové vpusti bylo v km 0,045 -0,145 naraženo na skalní podloží, které bylo nutno vylamovat pomocí skalní frézy a impaktoru. Změnové množství je doloženo geodetického zaměření a geologickým protokolem.
- Nutnost zabezpečení kabelu ITSELF - na základě skutečné polohy stávajícího potrubí dešťové kanalizace, která se na základě PD ruší, a kabelu ITSELF, který ležel přímo na stávající dešťové kanalizaci, bylo nutno tento kabel ručně vykopat, zabezpečit, přesunout do nové polohy bez přerušení a zřídit nový podsyp a obsyp kabelu a překrytí ochranou folií.
- Úprava oblouku křižovatky - na návrh objednatele bylo přistoupeno k úpravě oblouku křižovatky v km 0,000 - 0,040, z navrhovaného poloměru r=12m na r=15m. Z tohoto důvodu došlo k navýšení výměry asfaltových vrstev a dalších souvisejících položek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 a čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení objízdných tras	do 40 dnů od předání staveniště
Dokončení objektu SO 201	do 31. 3. 2021
Dokončení objektu SO 301	do 30. 4. 2021
Dokončení stavebních prací	do 30. 7. 2021
Dokončení a předání stavby	do 30. 8. 2021
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby
Dřívější plnění je možné	

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

26.608.800,98 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce a příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně, dne 30. 6. 2021

V Brně, dne 30. 6. 2021

Ing. Rostislav Mitrenga

jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
