

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1836/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Milan Jícha

sídlo: Opavská 1501/50, 312 00, Plzeň - Doubravka

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milan Jícha

IČO: 44648146

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

zápis v registru živnostenského podnikání: Magistrát města Plzně, živnostenský úřad,
ev. číslo: 340500-1018-01

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti na akci: „**MVN Polom – obnova rybníka**“ ze dne 22. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při zpracování studie proveditelnosti, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl

předvídat ani přes vynaložení náležitě péče. Překážkami dle předchozí věty jsou náhlé zdravotní komplikace zhotovitele a současně omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen vládou České republiky s účinností od 5. 10. 2020 do 11. 4. 2021, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19, kdy při jejich dodržování nebylo možné se zúčastnit a zorganizovat místní šetření a výrobní výbor při zpracovávání projektové dokumentace.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do **30. 9. 2021**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Jícha