

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 261/07/2021

„Pardubice – Ohrazenice, objekt č.3, konzervátorské pracoviště“

Smluvní strany

1. Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek 2, 530 02 Pardubice
IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: [REDACTED]

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ERAMONT s.r.o.

se sídlem: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
IČ: 26001381
DIČ: CZ 26001381
zastoupený: Zdeňkem Suchým, jednatelem
bank. spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2021 smlouvu o dílo č. 261/07/2021 na realizaci stavby: „Pardubice-Ohrazenice, objekt č.3, konzervátorské pracoviště“ (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší navýšení celkové ceny díla a změnu termínu.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. Cena díla, platební a fakturační podmínky v bodě 1) smlouvy mění takto:

V bodě 1. článku II.

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí dle navrženého dodatku č. 1:

3 371 871,81 Kč bez DPH

708 093,08 DPH

4 079 964,89 Kč vč. DPH.

V ostatním se článek II smlouvy nemění.

Dále se smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto:

V bodě 2. článku III. se text ve znění

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět plnění díla dle článku I. do **5ti** měsíců od podpisu smlouvy.

nahrazuje textem

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět plnění díla dle článku I. do **28. 7. 2021.**


V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.


V Pardubicích dne : 7.6.2021

Za objednatele:



Východočeské muzeum v Pardubicích
Mgr. Tomáš Libánek
Ředitel

Za zhotovitele:



ERAMONT s.r.o.
Zdeněk Suchý
Jednatel

**Rekapitulace vícenákladů a odpočty neprovedených prací
„Adaptace 3.NP Ohrazenice – 1. Etapa – konzervátorské pracoviště“
Východočeské muzeum v Pardubicích – SoD č. 261/07/2021
Podklad pro DODATEK č.1**

Investor : Východočeské muzeum v Pardubicích Zámek č.p.2, 530 02 Pardubice

REKAPITULACE vícenákladů a odpočty:

Elektroinstalace silnoproudá, změny 03-2021 dle projektanta EI	20.410,00 Kč
Elektroinstalace slaboproudá, SK strukturovaná kabeláž dle specifikace	114.670,00 Kč
Stavební část – vícenáklady dle skutečnosti	106.053,67 Kč
VZT pro místnost kompresoru v 1.NP	110.508,00 Kč
ZTI – DIGESTOŘE – 3.NP	31.120,94 Kč
VZDUCHOTECHNIKA – Laboratorní digestoř PŘESUN	180.278,00 Kč
ODPOČTY – dle VV díl 9, uzemnění komplet	- 47.395,80 Kč
CELKOVÁ CENA	515.644,81 Kč
bez DPH	

Ceny jsou uváděny bez DPH. DPH je účtováno v daňových dokladech dle zákonitostí a předpisů v době vydání dokladu.

V Hradci Králové dne **02.06.2021**



IC : 260 01 381
DIČ : CZ 26001381

Adaptace 3.NP, Východočeské muzeum, pavilon č. 3
 D.1.4a Elektroinstalace
 DPS
 01 - změna 03-2021

HK 14.04.2021

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace**Část NN**

Název		Pocet	J		
Položky v soupise materiálu					
Rozvaděč RS1 - úprava	dle TOS č.1	1	kpl	1 869	1 869 Kč
Rozvaděč RS3	dle TOS č.2	1	kpl	917	917 Kč
Svítlidla - navýšení dle KD (schválení : 2 ks m.č.306 a 2 ks kompresorovna + 1 ks NO		5	ks	677	3 385 Kč

Kabely a vodiče

Montážní firma provede odpočeztvodičů pro II. Etapu VZT kabelový rozvod je již kompletně proveden dle PD a SoD


Kabel CYKY-K 5x6		28	m	68	1 904 Kč
Vodič CY z.ž. 6		28	m	19	532 Kč

Neuvedené či nezbytné položky

Nespecifikované a opomenuté činnosti	propojení VZT dle PD ve 3.NP	1	sada	2 000	2 000 Kč
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci (drážkování, zapravení,..)		14	m	245	3 430 Kč
Montáž		15	hod	420	6 300 Kč
Likvidace odpadu		0,1	t	730	73 Kč

Poznámky:

- 1) Sekací a bourací práce pouze v případě, že původní trasa je již zapravená
- 2) Kompresorovna v 1.NP - **bude samostatný rozpočet** na chybějící stavební část, VZT a regulace vč. ovládání po dodání PD a VV

Cena celkem NN**bez DPH****20 410 Kč**

Adaptace 3.NP, Východočeské muzeum, pavilon č. 3

D.1.4a Elektroinstalace

DPS

01 - změna 03-2021

Technicko - obchodní specifikace č. 1

Rozvaděč RS1 - úprava

In= 63A

3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S

Ik = 10 kA

Standart

Název

Počet J

Jistič 40A/3/B

přesun do RS3

1 ks

336 Kč

Jistič 50A/3/B

1 ks

1 285 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži

1 kpl

248 Kč

Celkem

bez DPH

1 869 Kč

Adaptace 3.NP, Východočeské muzeum, pavilon č. 3
 D.1.4a Elektroinstalace
 DPS
 01 - změna 03-2021

Technicko - obchodní specifikace č. 2

Rozvaděč RS3

In= 50A
 Ik = 10 kA

3PEN 50Hz 400/230V/TN-S

Standart

Název	Počet J	
Doinstalovný jistič z RS 1 40A/3/B	1 ks	336 Kč
Propojky, pomocný materiál pro jistič 40A/3	1 sada	356 Kč
Poznámky:		
1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži	1 kpl	225 Kč
Celkem	bez DPH	917 Kč

Cenová nabídka



Zakázka číslo: **ZK 004/2021 V.**

Objednatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

STAVBA (AKCE): **Adaptace 3.NP Ohrazenice 1.etapa - slaboproud**

Poř. číslo	Název položky	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Mn.	Cena v Kč		
					Jednotková	Celkem	
Dodávka/Montáž							Cena
Nabídka pro provedení SK - strukturované kabeláže pro III.NP a příprava pro podlaží							
<small>(nabídka SK provedena pro požadované zakončení dvoj-zásuvkami, bez aktivních prvků)</small>							
1	Nosný materiál	TR 320N 1440	bm	76,0	14,50 Kč	1 102,00 Kč	
2		TR 320N 1432	bm	42,0	8,00 Kč	336,00 Kč	
3		TR 320N 1425	bm	32,0	5,50 Kč	176,00 Kč	
4	Krabice propojovací	KU68 - 1901	ks	26,0	5,50 Kč	143,00 Kč	
5		KO 97/5 s víkem 103x50	ks	4,0	25,00 Kč	100,00 Kč	
6		KO 125E s víkem 150x150x79	ks	10,0	89,00 Kč	890,00 Kč	
4		Schrack HSEKU423P4 - U/UTPcat.6 4x2x	bm	685,0	8,20 Kč	5 617,00 Kč	
5		Schrack HSKF423HB5 U/FTP cat.6 stíněný	bm	74,0	12,00 Kč	888,00 Kč	
6	RACK 01 a 03	Schrack DW126040 12U, 600x395mm	ks	2,0	3 172,00 Kč	6 344,00 Kč	
7	Neaktivní prvky	HSERU246GV Patchpanel+vyvazování+polička	ks	2,0	1 926,00 Kč	3 852,00 Kč	
8	Dodávka a montáž	Přívod 230V+ zás. RACK CSRAB-RPX3 8x230V+ př. o.	ks	2,0	1 587,00 Kč	3 174,00 Kč	
9	Zásuvky	ABB cat 6 dvojitě - komplet	ks	24,0	194,00 Kč	4 656,00 Kč	
10	Montáže	řezání drážek, průrazy a bourání vč. úklidu	HZS	78,0	380,00 Kč	29 640,00 Kč	
11	Montáže	montáž SK vč. trubkovodů, propojení a měření SK	HZS	98,0	420,00 Kč	41 160,00 Kč	
12	Dopravné	doprava materiálu, přesuny, manipulace	kpl	1,0	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč	
13	Stavební část	omítka rýh do 180 mm ve stěnách MV hl.	bm	48,0	160,00 Kč	7 680,00 Kč	
14		omítka rýh do 40 mm ve stěnách MV štuk.	bm	32,0	66,00 Kč	2 112,00 Kč	
pozn.					C e l k e m		114 670,00 Kč
Jméno zpracovatele:					C e l k e m		114 670,00 Kč
					Cena díla bez DPH		114 670,00 Kč

ERAMONT s.r.o.
Balbinova 1091
500 03 Hradec Králové

Tel.": 495 514 219
Mobil: 602 411 913

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ADAPTACE 3.NP - OHRAZENICE - 1.etapa - konzervátorské pracoviště	JKSO	20077
Název objektu	VÍCENÁKLADY dle požadavků investora - stavební část	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Východočeské muzeum v Pardubicích		
Projektant			
Zhotovitel	ERAMONT s.r.o.		
Zapsáno v OR u Krajského soudu Hradec Králové odd. C, vložka 17266			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Suchý	14.4.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	
2		Montáž	33 966,00	9	Bez pevné podl.	0	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	
4		Montáž	72 087,67	11		0	
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		106 053,67	12	DN (ř. 8-11)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	
13		Zařízení staveniště	0,00%				0,00
14		Mimostav. doprava	0,00%				0,00
15		Územní vlivy	0,00%				0,00
16		Provozní vlivy	0,00%				0,00
17		Ostatní	0,00%				0,00
18		NUS z rozpočtu					0,00
19		NUS (ř. 13-18)					0,00
22		Ostatní náklady					0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Z Da	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 106 053,67 24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00 25 DPH 21,00 % z 106.053,67 22 271,27 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 128 324,94 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
Razítko	Razítko

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Adaptace 3.NP - Ohrazenice - 1.etapa - konzervátorské pracoviště

Objekt: Dokončovací práce, malby

JKSO: 20077

EČO:

Objednatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Zpracoval: Suchý

Zhotovitel: ERAMONT s.r.o.

Datum: 14.04.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 33 966,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 900,00

1	011	311101211	Vytvoření prostupu ve stropní a střešní konstrukci vč. systémové izolace a zapravení	kpl.	4,000	4 725,00	18 900,00
---	-----	-----------	--	------	-------	----------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 786,00

2	011	612421637	Oμίtka vnitřní zdiva - opravy po bourání pro profese	m2	42,000	233,00	9 786,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 280,00

3	221	909	Demontáž svítidel ze stropu	hod	26,000	288,00	7 488,00
4			(v demontáži svítidel je také odpojení a úklid po demont.)	kpl.	0,000	0,00	0,00

PSV Práce a dodávky PSV 72 087,67

771 Podlahy z dlaždic 12 300,82

5	771	771212113	Kladení dlažby keramické do TM část místnosti 317	m	8,200	615,00	5 043,00
6	597	597661130	Dlažba keramická 300x300x8 mm - místnost 317	m2	8,610	342,00	2 944,62
			7,82727272727273 * 1,1		8,610		
7	771	771591111	Penetrace betonových podkladů - místnost 317	m2	8,200	69,00	565,80
8	771	771591112	Penetrace podkladu pod dlažbu - místnost 317	m2	8,200	40,00	328,00
9	771	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 6 mm pevnosti 40 Mpa - místnost 317	m2	8,200	417,00	3 419,40

783 Dokončovací práce - nátěry 9 306,00

10	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	ks	11,000	368,00	4 048,00
11	783	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	ks	11,000	478,00	5 258,00

784 Dokončovací práce - malby 50 480,85

12	784	784450021	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	827,555	61,00	50 480,85
			(31,16+31,16+1,78+1,78)*2,8		184,464		
			31,16*1,78		55,465		
			(5,44+5,44+4,59+4,59)*2,8		56,168		
			5,44*4,59		24,970		
			(5,44+5,44+6,02+6,02)*2,8		64,176		
			5,44*6,02		32,749		
			(5,44+5,44+3,4+3,4)*2,8		49,504		
			5,44*3,4		18,496		
			(5,44+5,44+4,38+4,38)*2,8		54,992		
			5,44*4,38		23,827		
			(5,44+5,44+6,2+6,2)*2,8		65,184		
			5,44*6,2		33,728		
			(5,44+5,44+4,3+4,3)*2,8		54,544		
			5,44*4,3		23,392		
			(5,44+5,44+6,25+6,25)*2,8		65,464		
			5,44*6,25		34,000		

		$(5,36+10,37+3,48+6,27+1,78+4,1)*2,8$	87,808	
		$10,37*3,48+4,1*1,78$	43,386	
		$(3,48+3,48+10,69+10,69)*2,8$	79,352	
		$3,48*10,69$	37,201	
		$(3,48+3,48+3,6+3,6)*2,8$	39,648	
		$3,48*3,6$	12,528	
		$(3,48+3,48+1,9+1,9+1,9+1,9+1,6+1,6)*1$	17,760	
		$3,48*1,9$	6,612	
		$(3,48+3,48+1,35+1,35+1,55+1,9+1,55)*1$	14,660	
		$3,48*1,35+1,55*1,9$	7,643	
		$(1,55+1,55+1,48+1,48)*1$	6,060	
		$1,55*1,48$	2,294	
		$(3,48+3,48+3,45+3,45)*2,8$	38,808	
		$3,48*3,45$	12,006	
		$(11,25+11,25+2,82+2,82+5+2,82)*2,8$	100,688	
		$11,25*2,82$	31,725	
		$(11,25*0,4)*43$	193,500	
		-745,246	-745,246	

Celkem

106 053,67

Položkový rozpočet


S:	01	Adaptace 3NP Ohrazenice - 1.NP kompresorovna
O:	2020_003b	Adaptace 3NP Ohrazenice - 1.NP kompresorovna
R:	1	Vzduchotechnika v 1.NP (nabídka zpracoval Ing. Půlpán a Z.Suchý - ERAMONT s.r.o.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Pardubice ohrazenice - konzervátorské pracoviště 2.etapa				110 508,00
1	AV1	Axiální potrubí ventilátor R450 mm o vzduchovém výkonu 4 000 m ³ /h, příkon 0,54 kW 3x400 V, ventilátor spínán dle prostorového termostatu v místnosti (zajistí dodavatel VZDT) včetně pružné manžety	ks	1,00000	27 940,00	27 940,00
2	TH5	Buňkový tlumič hluku 500x500 mm dl. 1 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média pozinkovaným netkanou	ks	1,00000	5 040,00	5 040,00
kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích						
3	PHŽ1	Protihluková žaluzie 800x500 mm dl. 0,4 m, z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média pozinkovaným netkanou kaširovanou textilií	ks	1,00000	13 100,00	13 100,00
s perforovaným plechem						
4.a	006	Uzavírací klapka 500x500 mm ovládaná servopohnem vč. dodávky servopohonu 230 V	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00
4.b	006	Uzavírací klapka 500x800 mm ovládaná servopohnem vč. dodávky servopohonu 230 V	ks	1,00000	6 050,00	6 050,00
5	021	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby (přímé trouby i tvarovky)	m ²	7,00000	774,00	5 418,00
6	024	Tepelná izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm	m ²	3,00000	450,00	1 350,00
7	014	Prostorový termostat	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
8	015	Řízení a prokabelování systému odvodu tepla z kompresorovny	soub	1,00000	21 280,00	21 280,00
9	016	Ukončení potrubí sítím 20x20 mm	m ²	1,00000	2 180,00	2 180,00
10	035	Montážní, spojovací a těsnící	kpl	1,00000	1 600,00	1 600,00
11	036	Doprava	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
12	039	Komplexní zkoušky	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00
13	R	Stavební činnost dle níže uvedené pozn.	kpl	1	12 000	12 000
Celkem						110 508,00

Poznámky uchazeče k zadání

Ve specifikaci VZT jsme doplnili položky stavební činnosti jako jsou bourání zdiva vč. průrazů, začištění otvorů apod. s cenou 12.000,- Kč bez DPH.

22.4.2021 Z. Suchý



ROZPOČET

Stavba: ZA 314 Adaptace 3NP Ohrazenice
Objekt: ZTI - Digestoře

Objednatel: Východočeské muzeum Pardubice
Zhotovitel: ERAMONT s.r.o.
Místo: Ohrazenice

Zpracoval: Zdeněk Suchý
Datum: 2.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 31 120,94 0,089

HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 760,00 0,000

##	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-napojení na stávající vodovod a kanalizaci včetně napojovacích tvarovek	hod	2,000	580,00	1 160,00	0,000
##	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - sekání šliců, vnitrostaveništní doprava suti, odvoz a uložení suti, zapravení šliců malby, úklid	hod	6,000	1 100,00	6 600,00	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 855,80 0,038

##	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,500	398,00	3 383,00	0,004
##	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	75,00	150,00	0,000
##	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	422,00	422,00	0,000
##	722182015	Podpůrný žlab kanalizačního potrubí DN40 - DN 50	m	8,500	71,00	603,50	0,033
##	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,500	21,00	178,50	0,000
##	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,150	792,00	118,80	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 090,38 0,039

###	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20x3,4 mm	m	7,500	284,00	2 130,00	0,007
###	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25x4,2 mm	m	8,200	343,00	2 812,60	0,010
###	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	7,500	60,00	450,00	0,001
###	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	8,200	74,00	606,80	0,001
###	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	8,000	36,00	288,00	0,015
###	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	183,00	1 098,00	0,000
###	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	4,000	117,00	468,00	0,001
###	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	103,00	206,00	0,000
###	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	202,00	202,00	0,000
###	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	545,00	545,00	0,000
###	722232103	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem	kus	2,000	220,00	440,00	0,000
###	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,000	43,00	688,00	0,003
###	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,220	709,00	155,98	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 414,76 0,013

###	725532102	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 15 l / 2 kW	soubor	1,000	3 234,00	3 234,00	0,011
###	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	402,00	402,00	0,001
###	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	254,00	1 016,00	0,001
###	725861101	Zápachová uzávěrka s kalichem pro odkap kondenzátu a pojišťovacích ventilů ohřivačů vody	kus	1,000	89,00	89,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
###	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	163,00	163,00	0,000
	R	Inženýrská činnost, koordinace profesí, zkoušky a zaškolení objednatele	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
###	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,013	828,00	10,76	0,000

Celkem

31 120,94

0,089



Položkový rozpočet

S:	01	Adaptace 3NP Ohrazenice - Laboratorní digestoř příprava PŘESUN
O:	2020_003b	Adaptace 3NP Ohrazenice - Laboratorní digestoř příprava PŘESUN
R:	1	Vzduchotechnika + stavební část + elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Pardubice ohrazenice - konzervátorské pracoviště 2.etapa	180 278,00			
1	PJ3	Demontáž a nová montáž PJ3 - Přívodní podstropní jednotka o výkonu 1400 m3/h	kpl	1,00000	34 270,00	34 270,00
2	TV1	Demontáž a nová montáž TV1 - Kruhová textilní výust' šitá na míru Ř250 mm, průtok 1400 m3/h, délka 5000 mm	kpl	1,00000	1 840,00	1 840,00
3	TH2	Demontáž a nová montáž TH2- Buňkový tlumič hluku 500x250 mm dl. 1 m	kpl	1,00000	720,00	720,00
4	OS1	Demontáž a nová montáž OS1 - Odvodní sestava o výkonu 1800 m3/h určená pro odvod vzdušiny ATEX Zóna 1	kpl	1,00000	18 400,00	18 400,00
		Regulační klapka 600x300 ATEX Zóna 1	ks	1,00000	11 180,00	11 180,00
5	PV4	Demontáž a nová montáž PV4 - Potrubní ventilátor Ř200	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00
6	TH3	Tlumič hluku kruhový Ř200 mm dl. 900 mm	ks	1,00000	2 669,00	2 669,00
7	TH4	Tlumič hluku kruhový Ř250 mm dl. 900 mm	ks	1,00000	3 102,00	3 102,00
8	Pol__0013	Pružná manžeta d200 mm ATEX Zóna 1	ks	1,00000	1 546,00	1 546,00
9	008	Přetlaková klapka 500x200 mm	ks	1,00000	1 154,00	1 154,00
10	Pol__0010	Mřížka 500x200 mm	ks	1,00000	296,00	296,00
11	009	Fasádní žaluzie 500x200 mm (FeZn)	ks	1,00000	1 552,00	1 552,00
12	Pol__0012	Ukončení potrubí výfukovým kusem se sítím 20x20 mm	m2	3,00000	924,00	2 772,00
13	Pol__0003	Zpětná klapka d100 mm	ks	1,00000	282,00	282,00
14	Pol__0017	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	2,00000	600,00	1 200,00
15	Pol__0020	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	2,00000	795,00	1 590,00
16	Pol__0021	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby (přímé trouby i tvarovky)	m2	2,00000	770,00	1 540,00
17	Pol__0022	Al hadice opatřena 25-ti mm protihlukové izolace d100 mm	m	2,00000	125,00	250,00
18	Pol__0023	Al hadice opatřena 25-ti mm protihlukové izolace d160 mm	m	1,00000	177,00	177,00
19	Pol__0025	Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí	m2	2,00000	1 800,00	3 600,00
20	024	Tepelná izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm	m2	3,00000	520,00	1 560,00
21	034	Instalace propojení elektro, vč. regulace (regulace MaR je zahrnuta v položkách VZT) + venkovní plošina 2x + CYKY 5Cx6 + CY z.ž.6 + LV 40/40 vč. jištění v RS3 + přípojka pro PV4 vč. ovládání	kpl	1,00000	29 300,00	29 300,00
22	035	Montážní, spojovací a těsnící	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
23	036	Doprava	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
24	039	Komplexní zkoušky	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
		Betonové dlaždice pro konvení zařízení umístěných na střeše	ks	8,00000	65,00	520,00
		Ocelové konstrukce pro ventilátory a chladicí jendotky	soub	2,00000	6 200,00	12 400,00
		Regulační klapka d100 mm	ks	2,00000	799,00	1 598,00
25	9710385T	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm + prostup fasáda a prostup z chodby (stěna 500x300 + z chodby 300x300 vč. zapravení	ks	2,00000	5 280,00	10 560,00
26	31110128R	Vytvoření prostupu ve stropní a střešní konstrukci vč. systémové izolace a zapravení	kpl	3,00000	5 100,00	15 300,00

Položkový rozpočet

S:	01	Adaptace 3NP Ohrazenice - Laboratorní digestoř příprava PŘESUN
O:	2020_003b	Adaptace 3NP Ohrazenice - Laboratorní digestoř příprava PŘESUN
R:	1	Vzduchotechnika + stavební část + elektroinstalace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						180 278,00

Poznámky uchazeče k zadání

Součástí nabídky jsou doplněné položky stavebních prací a elektroinstalace. Z PD není jasné umístění rozvaděče MaR (předpokládáme, že dojde k přemístění MaR ze soc. zař. do m.č. 308 za dveře). V návrhu leektro je také řešení přípojky vč. nosného materiálu (levnější LV 40/40) chodbou - levou stranou pod konstrukcí stropu (v budoucnu počítáno s podhledem). Doporučujeme ekonomickou variantu - tedy ponechat tuto VZT na místě a dodat dle CN ze dne 11.05.2021 kompletní novou VZT.

Požadovaný příkon pro PV4 - P=0,13kW, 230V, 0,54A
 Požadovaný příkon pro OS1 - 1,3kW, 400V, 2.32 A
 Požadovaný příkon pro PJ3 - 18,9kW, 3x400V, 39A

za ERAMONT s.r.o. Z.Suchý 24.5.2021



(2)