

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 23. 10. 2020
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
Bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen **Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem**, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Středisko 1700 správy majetku a ICT
Číslo smlouvy objednatele: 20000458

a

Zhotovitel: **PKV BUILD s.r.o.**
se sídlem Senožaty 284, 394 56 Senožaty
IČO: 28149785
DIČ: CZ28149785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
účet: [REDAKCE]
zapsán dne 25. ledna 2013 v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21506
zastoupen **Ing. Jiřím Pechem, jednatelem**
číslo smlouvy zhotovitele: OPŽP-2020-000058

II.
Preambule

- (1) Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 23. 10. 2020 v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Fotovoltaické panely – projektová dokumentace – DSP/PDSP“ (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3, kterým prodlužují termín k provedení díla.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem byly zjištěny předem nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti spočívající v prodloužení doby činnosti orgánů při výkonu státní správy. Jedná se o Odbor památkové péče při vydání stanoviska k projektu. Tento orgán při výkonu státní správy dosud zhotoviteli nezaslal stanovisko, přestože o něj již zhotovitel požádal (o stanovisko MMB OPP bylo požádáno dne 1. 2. 2021). Z důvodu chybějícího stanoviska rovněž nebylo dosud vydáno příslušným stavebním úřadem stavební povolení, o jehož vydání bylo požádáno dne 24. 3. 2021.

- (3) Z důvodu nezaviněného prodloužení doby činnosti orgánů při výkonu státní správy se tedy smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k provedení díla, jak je uvedeno níže.

III.

Změna Smlouvy o projektové přípravě

- (1) Smluvní strany tímto dodatkem mění původní termín pro předání **Konečné DSP v rozsahu PDPS, IČ a Konečného SP, včetně stavebního povolení** uvedený v čl. VI., odst. 2, odrážka druhá, smlouvy tak, že zhotovitel je povinen uvedené části díla předat objednateli **nejpozději do dne 30. 9. 2021**.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, vždy jeden originál pro smluvní stranu.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

V Brně dne:

V Brně dne:

za objednatele

za zhotovitele

Datum:
2021.06.30

Datum: 2021.06.29

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Jiří Pech
jednatel