

Číslo smlouvy objednatele: 912-2017-514101

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
Zastoupen:	jednatelem, Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 912-2017-514101 ze dne 14.08.2017.

Název zakázky: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota“.

Důvod vypracování dodatku č. 6:

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění u dílčí části 3.5.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, z důvodu řešení podaných nesouhlasů vlastníků s návrhem nového uspořádání pozemků. V době podání žádosti zhotovitele bylo zajištěno cca 63 % souhlasů vlastníků. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění tak, jak je níže uvedeno.

Původní termín (ve znění dodatku č. 5 ke SoD) dílčí části 3.5.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 30.6.2021 – **nový termín 30.9.2021.**

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 1.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 24.06.2021

V Teplicích dne 24.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Tomáš Charvát
jednatel společnosti INGEOS spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota - dodatek č. 6

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	5 000	50 000	20.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	100	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	573	1 600	916 800	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 800	12 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	167	2 850	475 950	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 850	19 950	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	46	2 000	92 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	581	300	174 300	15.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	580	400	232 000	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 973 600	31.1.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	580	700	406 000	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	40	600	24 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	115	200	23 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	7	200	1 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	580	700	406 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3 2)	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					890 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	580	400	232 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					232 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	800	600	480 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					480 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 973 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	890 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	232 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	480 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 576 000 Kč
DPH 21% v Kč	750 960 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 326 960 Kč

V Hradci Králové dne 24.06.2021

V Teplicích dne 24.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj

.....
 Tomáš Charvát
 společnosti INGEOS spol. s r.o.

jednatel

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.