



# D o d a t e k č . 1

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1480/ORM/2020/1

smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1480/ORM/2020 ze dne 9. 10. 2020 uzavřené dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 617/21-RM ze dne 17. 6. 2021 a týkající se akce: „Heroltice – oprava stávající kanalizace“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Skládky VHS Jihlava s.r.o.**  
se sídlem: Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava  
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54969  
zastoupený: Vladimírem Kalným, jednatelem  
IČO: 27726983  
DIČ: CZ27726983  
(dále též jako „zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2020 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 1480/ORM/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Heroltice – oprava stávající kanalizace“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1-7.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

### Změnový list č. 1 – STOKA „A“

1) *Drenážní potrubí DN 100*

Provedení nového drenážního potrubí DN 100 v délce 61 m vč. obsypu štěrkodrtí podél trasy stoky A, a to z důvodu výskytu podzemní vody vyvěrající místy až na povrch stávající komunikace. Nové drenážní potrubí je napojeno do šachty ŠA.

Přípočty celkem + **18.053,24 Kč**

### Změnový list č. 2 – STOKA „A3“

1) *Předláždění ploch u hasičské zbrojnice*

Předláždění přístupového chodníku do budovy hasičské zbrojnice zámkovou dlažbou a předláždění vjezdu před hasičskou zbrojnicí žulovými kostkami, kdy obě byly dotčeny stavbou stoky A3.

Přípočty celkem + **9.698,92 Kč**

### Změnový list č. 3 – STOKA „B“

1) *Přeložka přípojky č. p. 18*

Přeložka přípojky splaškové kanalizace DN 200 domu č. p. 18 z důvodu výškové kolize s trasou opravované kanalizace.

Přípočty	+ 11.280,00 Kč
2) <i>Přeložka přípojky č. p. 17</i> Přeložka přípojky splaškové kanalizace DN 200 domu č. p. 17 z důvodu výškové kolize s trasou opravované kanalizace.	
Přípočty	+ 14.735,20 Kč
3) <i>Přeložka přípojky č. p. 64</i> Přeložka přípojky splaškové kanalizace DN 200 domu č. p. 64 z důvodu výškové kolize s trasou opravované kanalizace.	
Přípočty	+ 17.249,60 Kč
4) <i>Přeložka přípojky č. p. 12</i> Přeložka přípojky splaškové kanalizace DN 200 domu č. p. 12 z důvodu výškové kolize s trasou opravované kanalizace.	
Přípočty	+ 9.414,80 Kč
5) <i>Propoj svodu pro č. p. 11</i> Propojení svodového potrubí DN 200 nalezeného po trase opravované kanalizace před č. p. 11.	
Přípočty	+ 4.635,20 Kč
6) <i>Přeložka kabelu NN k č.p. 64</i> Stranová přeložka kabelového vedení NN z důvodu kolize s trasou opravované kanalizace před č. p. 64.	
Přípočty	+ 4.152,00 Kč
7) <i>Opravy překopů</i> Opravy stávajících překopů po budování nové oddílné splaškové kanalizace a ČOV. Překopy byly doplněny vrstvou betonu C12/15, tak aby zajištěna dostatečná únosnost pod nově provedenou vrstvou asfaltbetonu.	
Přípočty	+ 44.272,00 Kč
<u>Přípočty celkem</u>	<u>+ 105.738,80 Kč</u>

#### Změnový list č. 4 – STOKA „B1“

1) <i>Přepojení stávající kanalizace</i> Přepojení stávající kanalizace nalezené po trase opravované kanalizace.	
<u>Přípočty</u>	<u>+ 11.297,50 Kč</u>

#### Změnový list č. 5 – STOKA „A1“

1) <i>Neprovedení vložkování na stoce A1</i> Na základě provedení kamerové prohlídky před zahájením prací bylo rozhodnuto, že na stoce A1 nebude provedena sanace pomocí pryskyřičného rukávce z důvodu, že stávající kanalizace je v tuto chvíli ve stavu, který nevyžaduje opravu. Stávající kanalizace byla pouze tlakově pročištěna.	
<u>Odpočty</u>	<u>- 471.377,79 Kč</u>

#### Změnový list č. 6 – STOKA „A2“

1) <i>Neprovedení výměny na stoce A2</i> Na základě provedení kamerové prohlídky před zahájením prací bylo rozhodnuto, že na	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

stoce A2 nebude provedena výměna stávajícího potrubí za nové z důvodu, že stávající kanalizace je v tuto chvíli ve stavu, který nevyžaduje opravu. Stávající kanalizace byla pouze tlakově pročištěna. Současně z důvodu již nakoupeného materiálu – železobetonových trub s čedičovou výstelkou (DN 400 DN 600) a 2 ks betonových šachtových den budou tyto trouby a šachtová dna odkoupeny a uloženy na skládku Služeb města Jihlavy s.r.o. pro následné použití na další akci týkající se opravy stávající kanalizace v Kosově.

Přípočty	+ 233.600,00 Kč
Odpočty	- 1.414.618,49 Kč
<u>Celkem odpočty</u>	<u>- 1.181.018,49 Kč</u>

### Změnový list č. 7 – Oprava asfaltových ploch“

#### 1) Oprava asfaltových ploch

Skutečná výměra asfaltových ploch dle geodetického zaměření a provedení dodatečných úprav veřejného prostranství (podbalení v prostoru rekonstruované zastávky MHD, úprava stávajících kamenných obrub, doplnění zpevněných krajnic po provedení nového finálního povrchu z asfaltobetonu, provedení příčného žlabu).

Přípočty	+ 174.225,25 Kč
Odpočty	- 159.064,18 Kč
<u>Celkem přípočty</u>	<u>+ 15.161,07 Kč</u>

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:*

Cena dle smlouvy bez DPH 7.195.842,97 Kč

#### **Dodatek č. 1**

Přípočty + 552.613,71 Kč  
Odpočty - 2.045.060,46 Kč

Celková cena dodatku č. 1 - 1.492.446,75 Kč

**Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 bez DPH 5.703.396,22 Kč.**

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne 19. 6. 2021



Za objednatele

Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky



V Jihlavě dne 28. 6. 2021



Za zhotovitele

Vladimír Kalný  
jedenatel

