

**Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 210/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXX

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Zakázka č.:

**PK OSSENDORF s.r.o.**

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C, vložka  
33954

25564901

CZ25564901

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2016 305

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 8 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy,

Změna termínu splnění dílčích částí závazků ze smlouvy o dílo a dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu nečinnosti stavebního úřadu (dne 31.3.2021 bylo zahájeno vodoprávní řízení pro SO 301 – Jednotná kanalizace, SO 361 – Přeložka vodovodu, stavební povolení nebylo k dnešnímu dni doposud vydáno i přes opakované emailové a telefonické urgencye) není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DSP/PDPS/RDS potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení dle příkazní smlouvy. V návaznosti na tyto skutečnosti dochází k posunu ostatních dílčích termínů smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

### **Článek III.**

#### **Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní**

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. d), e) a bod 2., písm. b), ve znění dodatku č. 7**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- d) předání 1 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) nejpozději do **29.10.2021**
- e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 3 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části dopracované v návaznosti na průběh SR, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) nejpozději do **29.10.2021**

**2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) nejpozději do **29.10.2021**

### **Článek IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 8 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 8 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 8 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

3. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 8 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 11.6.2021

V Brně, dne: 11.6.2021

.....

.....