



- Článek III. odst. 2. písm. a) se nahrazuje následujícím zněním:

*„vypracování projektové dokumentace (DSP + DPS) stavby kontejnerové kuchyně na p.p.č. 194/2 k.ú. Janské Lázně, jako stavby dočasné po dobu realizace stavby „Rekonstrukce centrální kuchyně v DLL VESNA“; návrh řešení dočasného připojení elektřiny pro mobilní kuchyni o potřebném příkonu z veřejné distribuční sítě; návrh řešení umístění a připojení mobilního transformátoru s úpravou rozvodů mobilní kuchyně; navazující stavební úpravy; po dokončení stavby jeho demontáž, včetně provizorních rozvodů;“*

- Článek III. odst. 2. písm. c) se nahrazuje následujícím zněním:

*„vypracování projektové dokumentace (ÚR + DSP + DPS) **stavby nové trafostanice a energocentra** pro zálohování dodávky elektrické energie pro dětskou lázeňskou léčebnu čp. 268 VESNA jako rekonstrukce stávajících prostor v I. PP; návrh připojení dočasné trafostanice pro léčebnu po dobu provádění stavby; kabelová vedení připojení dočasné trafostanice léčebny; návrh nového řešení připojení dětské léčebny na veřejnou síť distributora elektřiny s požadovaným příkonem; administrace žádosti o nové připojení odběrného místa;“*

- Článek IV. odst. 1. se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat první částí díla do 30.září 2021, druhou část díla do 15.prosince 2021 a třetí část díla do 3 měsíců od dokončení stavby.“*

- Článek VI. odst. 1. písm. c. se nahrazuje následujícím zněním:

*„**PD stavby nové trafostanice a energocentra (odst. 2 písm.c)** 1 107 000,- Kč bez DPH.  
(původní částka 617 000,- Kč bez DPH = navýšení o 490 000,- Kč bez DPH)“*

- Článek VI. odst. 5. písm. a. se nahrazuje následujícím zněním:

*„Cenu za první část díla – dokumentace pro stavební povolení - je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli nejdříve v den protokolárního předání veškerých výsledků první části díla a současně nejdříve v den nabytí právní moci stavebního povolení na projektovanou stavbu dle této smlouvy, pro každou část díla dle odst. 2 písm. a), b) a c) zvlášť. Částku ve výši 490 000,- Kč bez DPH je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli do 30.června 2021.“*

5. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
7. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění

povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

[Redacted]

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik [Redacted]