

# Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

## „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**město Cheb**

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO **00253979**, DIČ **CZ00253979**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupeno **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

dále jen „objednatel 1“

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem **Chebská 282, 356 01 Sokolov**

IČO **70947023**, DIČ **CZ70947023**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupena **městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)**

dále jen „objednatel 2“

**CHEVAK Cheb, a.s.**

se sídlem **Tršnická 4/11, 350 02 Cheb**

IČO **49787977**, DIČ **CZ49787977**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)**

dále jen „objednatel 3“

*objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále jen „objednatel“*

a

**Společnost ul. Zemědělská – 2, Cheb**

Vedoucí společník: **Algon, a.s.**

se sídlem **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

IČO **28420403**, DIČ **CZ28420403**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B 14403**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

druhý společník: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem **Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb**

IČO **45358800** DIČ **CZ45358800**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Plzni**, spisová značka **C 2015**

bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

zastoupen **Miroslavem Šilhánem, jednatelem**

dále jen „zhotovitel“

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 3 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Objednatel dne 22.06.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku V. Doba plnění odst. 5 a 10 smlouvy žádost o změnu termínu dokončení stavby „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“. Původní termín není dodavatel schopen splnit z důvodu posunu realizace nutných přeložek inženýrských sítí společnosti CETIN a ČEZ, které nemohly být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám. Dále pak došlo k výškové a prostorové úpravě předmětné komunikace z důvodu uložení opěr oplocení soukromých vlastníků přiléhajících ke komunikaci. Při neprovedení úprav by došlo k sesunutí oplocení a poškození cizí věci. Po dokončení části kanalizace došlo k havárii vodovodního potrubí a zaplavení již zasypané základové spáry kanalizační stoky, čímž došlo ke zvlnění položeného úseku splaškové kanalizace a byla nutná oprava tohoto úseku. Veškeré tyto práce měly dopad do harmonogramu stavby.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu dokončení:

### **Článek V. Doba plnění**

#### **Původní znění odstavce 1. tohoto článku:**

1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

**Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací:** do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

**Termín předání a převzetí staveniště:** do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabití účinnosti souvisejících stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

**Termín zahájení stavebních prací:** do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

**Termín pro dokončení stavebních prací:** do 30.06.2021.

**Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací.

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.**

**Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**“

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

**Zajištění zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací: do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.**

**Termín předání a převzetí staveniště: do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu a nabití účinnosti souvisejících stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.**

**Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště.**

**Termín pro dokončení stavebních prací: do 31.08.2021.**

**Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací.**

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.**

**Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne .....

**Petr Študlar**  
Digitálně podepsal  
Petr Študlar  
Datum: 2021.06.29  
09:10:43 +02'00'

za zhotovitele

**Petr Študlar, předseda představenstva**

V Chebu dne .....

**Mgr. Antonín Jalovec**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Antonín  
Jalovec  
Datum: 2021.06.30  
14:08:02 +02'00'

za objednatele

**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**