

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ**  
uzavřené Smluvními stranami podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

**Objednatel:**

Název: **Městská část Praha – Slivenec**  
Sídlo: K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 – Slivenec  
IČ: 00241661  
DIČ: CZ00241661  
Zastoupen: RNDr. Janou Plamínkovou  
Kontaktní osoby: Ing. Šárka Musilová, tel. č.: 251 813 754  
e-mail: musilova@praha-slivenec.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Název: **Ing. arch. Miloslav Vajtr**  
Sídlo: V Brůdku 77, 155 00 Praha – Třebonice  
IČ: 43941559  
DIČ: CZ6611270303  
Kontakt: tel. č.: 604 238 247, e-mail: m.vajtr@volny.cz

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Veřejná zakázka:

**PD „NÁSTAVBA PAVILONŮ ZŠ A MŠ PRAHA 5 – SLIVENEC“**

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla podle Smlouvy, k níže se uzavírá tento dodatek, došlo k nutnosti víceprací, které nebylo možné při uzavírání smlouvy, k níž se uzavírá tento dodatek, předpokládat, smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího dodatku k této smlouvě:

**Čl. I**

**Obsah a zdůvodnění víceprací**

Vzhledem k tomu, že se realizace stavby bude provádět po částech v delším časovém úseku z důvodu organizace školního roku a komplikací při vyřizování stavebního povolení na uvedenou stavbu, vznikly na projektu vícepráce s oddělením jednotlivých realizovaných celků.

**Čl. II**

**Nově stanovená cena**

Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se strany dohodly o navýšení celkové ceny díla z 862 500,- Kč (slovy: osm set šedesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH a 1 043 625,- Kč (slovy: jeden milion čtyřicet tři tisíc šest set dvacet pět korun českých) včetně DPH (čl. VI

odst. 1 Smlouvy) o **70 000,- Kč** (slovy: **sedmdesát tisíc korun českých**) bez DPH; **84 700,- Kč** (slovy: **osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých**) včetně DPH, na celkovou výši 932 500,- Kč (slovy: devět set třicet dva tisíc pět set korun českých) bez DPH a 1 128 325,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto dvacet osm tisíc tři sta dvacet pět korun českých) včetně DPH.

### Čl. III Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.

V Průč ..... dne 30. 6. 2021 .....

Objednatel: **RNDr. Jana Plamínková, starostka**



V .....  
[Redacted signature area]

Zhotovitel: **Ing. arch. Miloslav Vajtr**

