

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 915-2016-523202 (19/2016), číslo smlouvy zhotovitele Xs-17-2016-MAK ze dne 30. června 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. června 2017, č. 2 ze dne 16. listopadu 2018, dodatku č. 3 ze dne 19. března 2019, dodatku č. 4 ze dne 30. října 2019 a dodatku č. 5 ze dne 23. září 2020, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Makov** s rozšířením do navazující části katastrálního území Rozseč nad Kunštátem, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Skotáková, pobočka Blansko m.skotakova@spucr.cz, xxx
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	Geocart CZ a.s.
Sídlo	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx
	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha 1, Na příkopě 969/33, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo ve znění jejích dodatků na níže specifikovaných změnách:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 30. června 2021 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, neboť byl nucen omezit práce s přímou účastí vlastníků pozemků (projednávání návrhu nového uspořádání pozemků) a dotčenými složkami státní správy z důvodu opakovaného vyhlášení nouzového stavu a opatření státu proti šíření koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19) od října 2020 do konce dubna 2021, kdy byl v souvislosti s pandemií v jarních měsících vládním nařízením omezen i pohyb a setkávání osob mezi okresy.

Z výše uvedených důvodů se zhotovitel dostal do nezaviněné časové prodlevy při provádění této části díla a nemůže tudíž dodržet smluvně ujednaný termín dokončení této části díla. Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s ohledem na citované nepředvídatelné a zhotovitelem neovlivnitelné skutečnosti a se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí.

Zhotovitel dokončí a objednateli předá **dílčí část díla 3.2.3.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu **do 29. října 2021.**

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 915-2016-523202 (19/2016), č. smlouvy zhotovitele Xs-017-2016-MAK. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne dle el. podpisu

.....
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke SoD č. smlouvy objednatele 915-2016-523202 (19/2016), č. smlouvy zhotovitele Xs-017-2016-MAK KoPÚ Makov
Položkový výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500,00	18 000,00	
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole - méněpráce (dodatek č. 1)	bod	0	4 000,00	0,00	31. 07. 2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	175	1 000,00	175 000,00	31. 07. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	1 200,00	84 000,00	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	1 650,00	222 750,00	30. 11. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	245	320,00	78 400,00	28. 02. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	245	600,00	147 000,00	31. 05. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					725 150,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	245	690,00	169 050,00	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	400,00	25 200,00	30. 11. 2018
	méněpráce (dodatek č. 2)		-7	400,00	-2 800,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		56	400,00	22 400,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	350,00	31 500,00	30. 11. 2018
	méněpráce (dodatek č.2)		-12	350,00	-4 200,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		78	350,00	27 300,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	950,00	7 600,00	
	méněpráce (dodatek č. 2)		-5	950,00	-4 750,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		3	950,00	2 850,00	
3.2.2.	Vypracování geometrického plánu pro rozdělení parcel pro výkupy trvalá stabilizace plasty	100 bm	5	4 900,00	24 500,00	30. 4. 2019
		bod	29	160,00	4 640,00	
3.2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	245	1 160,00	284 200,00	29. 10. 2021
3.2.4.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 750,00	15 500,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					550 440,00	
3.3	Mapové dílo	ha	245	600,00	147 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					147 000,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	65	720,00	46 800,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					46 800,00	

Rekapitulace ceny hlavních celků díla		
3.1.	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	725 150,00
3.2.	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	550 440,00
3.3.	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	147 000,00
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	46 800,00
Celková cena bez DPH v Kč		1 469 390,00
DPH 21% v Kč		308 572,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 777 962,40

V Blansku dne dle el. podpisu

JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)