



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 36 je skutečnost, že oproti předpokladu uvedenému ve Smlouvě, došlo k oznámení o Datu zahájení prací k 1. 5. 2018, tedy o 8 měsíců později, dále pak z důvodu stanovené podmínky při řízení o chybějícím povolení trhacích prací velkého rozsahu s Obvodním báňským úřadem ohledně vybudování náhradního vodního zdroje pro Obec Mezno včetně úpravny vody s dotlakovou stanicí, se kterou nebylo v rámci plánu a organizace výstavby uvažováno, došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací na tunelu Mezno a souvisejících stavebních objektech a provozních souborech. Dále z důvodu chybějící schválené projektové dokumentace plynové přeložky, došlo k posunu termínu u zahájení stavebních prací na navazujících SO a PS a z důvodu prodloužení délky doby konsolidace přítěžovacích násypů došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací na mostních estakádách. V souvislosti s těmito skutečnostmi a událostmi, jež jsou předmětem claimů Zhotovitele, zejména č. 1, 3, 5, 7 a 11, je nutné změnit dodatkem ke Smlouvě přílohu č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací.

Výsledné termíny pro uvedení kolejí do provozu jsou pak v souladu s návrhem Ročního plánu výluk Správy železnic, státní organizace na rok 2022 a 2023.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram postupu prací ke dni podpisu Dodatku č. 36. Příloha č. 4 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 36 (současně přílohou č. 4 Smlouvy). V Harmonogramu postupu prací je také vyznačena Doba pro uvedení do provozu kol. č. 1 a kol. č. 2, Doba pro dokončení stavebních prací a Doba pro dokončení a předání Díla. Dle aktualizace HMG v 04/2021 jsou termíny následující:
 - pro uvedení do provozu 31. 08. 2022 – posun 365 dnů;
 - pro ukončení stavebních prací 30. 09. 2023 - posun o 760 dnů;
 - pro předání všech dokumentů, termín pro předání díla 31. 12. 2023 – posun o 671 dnů.

Vliv na posun mají události výše vyjmenované včetně spojitost s pracemi na projektu pro rychlost 200 km/h.

2. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 35



- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy -
nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni
podpisu dodatku č. 5

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 36 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 36 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 36 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Obě Smluvní strany se shodují, že tímto dodatkem č. 36 nejsou řešeny všechny nároky vyplývající z claimů Zhotovitele souvisejících s předmětem dodatku, zejména finanční nároky z claimů Zhotovitele č. 1, 3, 5, 7 a 11.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 36 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 36 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 36 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 36 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 36

V Praze dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel

30.06.2021 15:33
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.11
10:54:36 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.11
20:08:25 +02'00'

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024					
							I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.				
72	PS 73-02-21	Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení	105 dny	06.03. 22	18.06. 22																		06.03.				18.06.									
73	PS 73-02-21	Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení	105 dny	26.04. 22	08.08. 22																		26.04.				08.08.									
74	PS 73-02-22	Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení	414 dny	01.07. 21	18.08. 22																		01.07.				18.08.									
75	PS 73-02-22	Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení	173 dny	01.07. 21	20.12. 21																		01.07.				20.12.									
76	PS 73-02-22	Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení	90 dny	21.05. 22	18.08. 22																		21.05.				18.08.									
77	PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	156 dny	06.03. 22	08.08. 22																		06.03.				08.08.									
78	PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	105 dny	06.03. 22	18.06. 22																		06.03.				18.06.									
79	PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	105 dny	26.04. 22	08.08. 22																		26.04.				08.08.									
80	PS 73-02-24	Zast. Ješetice, informační zařízení	156 dny	06.03. 22	08.08. 22																		06.03.				08.08.									
81	PS 73-02-24	Zast. Ješetice, informační zařízení	105 dny	06.03. 22	18.06. 22																		06.03.				18.06.									
82	PS 73-02-24	Zast. Ješetice, informační zařízení	105 dny	26.04. 22	08.08. 22																		26.04.				08.08.									
83	PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	414 dny	01.07. 21	18.08. 22																		01.07.				18.08.									
84	PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	90 dny	01.07. 21	28.09. 21																		01.07.				28.09.									
85	PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	90 dny	21.05. 22	18.08. 22																		21.05.				18.08.									
86	PS 73-02-26	Zast. Heřmaničky, informační zařízení	414 dny	01.07. 21	18.08. 22																		01.07.				18.08.									
87	PS 73-02-26	Zast. Heřmaničky, informační zařízení	90 dny	01.07. 21	28.09. 21																		01.07.				28.09.									
88	PS 73-02-26	Zast. Heřmaničky, informační zařízení	90 dny	21.05. 22	18.08. 22																		21.05.				18.08.									
89	PS 74-02-01	Sudoměřice - Votice, DOK a TK	1249 dny	01.08. 18	31.12. 21																		01.08.				31.12.									
90	PS 74-02-02	Sudoměřice - Votice, přenosový systém	278 dny	08.03. 21	10.12. 21																		08.03.				10.12.									
91	PS 74-02-03	Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R	278 dny	08.03. 21	10.12. 21																		08.03.				10.12.									
92	PS 74-02-04	Sudoměřice - Votice, úpravy TRS	278 dny	08.03. 21	10.12. 21																		08.03.				10.12.									
93	PS 74-02-05	Sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC	1260 dny	22.05. 18	01.11. 21																		22.05.				01.11.									
94	PS 64-02-06.1	Chotoviny, rozhlasové zařízení	27 dny	02.06. 18	28.06. 18																		02.06.				28.06.									
95	PS 64-02-09.1	Chotoviny, kamerový systém	27 dny	02.06. 18	28.06. 18																		02.06.				28.06.									
96	D.3	D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VE ŠTĚTNĚM DĚLĚ (03-*,06-*)	451 dny	01.04. 21	25.06. 22																		D.3				25.06.									
97	PS 71-03-01	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie	247 dny	22.10. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																	22.10.				25.06.									
98	PS 71-03-02	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	92 dny	01.06. 21	31.08. 21																		01.06.				31.08.									
99	PS 72-03-01	ŽST Červený Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie	275 dny	01.04. 21	31.12. 21																		01.04.				31.12.									
100	PS 72-03-02	ŽST Červený Újezd, Rozvad. zajištění sítě	275 dny	01.04. 21	31.12. 21																		01.04.				31.12.									
101	PS 73-03-01	Tunel Deborův, TS 22/0,4 kV - technologie	265 dny	01.04. 21	21.12. 21																		01.04.				21.12.									
102	PS 73-03-02	Tunel Deborův, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	90 dny	01.04. 21	29.06. 21																		01.04.				29.06.									
103	PS 73-04-01	SpS Heřmaničky, rozvodna 25 kV, 50 Hz	387 dny	01.06. 21	22.06. 22																		01.06.				22.06.									
104	PS 73-04-02	SpS Heřmaničky, technologie vlastní spotřeby	387 dny	01.06. 21	22.06. 22																		01.06.				22.06.									
105	PS 73-04-03	SpS Heřmaničky, vnější uzemnění	245 dny	01.05. 21	31.12. 21																		01.05.				31.12.									
106	PS 71-06-01	T.O. tunel Mezno, DĚLĚ	112 dny	04.03. 22	23.06. 22	3FF-7 dny																	04.03.				23.06.									
107	PS 72-06-01	ŽST Červený Újezd, DĚLĚ	112 dny	04.03. 22	23.06. 22	3FF-7 dny																	04.03.				23.06.									
108	PS 73-06-01	SpS Heřmaničky, DĚLĚ	173 dny	02.01. 22	23.06. 22	3FF-7 dny																	02.01.				23.06.									
109	PS 73-06-02	T.O. tunel Deborův, DĚLĚ	112 dny	04.03. 22	23.06. 22	3FF-7 dny																	04.03.				23.06.									
110	PS 74-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DĚLĚ	204 dny	02.12. 21	23.06. 22	3FF-7 dny																	02.12.				23.06.									
111	PS 74-06-01.1	ED České Budějovice, doplnění DĚLĚ	204 dny	02.12. 21	23.06. 22	3FF-7 dny																	02.12.				23.06.									
112	PS 74-06-02	Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC	341 dny	18.07. 21	23.06. 22	3FF-7 dny																	18.07.				23.06.									
113	PS 74-06-03	ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC	341 dny	18.07. 21	23.06. 22	3FF-7 dny																	18.07.				23.06.									
114	PS 74-06-03.1	ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC	341 dny	18.07. 21	23.06. 22	3FF-7 dny																	18.07.				23.06.									
115	D.4	D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-*)	1400 dny	01.12. 18	30.09. 22																		D.4				30.09.									
116	PS 71-08-01	Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody	1400 dny	01.12. 18	30.09. 22																		01.12.				30.09.									
117	PS 71-08-01.1	Vodárenský objekt pro fy. Mydláčka, úprava vody	1400 dny	01.12. 18	30.09. 22																		01.12.				30.09.									
118	E	E STAVEBNÍ ČÁST	1979 dny	01.05. 18	30.09. 23																		E				30.09.									
119	E.1	E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	1979 dny	01.05. 18	30.09. 23																		E.1				30.09.									
120	E.1.1	E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14)	1783 dny	02.06. 18																																

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024	
							I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
140	SO 71-11-01	km 100,680-101,721 TK č. 2n - žel.spodek	1063 dny	02.09. 18	30.07. 21																											
141	SO 71-11-01	Dokončení prací mimo koleje č. 1,2	1054 dny	01.02. 20	20.12. 22																											
142	SO 71-13-01	Sodoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálu tunelu	20 dny	02.05. 22	21.05. 22																											
143	SO 71-13-01	Zřízení záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK č. 2n	20 dny	02.05. 22	21.05. 22																											
144	SO 71-13-01	Zřízení záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK č. 1n	20 dny	02.05. 22	21.05. 22																											
145	SO 71-14-01	Zast. Mezno, nástupišť	107 dny	16.08. 21	30.11. 21																											
146	SO 71-14-01	Zřízení nástupišť dl. 90m u TK č. 2n	107 dny	16.08. 21	30.11. 21																											
147	SO 71-14-01	Zřízení nástupišť dl. 90m u TK č. 1n	107 dny	16.08. 21	30.11. 21																											
148	SO 71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém	14 dny	17.11. 21	30.11. 21																											
149	SO 71-14-01.1	Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n	14 dny	17.11. 21	30.11. 21	146FF																										
150	SO 71-14-01.1	Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n	14 dny	17.11. 21	30.11. 21	147FF																										
151	SO 71-14-02	Zast. Slezim, nástupišť	244 dny	01.04. 21	30.11. 21																											
152	SO 71-14-02	Zřízení nástupišť dl. 90m u TK č. 2n	244 dny	01.04. 21	30.11. 21																											
153	SO 71-14-02	Zřízení nástupišť dl. 90m u TK č. 1n	244 dny	01.04. 21	30.11. 21																											
154	SO 71-14-02.1	Zast. Slezim, orientační systém	14 dny	17.11. 21	30.11. 21																											
155	SO 71-14-02.1	Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n	14 dny	17.11. 21	30.11. 21	152FF																										
156	SO 71-14-02.1	Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n	14 dny	17.11. 21	30.11. 21	153FF																										
157	SO 72-10-01	ŽST Červený Újezd, železniční svršek	535 dny	01.11. 21	19.04. 23																											
158	SO 72-10-01	pokládka sk.č.2 a výhybek	45 dny	01.11. 21	15.12. 21																											
159	SO 72-10-01	pokládka ostatních kolejí, vč. Dokončení	45 dny	01.11. 21	15.12. 21																											
160	SO 72-10-01	Demontáž svršku, stáv TK úseku Střezimíř-Ješetice nkm 101,721-103,221 (v rámci úseku 72)	34 dny	05.04. 22	08.05. 22																											
161	SO 72-10-01	Broušení kolejí (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	9 dny	15.02. 23	23.02. 23																											
162	SO 72-10-01	Úprava GPK (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	12 dny	08.04. 23	19.04. 23																											
163	SO 72-11-01	ŽST Červený Újezd, železniční spodek	1206 dny	02.09. 18	20.12. 21																											
164	SO 72-11-01	Zemní práce, zřízení spodku všech SK žst. Červený Újezd	1206 dny	02.09. 18	20.12. 21																											
165	SO 72-11-01.1	ŽST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha	670 dny	30.08. 20	30.06. 22																											
166	SO 72-11-01.1	zpevněná plocha v žst. Č. Újezd	670 dny	30.08. 20	30.06. 22																											
167	SO 72-14-01	Zast. Červený Újezd zastávka, nástupišť	157 dny	10.12. 20	15.05. 21																											
168	SO 72-14-01	Zřízení nástupišť dl. 90m u TK č. 1n, 2n	157 dny	10.12. 20	15.05. 21																											
169	SO 72-14-01.1	Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém	21 dny	25.04. 21	15.05. 21																											
170	SO 72-14-01.1	Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n, 2n	21 dny	25.04. 21	15.05. 21	168FF																										
171	SO 73-10-01	Červený Újezd - Votice, železniční svršek	947 dny	05.09. 20	09.04. 23																											
172	SO 73-10-01	Demontáž části SK č. 1, 2 do stáv. km 110,700 vč.výh.č. 3 - žst. Heřmaničky; vložení proviz.výh.1X do kusé SK č.2	5 dny	05.09. 20	09.09. 20																											
173	SO 73-10-01	Propojení se stáv. Trati - Heřmaničky	6 dny	01.06. 21	06.06. 21																											
174	SO 73-10-01	km 107,240 - 108,177, TK1+2: pokládka kolejí	15 dny	07.06. 21	21.06. 21	173																										
175	SO 73-10-01	km 108,250-109,100: TK1n, 2n pokládka kolejí	36 dny	22.06. 21	27.07. 21	174																										
176	SO 73-10-01	km 103,221-111,870: TK2n pokládka kolejí (mimo body křížení), napojení na proviz.výh. Č.1X v žst. Heřmaničky	407 dny	06.06. 21	17.07. 22																											
177	SO 73-10-01	km 103,705; 105,380;107,050; 107,430; 108,220; 109,755; 110,500; 111,870 (body křížení č. 6-12 a napojení v KÚ): TK č. 2n - Zřízení svršku, vč.proviz.výh.č. 1X a 2X v žst. Heřmaničky	42 dny	04.05. 22	14.06. 22	35S+32 dny																										
178	SO 73-10-01	Demontáž svršku stáv. TK úseků nkm 103,221-110,000; nkm 109,755-111,870; demontáž proviz. Výh. Č. 1X žst. Heřmaničky a proviz. Výh. Č. 101XP žst. Votice	21 dny	18.04. 22	08.05. 22	35S+16 dny																										
179	SO 73-10-01	Demontáž svršku stáv. TK úseků nkm 109,755-110,000 vč. Žst. Heřmaničky a proviz. Výh.č.2X	10 dny	28.04. 22	07.05. 22	35S+26 dny																										
180	SO 73-10-01	Zřízení svršku, TK č. 1n úsek nkm 103,221-111,870	44 dny	03.07. 22	15.08. 22																											
181	SO 73-10-01	Broušení kolejí, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	9 dny	15.02. 23	23.02. 23																											
182	SO 73-10-01	Úprava GPK, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	12 dny	08.04. 23	19.04. 23																											
183	SO 73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	1438 dny	01.09. 18	08.08. 22																											
184	SO 73-11-01	Zřízení konsolidačních násypů u opěr vybraných mostů	30 dny	01.09. 18	30.09. 18																											
185	SO 73-11-01	Zemní práce, zřízení spodku TK 1n, 2n úseky nkm 103,221-105,380 (mimo tunel Debore)	590 dny	27.11. 20	09.07. 22																											
186	SO 73-11-01	km 103,221 - 103,620	120 dny	01.02. 21	31.05. 21																											
187	SO 73-11-01	km 103,620 - 103,720 - žel. Spodek (bod 6)	81 dny	20.04. 22	09.07. 22	35S+18 dr																										
188	SO 73-11-01	km 103,720 - 104,500 - žel. Spodek	400 dny	27.11. 20	31.12. 21																											
189	SO 73-11-01	km 104,500 - 105,350 - žel. Spodek	442 dny	01.02. 21	18.04. 22																											
190	SO 73-11-01	Zemní práce, zřízení spodku TK 1n, 2n úseky nkm 105,380-106,645	944 dny	01.10. 18	01.05. 21																											
191	SO 73-11-01	km 105,380-106,645 TK č. 1n, 2n - žel.spodek	944 dny	01.10. 18	01.05. 21																											

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024	
							I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
612	SO 73-50-02	Protihluková stěna Jiřikovec vlevo (km 107,3)	98 dny	24.04. 22	30.07. 22																											
613	SO 73-50-02	PHS Jiřikovec vlevo	98 dny	24.04. 22	30.07. 22	3FF+30 dn																										
614	SO 73-50-03	Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5)	640 dny	01.03. 21	30.11. 22																											
615	SO 73-50-03	PHS Heřmaničky vlevo	119 dny	01.03. 21	27.06. 21																											
616	SO 73-50-03	PHS Heřmaničky vlevo - kolizní úsek	92 dny	31.08. 22	30.11. 22																											
617	SO 73-50-04	Protihluková stěna Straškov Mlýn vpravo (km 109,1)	45 dny	15.05. 21	28.06. 21																											
618	SO 73-50-04	PHS Straškov Mlýn vpravo	45 dny	15.05. 21	28.06. 21																											
619	E.2	E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)	1703 dny	01.02. 19	30.09. 23																											
620	SO 71-40-01	Sodoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice	239 dny	20.03. 21	13.11. 21																											
621	SO 71-40-01	Technologický objekt tunelu vč. TS	179 dny	20.03. 21	14.09. 21																											
622	SO 71-40-01	Dokončovací práce	60 dny	15.09. 21	13.11. 21	621																										
623	SO 71-40-01.1	Sodoměřice - Červený Újezd, úpravy opouštěných objektů Sčezim	83 dny	02.05. 22	23.07. 22																											
624	SO 71-40-01.1	Úpravy opouštěných objektů Sčezim	83 dny	02.05. 22	23.07. 22	3SS+30 dr																										
625	SO 71-41-01	Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti	67 dny	11.07. 21	15.09. 21																											
626	SO 71-41-01	Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n	35 dny	12.08. 21	15.09. 21																											
627	SO 71-41-01	Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n	35 dny	11.07. 21	14.08. 21																											
628	SO 71-41-02	Zast. Sčezim, přístřešky na nástupišti	35 dny	27.10. 21	30.11. 21																											
629	SO 71-41-02	Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n	35 dny	27.10. 21	30.11. 21	152FF																										
630	SO 71-41-02	Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n	35 dny	27.10. 21	30.11. 21	153FF																										
631	SO 71-45-01	Sodoměřice - Červený Újezd, demolice budovy v zast. Mezno	30 dny	01.04. 19	30.04. 19																											
632	SO 71-45-01	Demolice budovy	30 dny	01.04. 19	30.04. 19																											
633	SO 72-40-01	ŽST Červený Újezd, technologický objekt	486 dny	01.05. 20	29.08. 21																											
634	SO 72-40-01	Technologický objekt žst. vč. TS	426 dny	01.05. 20	30.06. 21																											
635	SO 72-40-01	Dokončovací práce	60 dny	01.07. 21	29.08. 21	634																										
636	SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti	53 dny	16.05. 21	07.07. 21																											
637	SO 72-41-01	Přístřešek na nástupišti TK č. 1n, 2n	53 dny	16.05. 21	07.07. 21	168																										
638	SO 73-40-01	Červený Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice	245 dny	30.03. 21	29.11. 21																											
639	SO 73-40-01	Technologický objekt tunelu vč. TS	185 dny	30.03. 21	30.09. 21																											
640	SO 73-40-01	Dokončovací práce	60 dny	01.10. 21	29.11. 21	639																										
641	SO 73-40-01.1	Červený Újezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky	200 dny	01.07. 22	16.01. 23																											
642	SO 73-40-01.1	Úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky	200 dny	01.07. 22	16.01. 23	3																										
643	SO 73-40-02	Červený Újezd - Votice, objekt spínací stanice Heřmaničky	240 dny	20.11. 20	17.07. 21																											
644	SO 73-40-02	SpS Heřmaničky	180 dny	20.11. 20	18.05. 21																											
645	SO 73-40-02	SpS Heřmaničky - dokončovací práce	60 dny	19.05. 21	17.07. 21	644																										
646	SO 73-41-01	Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti	95 dny	23.03. 22	25.06. 22																											
647	SO 73-41-01	Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n	35 dny	23.03. 22	26.04. 22	216FF																										
648	SO 73-41-01	Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n	35 dny	22.05. 22	25.06. 22	217FF																										
649	SO 73-41-02	Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti	405 dny	10.06. 21	19.07. 22																											
650	SO 73-41-02	Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n	35 dny	10.06. 21	14.07. 21	222FF																										
651	SO 73-41-02	Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n	35 dny	15.06. 22	19.07. 22	223FF																										
652	SO 73-45-01	Červený Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080	46 dny	01.02. 19	18.03. 19																											
653	SO 73-45-01	Demolice strážního domku	46 dny	01.02. 19	18.03. 19																											
654	SO 73-45-02	Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Ješetice	200 dny	02.04. 22	18.10. 22																											
655	SO 73-45-02	Demolice stavědel	200 dny	02.04. 22	18.10. 22	3SS																										
656	SO 73-45-03	Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Heřmaničky	200 dny	01.07. 22	16.01. 23																											
657	SO 73-45-03	Demolice stavědel	200 dny	01.07. 22	16.01. 23	3																										
658	SO 73-45-03.1	Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky	46 dny	01.02. 19	18.03. 19																											
659	SO 73-45-03.1	Demolice objektů	46 dny	01.02. 19	18.03. 19																											
660	SO 73-51-01	Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření	61 dny	16.02. 23	17.04. 23	3FS+230 d																										
661	SO 74-42-01	Sodoměřice - Votice, úpravy oplocení	1248 dny	01.05. 20	30.09. 23																											
662	E.3	E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ	1857 dny	01.05. 18	31.05. 23																											
663	E.3.1 E.3.7	E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)	1857 dny	01.05. 18	31.05. 23																											
664	SO 71-60-01	Sodoměřice - Červený Újezd, TV	1657 dny	17.11. 18	31.05. 23																											
665	SO 71-60-01	Výstavba podpěr a bran TV, koliz. úseky 1-2, 3-4	123 dny	19.06. 21	19.10. 21																											
666	SO 71-60-01	demontáže a provizorní kotvení TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže podpěr a vedení TV, koliz. úseky 3-4, 5	42 dny	15.02. 20	27.03. 20																											
667	SO 71-60-01	demontáže a provizorní kotvení TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže podpěr a vedení TV, koliz. úseky 1-2	12 dny	15.02. 20	26.02. 20																											

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1766633

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f3d80fc2-8b64-4be4-86fd-d4fe4a3bf667

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2021 12:03:05



8031d6a7-3633-43d5-90f2-27e89241e17a