

Změnový list č. 1 ze dne 22.6.2021

Název stavby:	Pěší propojení Most - Rudolice		
Číslo smluvního vztahu:	22/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most		Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
1. Zábradlí mělo být provedeno dle PD v celkové délce 9 m a opěrná gabionová zeď v celkovém objemu 20,923 m ³ . 2. K			
úpravě povrchu okolo vybudovaného chodníku mělo být použito 13,5 t zeminy pro terénní úpravy.			
3. Součástí projektové dokumentace nebyla technologická manipulační plocha pro přístup strojní mechanizace a přístup na staveniště byl veden po nezpevněné přístupové komunikaci.			
Nové řešení:			
1. Zábradlí bylo provedeno v celkové délce 12,5 m a opěrná gabionová zeď v objemu 21,273 m ³ .			
2. K úpravě povrchu okolo vybudovaného chodníku byla použita stávající sejmutá ornice.			
3. Byla provedena technologická manipulační plocha pro přístup strojní mechanizace, která byla po dokončení prací odstraněna a nezpevněná přístupová komunikace byla opravena.			
Zdůvodnění změny:			
Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 234 837,97 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	372 840,26 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 607 678,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22.6.2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22.6.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Charuza

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: - 1 - 07 - 2021

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30.6.2021

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-2021
Stavba: Zpevněná komunikace Rudolice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
NATALSTAV CZ, s.r.o.
Projektant:

CC-CZ:
Datum: 22. 6. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 27355942
DIČ: CZ27355942

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			308 132,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	308 132,45	64 707,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			372 840,26
	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

22.6.21

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-2021

Stavba: Zpevněná komunikace Rudolice

Místo:

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		308 132,45	372 840,26
22-2021	Zpevněná komunikace Rudolice	300 437,20	363 529,01
01	Vícepráce	14 649,10	17 725,41
02	Méněpráce	-6 953,85	-8 414,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná komunikace Rudolice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27355942

DIČ:

CZ27355942

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

300 437,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 437,20	21,00%	63 091,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

363 529,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná komunikace Rudolice

Místo:

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							300 437,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				300 437,20
D		1	Zemní práce				77 850,00
1	K	113107311	Odstranění podkladu z recyklátu tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 500,000	25,30	37 950,00
2	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	1 500,000	26,60	39 900,00
D		5	Komunikace pozemní				156 426,40
3	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	2 314,000	67,60	156 426,40
D		997	Přesun sutě				45 036,00
4	K	997221551	Vodorovná doprava recyklátu do 1 km	t	324,000	42,70	13 834,80
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů	t	3 240,000	9,63	31 201,20
D		998	Přesun hmot				21 124,80
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	324,000	65,20	21 124,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná komunikace Rudolice

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ:

27355942

DIČ:

CZ27355942

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 649,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 649,10	21,00%	3 076,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 725,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná komunikace Rudolice

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 649,10
1	M	ERVM01	Zábradlí dle PD	kus	3,500	2 790,00	9 765,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 884,10
	D	1	Zemní práce				1 850,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	10,000	185,00	1 850,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 139,60
3	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrtová síť s povrchovou úpravou galvanizací vyplněná lomovým kamenem	m3	0,350	3 256,00	1 139,60
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 894,50
4	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	3,500	137,00	479,50
5	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	272,00	272,00
6	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	6,000	129,00	774,00
7	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	369,00	369,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná komunikace Rudolice

Objekt:

02 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

IČ:

27355942

DIČ:

CZ27355942

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-6 953,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-6 953,85	21,00%	-1 460,31	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-8 414,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná komunikace Rudolice

Objekt:

02 - Měněpráce

Místo:

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

NATALSTAV CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 953,85

1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-13,500	515,10	-6 953,85
---	---	----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------