

## Změnový list č. 1 ze dne 28. 6. 2021

Název stavby:	Skatepark Most – oprava herních prvků		
Číslo smluvního vztahu:	31/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST			SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.
			tř. Budovatelů č. p. 112, 43401 Most
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání do 30. 6. 2021			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání do 31. 7. 2021			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení termínu dodání z důvodu opoždění dodávky speciálních vodovzdušných překližek 9 mm. Opoždění je z důvodu současné situace na trhu stavebních materiálů a nedostatku vstupních surovin, způsobeného pandemií Covid-19.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	407 783,25 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 6. 2021
Nový termín dokončení díla:	31. 7. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28. 6. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28. 6. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 6. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30 -06- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 6. 2021

Příloha:

Žádost o prodloužení termínu

Statutární město Most  
Ing. František Jirásek  
vedoucí odboru investic  
Radniční 1/2  
MOST  
434 01

V Mostě


**Žádost o prodloužení termínu dokončení díla (Sml. o dílo č. 31/2/2021)**

Vážený pane inženýre,

chtěl bych Vás požádat o prodloužení termínu dokončení díla smlouvy o dílo č. 31/2/2021 na realizaci akce „Skatepark Most – opravy herních prvků“ a to z důvodu opoždění dodávky speciálních vodovzdorných překližek 9 mm (2500x1250 cm). Nový termín plnění do 31. 07. 2021.

S pozdravem

ředitel a člen představenstva společnosti  
**SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.**



**SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.**  
ř. Budovatelů 112/7  
434 01 Most  
IČ: 250 44 001  
DIČ: CZ25044001