

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. DIL/20/04/000242/2016

k provedení stavby č. 0137TV Kyje – Hutě, etapa 0006 – Cidlinská – Jaroslavická Část 1

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupeno: Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D., ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ISTAR s.r.o.

na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006359/2014 ze dne 24.11.2014 a dle plné moci ze dne 22.4.2016,

sídlem Krátkého 211/2, Praha 9, PSČ 190 00

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 24662

zastoupená: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 2362
zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem toho to dodatku jsou dodatečné stavební práce na "stavbě č. 0137 TV Kyje - Hutě, etapa 0006 – Cidlinská – Jaroslavičká Část 1"; týkající se změny hloubky uložení silových kabelů PRE distribuce, z důvodů zvýšení ochrání, které nebyly v souladu s předanými podklady správčů a vzhledem k technickému stavu s odkazem na Městské standardy vodovodů a kanalizací na území Hl.m.Prahy i k výměně konusů a kanalizačních poklopů PVK a.s.. Tím dojde k navýšení ceny díla o 453 774,49 Kč bez DPH, za zahloubení silových kabelů PRE distribuce a o částku 50 909,84 Kč bez DPH za výměnu kanalizačních poklopů a konusů PVK a.s.. Dále je částka navýšena částku 320 353,10 Kč bez DPH., o náklady na přerušení prací v důsledku nutnosti projednání výše uvedených nákladů objednatel stavby a nutnosti uvolnění staveniště k provedení přeložky sdělovacích rozvodů jejich provozovatelem CETIN.

Celkem tak dojde k navýšení ceny díla o částku 825 037,43 Kč bez DPH, Dále viz cenové tabulky.

2. **Mění se v článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1. ve kterém se mění základní cena díla za provedení díla z 4 290 000,00 Kč navýšením o 825 037,43 Kč, tj. o 19,2 % na cenu díla ve výši 5 115 037,43 Kč.**

2.1. Článek 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1. cena tak tedy zní:

”

Původní cena

Základní cena bez DPH	4 290 000,00 Kč
DPH	900 900,00 Kč
Cena včetně DPH	5 190 900,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1

Základní cena bez DPH	825 037,43 Kč
DPH	173 257,86 Kč
Cena včetně DPH	998 295,29 Kč

Nová cena díla

Základní cena bez DPH	5 115 037,43 Kč
DPH	1 074 157,86 Kč
Cena včetně DPH	6 189 195,29 Kč

“

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. ZÁVĚR

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny

Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě, výslovně prohlašují, že dodatku č. 1 ke smlouvě porozuměly a bezvýhradně s jejím obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah smlouvy nebo její uzavření nebyly jakkoli vynucovány, smlouva neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotovení s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele.

Přílohy

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací: Specifikace Díla a kalkulace ceny, celková rekapitulace, rozpočet PRE, rozpočet poklopy PVK, a.s., rozpočet zajištění stavby

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 28-02-2017

ZHOTOVITEL
EKIS, spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková

Funkce: jednatelé společnosti

Datum:

Příloha č. 1

Soupis prací: Specifikace Díla a kalkulace ceny, celková rekapitulace, rozpočet PRE, rozpočet poklopy PVK, a.s., rozpočet zajištění stavby

Celková rekapitulace dodatku č.1 SoD


Stavba: Stavba č.0137 TV Kyje - Hutě, etapa 0006 Cidlinská - Jaroslavická

Místo: Ulice Cidlinská, Jaroslavická, Maršovská

Objednavatel: HL.m.Praha, OTV

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Původní základní cena bez DPH	4 290 000,00
Náklady na dodatečné práce celkem bez DPH	825 037,43
Nová základní cena bez DPH	5 115 037,43
DPH	1 074 157,86
Náklady z rozpočtu celkem vč. DPH	6 189 195,29
Oznámení změny číslo 3 - zvýšení krytí silových kabelů dle požadavku PREdistribuce	453 774,49
Oznámení změny číslo 1 - poklopy a konusy dle požadavku PVK a.s.	50 909,84
Náklady na přerušení prací, uvolnění staveniště k provedení přeložky sdělovacích kabel firmou CETIN	320 353,10
Celkem bez DPH	825 037,43



ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0137 TV Kyje - Hutě, etapa 0006 - přeložka sděl.kabelů
Cidlinská - Jaroslavická správce PRE

Místo: Ulice Cidlinská, Jaroslavická, Maršovská

Objednavatel: Hl.m.Praha, OTV

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Náklady z rozpočtu celkem bez DPH **453 774,49**

DPH **95 292,64**

Náklady z rozpočtu celkem vč. DPH **549 067,14**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							453 774,49	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							453 774,49	
1			Práce vyhrazeného dodavatele PREdistribuce - cenová nabídka dodavatele PRE distribuce	kpl	1,000	406 174,49	406 174,49	cen.nab.dod.PREdistr.
2		043134000	Zkoušky hutnění zásypu	kus	5,000	3 600,00	18 000,00	
3		HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	80,000	370,00	29 600,00	URS

Název stavby:	Ochránění kabelů v ul. Cidlinská, Jaroslavická, Praha - Hloubětín			
Objednatel:	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.			
Vypracoval:	Určený dodavatel PREDistribuce - Petra Vašinová, elektromontážní práce, Kvasinská 189/10, Praha Koloděje, IČO: 49255941			
Kód položky				
Popis				
M	Práce a dodávky M			
21-M	Elektromontáže	MJ	Jedn. cena	Skutečná cena
745431160.P	Montáž kabel Al sk.1 do 1KV uložený volně - manipulace s kabely pod napětím	m	46,60	441,00
Celkem montážní práce				20 550,60 Kč
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MJ	Jedn. cena	Skutečná cena
460200134.P	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	143,80	415,00
460200244.P	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	206,80	26,00
460230302.P	Hloubení jam (sondy startovací jámy) ručně v hornině tř. 4	m3	593,50	6,00
460421141.P	Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, krycí deska 50x25 cm, š lože do 35 cm (bez desek)	m	78,00	441,00
460470012.P	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	26,50	435,00
460510055.P	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm (pro chráničky 160)	m	230,00	92,00
460510281.P	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 vč. žlabů	m	186,00	334,00
460560124.P	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	m	37,90	415,00
460560224.P	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	m	54,30	26,00
583313450.M	Kamenivo tříděné, těžební, drobné - k zásypu rýh	t	252,00	48,63
460561602.P	Zásyp jam (sondy startovací jámy) ručně, z horniny třídy 4	m3	216,00	6,00
460600023.P	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	81,50	80,43
460600031.P	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3)	m3	20,60	1528,08
460600082.P	Poplatek za skládku zeminy	m3	250,00	80,43
Celkem zemní a stavební práce				286 653,33 Kč
OST	Ostatní			
001	Ostatní	MJ	Jedn. cena	Skutečná cena
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	10000,00	1,00
	Geodetické zaměření kabelové trasy do 100 m	kus	5000,00	5,00
Celkem ostatní				35 000,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE				
NÁZEV POLOŽKY				
		MJ	Jedn. cena	Skutečná cena
	deska zákrytová PVC 300x1000x2-CWS	KS	29,92	18,00
	trubka PVC pr. 110 mm	m	36,00	92,00
	žlab kabel.TK 1 1000/180/140	KS	67,00	668,00
	víko žlabu TK 1	KS	23,00	668,00
Celkem materiál				63 970,56 Kč
CELKEM ZA DÍLO bez DPH				406 174,49 Kč

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0137 TV Kyje Hutě, etapa 0006 - výměna poklopů dle pož.PVK a.s.

Místo: ulice Cidlinská

Objednavatel: Hl.m.Praha

Zhotovitel: EKIS, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu bez DPH							50 909,84	
DPH							10 691,07	
Náklady z rozpočtu vč. DPH							61 600,90	
HSV - Práce a dodávky HSV							50 909,84	
1 - Zemní práce							10 826,80	

1	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,000	652,00	2 608,00	URS
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	180,00	720,00	položka dle rozpočtu SoD
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,000	19,70	1 497,20	URS
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,000	74,00	296,00	položka dle rozpočtu SoD
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,400	90,00	576,00	položka dle rozpočtu SoD
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	474,00	1 896,00	URS
7	M	583373680	šterkopisek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	12,800	247,00	3 161,60	URS
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,000	9,00	72,00	položka dle rozpočtu SoD

8 - Trubní vedení

31 526,00

9	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	538,00	2 152,00	URS
10	M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	4,000	1 110,00	4 440,00	URS
11	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	4,000	2 180,00	8 720,00	URS
12	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	544,00	2 176,00	URS
13	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	544,00	2 176,00	URS
14	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	373,00	1 119,00	URS
15	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	581,00	1 743,00	URS
16	M	552414140	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, KASÍ EUROPA 8 s odvětráním se znakem Pražská kanalizace	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	URS

997 - Přesun sutě

1 517,76

17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,790	33,00	92,07	položka dle rozpočtu SoD
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	53,010	11,00	583,11	položka dle rozpočtu SoD
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,790	152,00	424,08	URS
20	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,790	150,00	418,50	položka dle rozpočtu SoD

998 - Přesun hmot

7 039,28

21	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	16,563	425,00	7 039,28	URS
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

1)

ROZPOČET

Stavba č.0137 TV Kyje - Hutě, etapa 0006 - Cídlinská - Jaroslavická - zajištění stavby v průběhu přerušeni provádění prací

Stavba:

Místo: Ulice Cídlinská, Jaroslavická, Maršovská

Datum:

Objednavatel: HL.m.Praha, OTV

Projektant:

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu bez DPH							320 353,10
DPH							67 274,15
Náklady z rozpočtu vč. DPH							387 627,25
HSV - Práce a dodávky HSV							320 353,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							320 353,10

1	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	682,000	6,50	4 433,00
2	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	682,000	3,60	2 455,20
3	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	899,000	7,10	6 382,90
4	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1 612,000	18,00	29 016,00
5		HZS 1291	Hodinová zúčtovací sazba - stavební dělník pomocný - údržba dopravního značení a ohrazení stavby	hod	84,000	188,00	15 792,00
6		HZS 4232	Hodinová zúčtovací sazba - technik odborný - kontrola stavby, kontrola značení, kontrola zajištění, pasportizace škod na rozpracovaném díle	hod	42,000	370,00	15 540,00
7			Doprava pracovníků a THP na stavbu a zpět - údržba, kontrola	km	294,000	11,00	3 234,00
8		030001000	Zařízení staveniště - stavební buňka pronájem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
9			Náklady na odstěhování stavebních mechanismů	kus	1,000	11 730,00	11 730,00
10			Náklady na opětovné nastěhování stavebních mechanismů	kus	1,000	11 730,00	11 730,00
11			Náklady na mzdové náklady zajištěných pracovních kapacit zhotovitele	měs.	1,000	214 900,00	214 900,00
12			Náklady na prodloužení pojištění stavby	měs.	1,000	640,00	640,00

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: **0137** Název stavby: **TV Kyje - Hutě** Číslo smlouvy objednatele: **DIL/20/04/000242/2016**
 Číslo etapy: **0006** Název etapy: **Cidliňská – Jaroslavická Část 1** Číslo smlouvy zhotovitele: **OSM160030**
 Zhotovitel: **EKIS, spol. s r.o.**

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Pražba 14	Eltodo	PVS	PREDistribuce a.s.	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
SO 101 KOMUNIKACE	4 020 917,03	4 020 917,03				4 020 917,03
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	454 734,80		454 734,80			454 734,80
SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	55 000,00	55 000,00				55 000,00
SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY	79 701,27	79 701,27				79 701,27
VÝMĚNA KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ A KONUSŮ	50 909,84			50 909,84		50 909,84
PŘELOŽKA KABELŮ PRE DISTRIBUCE	453 774,49				453 774,49	453 774,49
Celkem zákl.cena	5 115 037,43	4 155 618,30	454 734,80	50 909,84	453 774,49	5 115 037,43
DPH 15%						
DPH 21%	1 074 157,86	872 679,84	95 494,31	10 691,07	95 292,64	1 074 157,86
Cena stavby vč. DPH	6 189 195,29	5 028 298,14	550 229,11	61 600,91	549 067,13	6 189 195,29
(5)						

Zhotovitel: EKIS, spol.s.r.o.
 Ing. Miloš Smolík a
 Eva Smolíková, jednatelé
jméno, podpis, datum

Mandatář: ISTAR s.r.o.
 Ing. Zdeněk Frelich, jednatel
jméno, podpis, datum