

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 04.10.2019

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
Statutární zástupce: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva
Petr Halada, místopředseda představenstva
IČ : 27085031
DIČ : CZ 27085031
Bankovní spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████

a

1.2. Zhotovitel : **STAVEKO, spol. s r.o.**
Sídlo : Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Statutární zástupce : Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti
IČ : 45145580
DIČ : CZ45145580
Bankovní spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2019 k veřejné zakázce „**Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2**“, kterým se mění následující články smlouvy

III. ČAS PLNĚNÍ

- Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:
- Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu řádného a úplného dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 7.1. smlouvy o dílo ke dni 15.09.2021, z následujících důvodů :
 - ztížené podmínky provádění rekonstrukčních prací rozvodů vytápění a s tím souvisejících dalších prací v dotčených podlažích s odkladem z provozních důvodů objednatele (probíhající topná sezóna v objektu do 1.6.2021)
 - ztížené podmínky provádění rekonstrukčních prací dotčených prostor ve 3.NP s odkladem z provozních důvodů objednatele (lůžkové oddělení pacientů s doléčením onemocnění Covid-19)

- zvýšený rozsah prací nových přípravných rozvodů TZB (ZTI, vytápění, elektroinstalace) ve 2.NP na základu požadavku objednatele z důvodu snadnějšího napojení instalací a minimalizaci zásahů do nově zrekonstruovaných prostor při plánované II etapě rekonstrukce dalších podlaží budovy E

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.10.2019 a dodatku č. 1 ze dne 30.3.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Příbrami dne2021

V Příbrami dne2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
MUDr. Stanislav Holobrada
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Karpíšek
jednatel společnosti

.....
Petr Halada
místopředseda představenstva