

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

evidované u objednatele pod č. 001/OS/2021
(dále jen „**Dodatek**“)

mezi

STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Oddíl ALX, vložka 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700

(dále jen „**objednatel**“)

a

ABP HOLDING a.s.

se sídlem Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 573

zastoupen: **Ing. Jiřím Procházkou**, předsedou představenstva
IČO: 15268446
DIČ: CZ15268446
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 196190300/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně označeny jako „**smluvní strany**“).

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel

za zhotovitele: **Ing. Jiří Procházka**, předseda představenstva

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **XXX**
e-mail: XXX, tel.: XXX

XXX
e-mail: XXX, tel.: XXX

za zhotovitele: **XXX**
e-mail: XXX, tel.: XXX

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. 001/OS/2021, uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna střešního pláště na budově VZ II“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je
 - a. rozšíření předmětu plnění o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a zúžení předmětu plnění o sjednané práce, které nebyly provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu **Změnového listu č. 1**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a který je podkladem pro vypracování tohoto Dodatku dle čl. I odst. 5 smlouvy;
 - b. prodloužení termínu pro dokončení díla, termínu pro předání staveniště zhotovitelem objednateli, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem, měly-li být tyto plněny v předmětné době přerušení prací na díle nebo později, a to o dny přerušení prací na díle, jež nastalo ve dnech 12. 5. až 21. 5. 2021.
3. Důvody uzavření tohoto Dodatku jsou následující:
 - a. V návaznosti na čl. I odst. 2 tohoto Dodatku vznikly vícepráce v celkové výši *207 778,15 Kč bez DPH* a méněpráce *391 033,02 Kč bez DPH*, rozsah a odůvodnění jejich vzniku je detailně okomentováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku - **Změnový list č. 1**.
 - b. Dle zápisu ve stavebním deníku došlo ve dnech 12. 5. až 21. 5. 2021, tj. celkem 10 dnů, k přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele. V této době bylo zakázáno provádět práce na díle z důvodů bezpečnosti zajištění výrobních procesů objednatele. V souladu s čl. IV odst. 3 a 6 smlouvy proto tímto Dodatkem dochází k posunutí termínů o dny přerušení prací na díle

Článek II. Změna smlouvy

Na základě výše uvedeného a v souladu se skutečností, že podmínka postupu mimo zadávací řízení dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude v daném případě splněna také po provedení změny závazku, se smluvní strany v souladu s čl. I odst. 5 a čl. XV odst. 4 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

1. Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2021 a se zohledněním objednatelům schválených víceprací a méněprací činí

3 206 972,46 Kč bez DPH

*(slovy: **tři miliony dvě stě šest tisíc devět set sedmdesát dva korun českých čtyřicet šest haléřů**)*

*(dále jen „**celková cena**“)*

Rozpad celkové ceny na jednotlivé položky je blíže specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Čl. IV odst. 1 písm. c), d) smlouvy nově zní takto:

„c) datum předání řádně dokončeného díla objednateli nejpozději do 100 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a

d) datum předání staveniště zhotovitelem objednateli nejpozději do 105 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“

3. Jednotlivé termíny stanovené Harmonogramem prací, měly-li být tyto plněny v předmětné době přerušení prací na díle nebo později, se tímto Dodatkem prodlužují o 10 dní v souladu se zápisem ve stavebním deníku.
4. Harmonogram prací byl upraven dle čl. IV odst. 3 smlouvy a v souladu s čl. II odst. 2 a 3 tohoto Dodatku. Nové znění Harmonogramu prací je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že v případě odlišností nebo rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy a jejími přílohami mají výkladovou a aplikační přednost ustanovení uvedená ve vlastní smlouvě.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Praze dne _____

Za objednatele:

V Praze dne _____

Za zhotovitele:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

ABP HOLDING a.s.

Ing. Jiří Procházka

předseda představenstva