

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020
Objekt:	41 bytových jednotek Brně-Židenicích - seznam dle SoD
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/18, Brno

Popis změny:

Stavební úpravy vyvolané objednatelem.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 509 265,11 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-716 512,60 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 792 752,51 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	268 912,88 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 061 665,39 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	
	TDI:	08.06.2021	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020
Objekt:	41 bytových jednotek v Brně-Židenicích - seznam dle SoD
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - [REDACTED]
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/18, [REDACTED]

Popis změny:

Vyjmutí bytové jednotky Viniční 20 byt č. 8 z důvodu zjištění nepředvídaných skutečností a to nezpůsobitelného stavu skladby střešního pláště po jeho rozdělení v návaznosti na uvažovanou výměnu střešních oken.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-873 610,20 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-873 610,20 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	-131 041,53 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-1 004 651,73 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	[REDACTED]
	TDI:	08.06.2021	[REDACTED]
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	[REDACTED]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020		
Objekt:	41 bytových jednotek Brně-Židenicích - seznam dle SoD		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - [redacted]		
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/18, [redacted]		

Popis změny:

Elektroinstalace - při realizaci díla byl revizním technikem zjištěn nevyhovující stav přívodních kabelů do bytových jednotek, bylo nutné provést jejich výměnu a úpravu elektroměrového místa.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	468 295,40 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	468 295,40 Kč	
	Výše DPH sazba:	15%	70 244,31 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	538 539,71 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	[redacted]
	TDI:	08.06.2021	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020		
Objekt:	41 bytových jednotek v Brně-Židenicích - seznam dle SoD		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno		
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/1		

Popis změny:

Podlahové konstrukce - při realizaci díla byl zjištěn nevyhovující stav skladeb podlahových konstrukcí v bytových jednotkách, bylo nutné provést jejich úpravu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	713 782,34 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-496 758,63 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	217 023,71 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	32 553,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	249 577,27 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	
	TDI:	08.06.2021	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020		
Objekt:	41 bytových jednotek v Brně-Židenicích - seznam dle SoD		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno	[REDAKCE]	
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/18 [REDAKCE]		

Popis změny:

Svislé a vodorovné konstrukce - stěny a stropy - při realizaci díla byl zjištěn nevyhovující stav konstrukcí v bytových jednotkách, bylo nutné provést jejich úpravu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	330 202,93 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-216 610,31 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	113 592,62 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	17 038,89 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	130 631,51 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	[REDAKCE]
	TDI:	08.06.2021	[REDAKCE]
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020		
Objekt:	41 bytových jednotekv Brně -Židenicích - seznam dle SoD		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - [redacted]		
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/18 [redacted]		

Popis změny:

Komíny - při realizaci díla byl revizním technikem pro komíny zjištěn nevyhovující stav spalinových cest v bytových jednotkách, bylo nutné provést jejich vyvložkování v souladu s požadavky pro kondenzační kotle.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	317 243,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	317 243,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	47 586,45 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	364 829,45 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	[redacted]
	TDI:	08.06.2021	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	[redacted]
přílohy	Přílohy:	[redacted]	
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020		
Objekt:	41 bytových jednotek v Brně-Židenicích - seznam dle SoD		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - [redacted]		
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/18 - [redacted]		

Popis změny:

Plynové rozvody - při realizaci díla byl revizním technikem pro plynová zařízení zjištěn nevyhovující stav plynových rozvodů v bytových jednotkách, bylo nutné provést jejich výměnu v souladu s požadavky předpisů TPG.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	335 010,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH	


údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	335 010,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	50 251,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	385 261,50 Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			

termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu

SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3
-----	---------------------------------	--------------------------------------


odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	[redacted]
	TDI:	08.06.2021	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	[redacted]

přílohy	Přílohy:	[redacted]
	Rozpočet	[redacted]

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020		
Objekt:	41 bytových jednotek Brně -Židenicích - seznam dle SoD		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno		
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/1		

Popis změny:

Topná soustava - při realizaci díla byl zjištěn nevyhovující stav topných rozvodů a topných těles v bytových jednotkách, bylo nutné provést jejich výměnu či opravu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	68 981,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	68 981,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	15%	10 347,15 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	79 328,15 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	
	TDI:	08.06.2021	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020
Objekt:	41 bytových jednotek v Brně-Židenicích - seznam dle SoD
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/

Popis změny:

Stavební úpravy v sousedních bytových jednotkách přes které vedou rozvody plynu, studené a teplé vody do opravované bytové jednotky. V průběhu výstavby byla zjištěna nutnost stavebních úprav v sousedních jednotkách.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	29 779,06 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	29 779,06 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	4 466,86 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	34 245,92 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	
	TDI:	08.06.2021	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Předmět díla:	Oprava bytů v Brně-Židenicích I/2020		
Objekt:	41 bytových jednotek v Brně-Židenicích - seznam dle SoD		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno		
Projektant:	D2C PROJEKT GROUP s.r.o., Gebauerova 4502/1		

Popis změny:

ZTI - rozvody vody a kanalizace - při realizaci díla byl zjištěn nevyhovující stav rozvodů vody a kanalizace v bytových jednotkách, bylo nutné provést jejich úpravu či výměnu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	31 912,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-10 081,36 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	21 830,64 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	3 274,60 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	25 105,24 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05202400011, Dodatek č. 3	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.06.2021	
	TDI:	08.06.2021	
	Objednatel (statutární zástupce):	08.06.2021	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		