

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Světec –
Ohníč“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

číslo smlouvy: **E650-S-683/2020 č. j.:** (Dodatek č. 1)- 11349/2021-SŽ-OR UNL-OVZ

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B904

bank. spojení: xxx : xxx

zastoupena: Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva nebo
Radim Bláha, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "166/19 076/210"

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Světec – Ohníč**“ evid. č. **65020010** uzavřely dne 04. 03. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve **Změnovém listu stavby č. 1** dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **13 088 586,97 Kč**

slovy: třináct milionů osmdesát osm tisíc pět set osmdesát šest korun českých devadesát sedm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 11 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30. 06. 2021

V dne 29. 06. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Radim Bláha

místopředseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava trati v úseku Ohnič-Světec
Evidenční číslo VZ	65020010
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-683/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 11,21
Iniciátor změny	zhotovitel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	Xxx, 8.6.2021

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Vzniklé méně práce:

V rámci opravných prací byla zřízena bezстыková kolej v celém opravovaném úseku. Z důvodu příznivých denních teplot nenastala nutnost použití napínacího zařízení pro docílení upínacích teplot při zřizování závěrných svárů.

Pro vypsání veřejné zakázky bylo v návrhu rozpočtu uvažováno větší množství pražcových kotev, než byla skutečnost v montáži dle následně vytvořené PD.

V rozpočtu bylo uvažováno s vyšším množstvím likvidovaného odpadu z kol.lože. Skutečné množství bylo doloženo váženkami a bylo nižší. S likvidací odpadu pak souvisí i položky nakládky a dopravy odpadu na skládku.

Méně práce v položkách SSZT pak vznikly z důvodu, že v průběhu opravných prací nenastala nutnost demontáže a montáže zařízení, nebyly v kolizi s opravnými pracemi na svršku.

Vzniklé více práce: V rámci opravných prací byla zřízena bezстыková kolej v celém opravovaném úseku. Protože do opravovaného úseku byly vkládány užití kolejnice diverzní délky ze zásob objednatele, byl počet svárů upřesněn až při vyhotovení svařovacích dokumentů dle předpisu S3/2. Z návrhu zřízení BK (svařovací mapa) byl teprve zřejmý počet svárů (více o 1svár S49). Při tvoření rozpočtu bylo uvažováno s nižším množstvím likvidovaných betonových pražců a odpadu pryžových podložek. Skutečné množství bylo doloženo váženkami a bylo vyšší.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	13 594 307 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	13 088 586,97 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	11 988,05		0,088
MÉNĚPRÁCE	517 708,08		3,808
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			3,896

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		3,896
CELKEM		3,896

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilanceⁱⁱ:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 11	12 052 904,79	11 988,05	472 218,08	11 592 674,76
SO 21	150 388,00	0	45 490,00	104 898,00
SO 31	1 391 014,21	0	0	1 391 014,21
Celkem:	13 594 307,00	11 988,05	517 708,08	13 088 586,97

1) Zhotovitel: funkce, subjekt EDIKT a.s.

Jméno: xxx Datum: Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 14. 06. 2021 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:ⁱⁱⁱ Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 14. 06. 2021 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 16. 06. 2021 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 16. 06. 2021 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx Datum: 16. 06. 2021 Podpis

Příloha změnového listu^{iv}

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)*
- 3) *Fotografie (vyhovující)*

4) Předběžný písemný souhlas (email)

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

ii Bilance – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

iii Uvede se konkrétní odborná správa

iv Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dobavky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařazení změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařazení změny jako změny nepředvídatelné.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Světec - Ohnič

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-505 720,03
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	-505 720,03		0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-505 720,03
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Světec - Ohnič

Místo: Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-505 720,03

-505 720,03

Č11	1.TK Ohnič-Světec	-460 230,03	-460 230,03
Č21	Oprava zab.zař. Svě...	-45 490,00	-45 490,00
Č31	VRN - změna_1	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Světec - Ohnič

Objekt:

Č11 - 1.TK Ohnič-Světec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Světec - Ohnič

Objekt:

Č11 - 1.TK Ohnič-Světec

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
1	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odstranění nánosu mouru na stezce vně koleje v š.2m			0,00	
2	K	5905085055	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: km 21,040-21,772 (ZV1)			0,00	
	VV		"km " (21,045-21,772)*-1 " (ZV1)"		0,727	0,00	
	VV		Součet		0,727	0,00	
3	K	5905085060	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e"	km	0,000	0,00	0,00
	VV		"km "(19,677-21,017)*-1		1,340	0,00	
	VV		Součet		1,340	0,00	
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: předpoklad odpadu z čištění KL = 0,5m3/1m předpoklad odpadu z výměny KL = 2,11m3/1m			0,00	
5	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: po propracování			0,00	
6	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: km 19,738-19,873 a 20,059-20,251			0,00	
7	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Užití pražce B91S1 a SB6 dodá TO Blína ze svých zásob			0,00	
	VV		"Výměna užitých SB6 "5		5,000	0,00	
	VV		"Výměna užitých B91S/2 "1		1,000	0,00	
	VV		Součet		6,000	0,00	
8	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pražce SB6 užití - 5 ks			0,00	
9	K	5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodících vložek a pryžových podložek	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pražec B91S1 užitý - 1 ks			0,00	
10	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pražce SB6 - 5 ks			0,00	
11	K	5907010050	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "u"	m	0,000	0,00	0,00
12	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	0,000	0,00	0,00
13	M	5957128050	Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,40 m	kus	0,000	0,00	0,00
	VV		" LISy u ZV1 "2		2,000	0,00	
	VV		Součet		2,000	0,00	
14	M	5957134020	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m	kus	0,000	0,00	0,00
	VV		"LISy u L1 "2		2,000	0,00	
	VV		Součet		2,000	0,00	
15	M	5957134070	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,80 m	kus	0,000	0,00	0,00
	VV		"LISy u Se10 "2		2,000	0,00	
	VV		Součet		2,000	0,00	
16	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: km 19,678-20,320			0,00	
17	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	0,000	0,00	0,00
	VV		"km 20,320-20,380 "440		440,000	0,00	
	VV		Součet		440,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	5958158005R	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 200/126/6	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: na mostnicích do podkladnice S4M			0,00	
	VV		"Most km 21,031 délka 27 m s mostnicemi "27*1,84*2+0,64		100,000	0,00	
	VV		Součet		100,000	0,00	
19	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pro pražcové kotvy			0,00	
20	M	5958134120	Součásti upevňovací matice M24 samojistná	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: pro šrouby T5			0,00	
21	M	5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh)	kus	0,000	0,00	0,00
22	K	5907010090	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u"	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: u L1			0,00	
23	K	5907010095	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "e"	m	0,000	0,00	0,00
24	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: ojedinelá výměna prasklých kroužků, užití Fe6 dodá TO Blšina			0,00	
25	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: svěrkové komplety ŽS4 a gumy km 20,320-20,380			0,00	
26	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vložení LIS před ZV1			0,00	
27	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	1,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: úprava UT km 20,400-21,766 a výměna LISů			0,00	
28	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: kolejnice jakosti R350, úprava UT v km 19,680-20,400			0,00	
	VV		"kolejnice jakosti R350, úprava UT v km 19,680-20,400"6		6,000	0,00	
	VV		Součet		6,000	0,00	
29	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: propracování km 19,678-21,018 a 21,040-21,772			0,00	
30	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: etapa TSO			0,00	
31	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: etapa propracování			0,00	
32	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	0,000	0,00	0,00
33	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000	0,00	0,00
34	K	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	0,000	0,00	0,00
	VV		"kolejnice jakosti R350, úprava UT v km 19,680-20,400"6		6,000	0,00	
	VV		Součet		6,000	0,00	
35	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnaní kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	0,000	0,00	0,00
36	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	-4,000	0,00	0,00
37	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: km 21,018-21,772 L+P pas			0,00	
38	K	5910040340	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: km 19,677-21,018			0,00	
39	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: km 21,018-21,772 L+P pas			0,00	
40	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: km 19,678-21,018			0,00	
41	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: oblouk č.1 = 85ks; oblouk č.2 = 222ks			0,00	
42	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	-32,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: oblouk č.1 = 0ks; oblouk č.2 = 119ks; před ZV1dl.50m (každý 3.pražec) = 30ks			0,00	
43	K	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2089 etapa TSO + následné propracování (2*6)			0,00	
44	K	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2089 etapa TSO + následné propracování (2*6)			0,00	
45	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2089 etapa TSO + následné propracování			0,00	
46	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2089 etapa TSO + následné propracování			0,00	
47	K	5913190020	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnitřní části	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2088 etapa TSO + následné propracování			0,00	
48	K	5913190030	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnější části	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2088 etapa TSO + následné propracování			0,00	
49	K	5913190040	Demontáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2088 etapa TSO + následné propracování			0,00	
50	K	5913195020	Montáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnitřní části	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2088 etapa TSO + následné propracování			0,00	
51	K	5913195030	Montáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnější části	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2088 etapa TSO + následné propracování			0,00	
52	K	5913195040	Montáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: P2088 etapa TSO + následné propracování			0,00	
53	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	0,000	0,00	0,00
54	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	0,000	0,00	0,00
55	K	5914115330	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	kus	0,000	0,00	0,00
56	K	5914125030	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	m	0,000	0,00	0,00
57	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: sondy pro zjištění uložení sítí			0,00	
58	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. tříd	m3	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: z rušené části nástupiště			0,00	
59	K	5917040030	Kolejnicový mazník mechanický montáž	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: etapa TSO + propracování			0,00	
60	K	5917040040	Kolejnicový mazník mechanický demontáž	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: etapa TSO + propracování			0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	0,00
D	5		Komunikace pozemní			0,00	0,00
61	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	0,000	0,00	0,00
62	K	5908052020	Výměna podložky plastové pod patu kolejnice	kus	0,000	0,00	0,00
63	K	5914120030	Demontáž nástupiště úrovněového Tischer jednostranného včetně podložek	m	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: Zkrácení nástupiště ze 120 m na 60 m			0,00	
64	K	9901000200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km	kus	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: odvoz pryžovek na skládku			0,00	
65	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: doprava šterku pro kol.lože			0,00	
66	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	-517,600	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odvoz odpadu z KL a stezek na skládku			0,00	
67	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: LIS a drobného kolejíva a kotev ze stavby a převoz pražců ze zásob TO Bilina do stavby			0,00	
68	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	-517,600	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: naložení odpadu z KL a stezek na skládku			0,00	
69	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,000	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: starých zajišťovacích značek a užitých pražců ze zásob TO Bilina			0,00	
70	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	-517,600	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odpad z KL a stezek na skládku			0,00	
71	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,028	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: odpad pryžovky a PE podložky			0,00	
72	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	11,720	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: likvidace betonových pražců a starých zajišťovacích značek			0,00	
VV			"Pražce "6*0,280		1,680	0,00	
VV			"Značky apod."1,6		1,600	0,00	
VV			Součet		3,280	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Světec - Ohnič

Objekt:

Č21 - Oprava zab.zař. Svě...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Světec - Ohnič

Objekt:

Č21 - Oprava zab.zař. Svě...

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní					0,00
1	K	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	-4,000	0,00	0,00
2	K	7594307030	Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR	kus	0,000	0,00	0,00
3	K	7594207010	Demontáž stykového transformátoru DT olejového	kus	-2,000	0,00	0,00
4	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	0,000	0,00	0,00
5	K	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	-1,000	0,00	0,00
6	K	7594107272	Demontáž kosého lanového propojení pro vystřídání fází střídavá a steinoměrná trakce	kus	0,000	0,00	0,00
7	K	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	-4,000	0,00	0,00
8	K	7594305030	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR	kus	0,000	0,00	0,00
9	K	7594205010	Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového	kus	0,000	0,00	0,00
10	K	7594205020	Montáž stykového transformátoru dvojice DT olejových	kus	-2,000	0,00	0,00
VV			1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000	0,00	
VV			Součet		2,000	0,00	
11	K	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	0,000	0,00	0,00
12	K	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	0,000	0,00	0,00
13	K	7594205082	Montáž kolejové skříně TJA, TJAP na betonové pražce	kus	-1,000	0,00	0,00
14	K	7594105272	Montáž kosého lanového propojení P 70 301/1 střídavá a stejnosměrná trakce	kus	0,000	0,00	0,00
15	M	7594110650	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LDI 1xFe6/190	kus	0,000	0,00	0,00
16	M	7594110665	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LDI 1xFe6/310 norma 703559002 (HM040422390061)	kus	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Světce - Ohnič

Objekt:

Č31 - VRN - změna_1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Světec - Ohnič

Objekt:

Č31 - VRN - změna_1

Místo:

Datum: 20. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000	0,00	0,00
2	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	0,000	0,00	0,00
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	0,000	0,00	0,00
4	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	0,000	0,00	0,00
VV		2,288			2,288	0,00	
VV		Součet			2,288	0,00	
5	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%	0,000	0,00	0,00
6	K	023131001	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku	%	0,000	0,00	0,00
P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 3,892 km				0,00	
7	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi a) při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000	0,00	0,00
8	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním obížděvk	%	0,000	0,00	0,00
9	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	0,000	0,00	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	0,00
10	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,000	0,00	0,00
11	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,000	0,00	0,00
12	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,000	0,00	0,00
13	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1769927

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 015e88fe-1163-493e-9566-d062ebe53dc3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2021 13:28:02



16b213bb-a136-4b75-8ed6-af84054f18b6