

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	15
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	

název ZL:	Asanace oplocení
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictví SO 04 - Drobná architektura SO 04.01 Drobná architektura - asanace oplocení
podklady pro ZL:	Zápis ze SD Fotodokumentace

předmět změny:

Pro vytvoření nového oplocení dle projektu je nutné odstranit a odvést více betonových sloupků, než se kterými počítala projektová dokumentace.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Dle PD měly být stávající betonové sloupky z části vybourány a odvezeny a ty, které nejsou umístěny přímo v trase nového drátěného plotu, ponechány v původním stavu na svém místě. V době zpracování projektové dokumentace ne všechny sloupky byly přístupné, některé z nich jsou umístěny v prudkém svahu a byly zarostlé trávou, nebylo možné zjistit jejich přesný stav a jejich náklon. Také od doby zpracování projektové dokumentace došlo k značné degradaci sloupků. Po odstranění náletových a jiných rostlin zhotovitel zjistil, že jejich degradace a jejich nesprávný náklon do nově vedeného plotu je ve větším rozsahu, než mohl projekt předvídat.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Projektová dokumentace Lichtenštejnské dědictví - SH Šternberk byla zhotovena v roce 2014, v roce 2017 byla provedena aktualizace, která však neřešila další průzkumy. Předpokládaný stav konstrukce sloupků a jejich umístění je u 116 ks horší, než bylo možno předpokládat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce jsou součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat, protože oplocení je součástí projektu a bez odstranění degradovaných a vyhlých sloupků by oplocení nešlo zrealizovat.

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	80 052,05	Kč
	21%DPH	16 810,93	Kč
	celkem	96 862,98	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	80 052,05	Kč
	21%DPH	16 810,93	Kč
	celkem	96 862,98	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:

S ohledem na zjištěné nálezové podmínky souhlasím s odstraněním více sloupků.

vyjádření TDI:

Provedení všech prací, které jsou součástí tohoto ZL, je nutné pro dokonečnou obnovu oplocení. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

vyjádření objednatele:

Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace. Změna je věcně způsobitelná výdaj z pohledu poskytovatele dotace.

vyjádření orgánů památkové péče:

Není v rozporu se závazným stanoviskem.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet vícepráce
podklad č. 1	Zápis ze SD
podklad č. 2	Fotodokumentace

za zhotovitele:	xxxxxxx		Datum	
za AD:	xxxxxx		Datum	
za TDS:	xxxxx		Datum	
za objednatele:	xxxxxx		Datum	
	xxxxxx		Datum	

