



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2021/MaI/000116/SML/2

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
právní forma:	územní samosprávný celek
se sídlem	Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ: 739 11
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou
IČ:	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Moravia Trend s.r.o.
se sídlem	Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka
zastoupený	Ondřej Chytil – jednatel společnosti
IČO	27831116
DIČ	CZ27831116
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716	
Spojení (telefon, email)	[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2021 smlouvu o dílo na „Odvodnění parkoviště MŠ Janáčkova 1444, Frýdlant nad Ostravicí“ a dne 14.05.2021 dodatek č. 1 k této smlouvě.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly při provádění prací nebo jsou navrženy z důvodu vylepšení technického stavu stávajících zpevněných ploch.

Vícepráce:

- Průchod přes neočekávanou překážku v trase odvodňovacího potrubí – železobetonový žlab s teplovodním potrubím ve správě TERMA Frýdlant n.O. s.r.o. Byl vyřešen průrazem přes žlab, křížením obou potrubí s následným zaizolováním průchodky i celého odkrytého žlabu v místě křížení.
- Přeložení betonových vegetačních dlaždic ze severní strany parkoviště s vyspádováním do nově položeného odvodňovacího žlabu. Toto nebylo předmětem projektu.
- Rozšíření plochy nové živice vč. vyspádování podél nájezdu na parkoviště směrem k bytovým domům. Jedná se o opravu rozpraskaného příjezdu na sídliště, zejména propadlé trasy nad kanalizací.

Méněpráce:

- Neprovádělo se: čerpání vody a trativody při zemních pracích, pažení a rozepření rýh.

II.

Cena díla způsob úhrady

1. Znění bodu 1. se mění takto:

Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	1.067.340,32 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	253.770,07 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	28.382,37 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 bez DPH:	1.292.728,02 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 2:	271.472,88 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 s DPH:	1.564.200,90 Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 23.06.2021, usnesením č. 68/5.3.

Příloha

změnový list č.1 vč. rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 02.07.2021

Ve Studénce dne: 30.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ondřej Chytil
jednatel společnosti