

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha
hl. n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV
a ONJ“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-163/2020

ISPROFOND: **511 372 0004**

a

**účastníci Společnosti „Ps+EZ – SPS DKV a ONJ, založené Smlouvou o sdružení ve
společnosti ze dne 06.12.2019, kterými jsou**

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

*dále též jako „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“*

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 180

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

dále též jako "**Společník 2**"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SML-P-2019-018

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je žádost Zhotovitele o změnu termínu plnění u 3. Dílčí etapy s tím, že termín dokončení Díla zůstává nezměněn. Zároveň dochází k úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro změnu termínu plnění u 3. Dílčí etapy je zdržení s vyřízením povolení změny stavby před dokončením u Drážního úřadu Praha. Zdržení vyřízení povolení je způsobeno probíhajícím řízením, v době plnění 2. Dílčí etapy, o změně územního rozhodnutí původní stavby Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n., jejíž je tato stavba součástí. Pro dokončení tohoto řízení bylo nutné vyčkat se zahájením řízení povolení změny pro tuto stavbu až do nabytí právní moci změny územního rozhodnutí na původní stavbu. Tato změna nabyla právní moci až 16.04.2021, a došlo tak ke zdržení se zahájením povolení této stavby o 3 měsíce.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5. Smlouvy, která obsahuje aktuální Harmonogram postupu prací ke dni podpisu Dodatku č. 1.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele E618-S-163/2020, č. Zhotovitele: SML-P-2019-018 takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-163/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze dne

01.07.2021 15:55

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne

Datum: 2021.06.29
09:36:02 +02'00'

.....
Ing. Martin Koudelka

jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Datum: 2021.06.28
21:26:04 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Ing. Martin
Janovský**

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Janovský
Datum: 2021.06.28
16:32:36 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP + PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami SŽDC, podklady pro zadání realizace v rozsahu DUSP + PDPS a soupisy prací vč. ocenění a návrh ZTP na realizaci	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci změny stavby před jejím dokončením	Změna stavby před jejím dokončením v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro část Díla
4. <u>Dílčí etapa</u> (Termín dokončení Díla)	30 měsíců (předpoklad do 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)