

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 05/2020 ze dne 28.8.2020 ke stavbě „Měřín – vodovod a kanalizace ul. Černická“

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **CONTENT, s.r.o.**
se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupený: Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Vratislav Čamek
- ve věcech technických: Ing. Vít Holoubek
IČ: 63492164
DIČ: CZ63492164
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5250287/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečně požadovaných prací, neobsažených v PD, viz vyjádření – souhlas stavebního dozoru, jež je nedílnou přílohou tohoto dodatku, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění, předmět, cena díla a doba plnění takto:

Předmět plnění: o vzájemně odsouhlasené vícepráce – viz příloha.

Cena díla bez DPH takto: celkové navýšení o 785 111,86 Kč

Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla	8 694 581,48 Kč bez DPH
Vícepráce	785 111,86 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1:	9 479 693,34 Kč bez DPH

Termín dokončení díla dle článku 3 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanoven na **30.6.2022**, přičemž tento termín se vztahuje pouze na provedení finálních oprav asfaltových komunikací.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 5/2020 ze dne 28.8.2020 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.6.2021

V Brně, dne 24.6.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
CONTENT, s.r.o.
Vratislav Čamek, jednatel společnosti

Měřín – vodovod a kanalizace ul. Černická

Lhůta výstavby dle SOD 1.9.2020 – 30.6.2021

Zhotovitelem stavby je firma: CONTENT, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

Dodavatelská firma žádá o dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k výše uvedené stavbě z důvodu:

Vodovod

1. Delší hlavní řady PE 90 a PE 110 o celkem 7,6m (prodloužení z důvodů výškové kolize s kanalizací v místě napojení v ul. Růžová) Větší rozsah přepojení přípojek oproti PD.
2. Z důvodů delších přípojek a řadů, nekvalitního asfaltu a podloží – navýšení rozsahu asfaltování o 200 m²
3. Z důvodů plánované realizace nn rozvodů bylo dohodnuto, že nebudou dokončeny finální povrchy, ale bude provedeno provizorní zapravení překopů frézovaným asfaltem.
4. Z důvodů změny v místě napojení na stávající potrubí DN 150 započítáno navíc 1x šoupě DN 150 a 1x WAGA DN 150
5. V místě napojení a v místě nadzemního hydrantu u ul. Jihlavská bylo stávající potrubí uloženo v ocelové chrániče. Navíc započítáno 2x vyřezání chrániček v potřebné délce
6. V místě napojení a v místě nadzemního hydrantu u ul. Jihlavská bylo nutné provést propojení stávajícího ocelového potrubí pro možnost vytýčení (navaření drátu na stávající potrubí)
7. V úseku mezi VB 16 - VB 21 byly v délce 40 m panely – bourání kladivem + likvidace)
8. Oprava starých rozpadajících se kanalizačních přípojek pro č.p. 383 (2x) a č.p.361 1x
9. Příplatky za přepojení přípojek nestandardních rozměrů (27, 34 a 52 mm)

Kanalizace

1. V zemních pracích a montážích započítáno navíc 36,6 m přípojek.
2. Z důvodů delších přípojek, sondování, nekvalitního asfaltu a podloží – navýšení rozsahu asfaltování o 247 m²
3. Z důvodů plánované realizace nn rozvodů bylo dohodnuto, že nebudou dokončeny finální povrchy, ale bude provedeno provizorní zapravení překopů frézovaným asfaltem.
4. Navíc započítány 2ks odboček 300/150

Dodavatelská firma navrhuje navýšit cenu díla z 8 694 581,48 Kč bez DPH na 9 479 693,34 Kč bez DPH
To je o 785 111,86 Kč bez DPH.

Dále dodavatel navrhuje prodloužit termín dokončení díla do 30.6.2022 z důvodu související investice pokládky NN a kompletní opravy komunikací.

S dodatkem díla souhlasím

Datum: 17.6.2021

Zpracoval: Tomáš Růžek DiS – stavební dozor

