

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 369/OIRM/2021 ze dne 15.04.2021,
na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
„část 3 VZ – Lávka u Q klubu (PP10)/Lávka Ryneček (PP08)/Lávka Špitálská – u parkoviště
městské tržnice (PP07)/Lávka Špitálská Obora (PP05)“

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM ze dne 22.03.2021 č. 251/2021,
tento dodatek č. 1 schválen na základě usn. RM ze dne 14.06.2021 č. 592/2021)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Kucián statika s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Martinem Kuciánem, Ing. Jaromírem Kuciánem, jednatelem
IČO: 08055475
DIČ: CZ08055475

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová zanáčka C 43660

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.04.2021 smlouvu o dílo č. 369/OIRM/2021 na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na celkovou přestavbu (demolice a výstavba nové lávky) – Lávka u Q klubu (PP10), Lávka – Ryneček (PP08), Lávka Špitálská – u parkoviště městské tržnice (PP07), Lávka Špitálská – Obora (PP05). Po zahájení prací na zpracovávání projektové dokumentace vyvstal od vedení města požadavek na nové umístění lávky u Q klubu. Jedná se o přesunutí lávky o cca 50 m proti proudu Příbramského potoka. Toto řešení tak vyžaduje vypracování projektové dokumentace pro novou lávku v nové poloze a s tím související činnosti – zaměření nového místa, geologické a hydrologické podklady, rozšíření

projektových prací o komunikaci na pravém břehu potoka, inženýrská činnost. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo. Uzavření dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, je přístupné podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. ZMĚNY

Článek III. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o vypracování dokumentace ve stupni DÚR + DSP a ve stupni DPS pro novou polohu Lávky u Q klubu (PP10) nově tedy článek zní:

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD), pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na celkovou přestavbu (demolice a výstavba nové lávky) — Lávka u Q klubu v nové poloze (PP10), Lávka — Ryneček (PPDS), Lávka Špitálská - u parkoviště městské tržnice (PPOT), Lávka Špitálská - Obora (PPDS) (dále jen „Stavba“). Součástí plnění předmětu díla je i zajištění výpočtu Q100+50 pro stanovení typu a délky nosné konstrukce lávky.

Článek IV. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

- provedení průzkumů, zaměření – do 12 týdnů od účinnosti dodatku smlouvy;
- předání projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) – do 18 týdnů od účinnosti dodatku smlouvy;
- provedení veškeré inženýrské činnosti potřebné k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění kladných vyjádření DOSS, případně stanovisek investora k jednotlivým námitkám či vyjádřením účastníků řízení – do 26 týdnů od účinnosti dodatku smlouvy;
- předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem – do 6 týdnů po obdržení všech závazných stanovisek DOSS a stanovisek účastníků řízení.

Článek VI. Cena díla

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo se navyšuje o cenu nových prací neobsažených v původním závazku za vypracování projektové dokumentace nového umístění Lávky u Q klubu (PP10), a to o 53 100,00 Kč bez DPH.

Nově tedy čl. 6.2. zní:

Cena díla bez DPH dle čl. III je stanovena dohodou ve výši:

	Cena bez DPH
zaměření, průzkumy	190 100,-
zpracování PD ve stupni DÚR + DSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	254 800,-

zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, rozpočtem	156 300,-
inženýrská činnost	54 900,-
autorský dozor	35 000,-
celková nabídková cena	691 100,-

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne:

- 1 -07- 2021

za objednatele:

za zhotovitele:


město Příbram
Jan Konvalinka, starosta


Kucián statika s.r.o.
Ing. Martin Kucián, jednatel

