



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ

uzavřené dle 31. 7. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel

Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
zastoupený: Ing. Lubomírem Příbylem, ředitelem
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
Technický dozor investora (TDS): Ladislav Bacil
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Příbyl, ředitel Správy jeskyní České republiky
Telefon: + [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Hora s.r.o.

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9094

se sídlem: Tržní 274/2, Tábor 39001
zastoupený/jednající: Ing. Jan Hora
IČO: 26015889
DIČ: CZ26015889
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Jan Hora
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen Zhotovitel)

*dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě:*

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, který nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

2. Důvodem pro uzavření dodatku neprovedení některých prací (méněprací) a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Návštěvnícké středisko Chýnovské jeskyně“, resp. ve výkazu výměr k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele (ZL č. 1 a ZL č. 2).
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.4.1. Smlouvy.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť hodnota všech provedených změn od data uzavření Smlouvy je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 6,053 %).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou stavební práce, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci stavby, anebo představují opravu nesprávně spočítaných výměr rozpočtu stavby v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
č. 1	Sokl z kamene bude proveden bez původně navrženého základu, který by zabraňoval správnému odizolování objektu. (<i>méněpráce</i>) V zadávacím výkazu výměr není započítána 1/2 plochy obvodového zdiva tl. 440 mm z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací. Plocha zdiva byla spočítána dle skutečnosti. (<i>vícepráce</i>)	177 803,51 Kč	41 454,35 Kč
č. 2	Z důvodu nevyhovující stávající zeminy určené pro zásypy muselo být provedeno vylepšení pomocí stabilizace vápnem metodou Roadmix (<i>vícepráce</i>) Množství vykopané zeminy z objektu SO01 ponechané dle zadávacího výkazu výměr pro zásypy u objektu SO02 není dostačující. Z rozpočtu SO01 bylo tedy odečteno potřebné množství zemin určené k odvozu na skládku včetně poplatku. (<i>méněpráce</i>)	225 035,56 Kč	179 261,88 Kč
Celkem		402 939,07 Kč	220 716,23 Kč

2. Z důvodu víceprací a méněprací podrobně popsanych ve změnovém listu č. 1 a č. 2 se původně sjednaná cena díla ve výši 10 301 640,08 Kč bez DPH zvyšuje o 182 122,84 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

Označení ceny	Cena bez DPH	Výše DPH při sazbě 21 %	Cena vč. DPH
Celková cena díla podle článku I	10 483 762,92 Kč	2 201 590,21 Kč	12 685 353,13 Kč

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku obě smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Průhonicích

V Táboře

.....
za objednatele

Ing. Lubomír Příbyl, ředitel

.....
za zhotovitele

Ing. Jan Hora, jednatel