

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: 0373/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 175 / LDFU / 2020

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
objednatele zastupuje: Mgr. Tomáš Třetina, starosta
ve věcech technických: Ing. Andrea Steiskalová, odbor regionálního rozvoje

IC, DIČ: 00293199, CZ00293199

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno
registrace: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl.
B, vložka. 7634
zhotovitele zastupuje: Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku č. 2 je změna v odst. 5 – Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2020 na akci s názvem „**Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**“. Změna ceny za provedení díla je na žádost zhotovitele z důvodů vzniklých víceprací v průběhu stavby, které se vyžádaly změnu projektu, a tím i technického řešení.

3. Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle odst. 5 smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	15 499 657,53 Kč
Výše DPH 21%	3 254 928,08 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH	18 754 585,61 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	16 360 216,96 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 včetně DPH	19 795 862,52 Kč

Vícepráce dle ZL č. 4 bez DPH	309 368,01 Kč
Vícepráce dle ZL č. 5 bez DPH	16 205,70 Kč
Vícepráce dle ZL č. 6 bez DPH	16 064,51 Kč
Vícepráce dle ZL č. 7 bez DPH	169 123,15 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	510 761,37 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	618 021,26 Kč


Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	16 870 978,33 Kč
Výše DPH 21%	3 542 905,45 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 včetně DPH	20 413 883,78 Kč

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 21. zasedání konaném dne 14. 6. 2021.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 4 až 7 vč. položkových rozpočtů



Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **4**

Datum: 3.6.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: **Obnova chodníků a komunikací Moravský Krumlov ul. Palackého, Růžová**

Popis změny: Odkopávky zeminy pro konstrukce chodníků

Projektová dokumentace předpokládala existenci vhodných konstrukčních vrstev pod pochozí a pojižděnou dlažbou. Po rozebrání dlažeb bylo zjištěno, že stávající dlažba byla uložena pouze na pískovém podkladu tl.4 cm. Hlouběji se nacházela nevhodná a neúnosná zemina, kterou je nutné odstranit pro vytvoření konstrukce pod pochozí a pojižděnou dlažbu.

Počet připojených listů:

Zápisy z kontrolních dní

Počet připojených výkresů:



Návrh ocenění změny **+309 368,01 Kč**
bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

nevhodná stávající konstrukce

Změnový list předkládá: Jan Palla, vedoucí provozní jednotky Hostěradice





Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **5**

Datum: 3.6.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: **Obnova chodníků a komunikací Moravský Krumlov ul. Palackého, Růžová**

Popis změny: Přípojka dešťové kanalizace od Sokolovny

Na základě požadavku objednatele bude provedena přípojka dešťové kanalizace od nemovitosti na p.č. 31/1 (Sokolovna) v rozsahu od střešního svodu do stávajícího kanalizačního řadu.

Počet připojených listů:


Počet připojených výkresů: 1

Návrh ocenění změny + 16 205,70 Kč
bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

objednatelem



Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **6**

Datum: 3.6.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: **2.úsek SO 101.1 komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 – 101,649**

Popis změny: Přípojka dešťové kanalizace od p.č. 254/1 (budoucí parkoviště)

Na základě požadavku objednatele bude provedena přípojka dešťové kanalizace od pozemku p.č. 254/1, kde je v budoucnu uvažováno s vybudováním veřejného parkoviště. Přípojka bude sloužit pro odvedení srážkových vod z vybudované zpevněné plochy. Nebude nutné již zasahovat do nově budovaných komunikací v ul. Palackého.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů: 1

Návrh ocenění změny

+ 16 064,51 Kč

bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

objednatelem

the fact that the number of patients with a diagnosis of depression is increasing (1).

Depression is a common mental disorder, with a prevalence of 10% in the general population (2). The prevalence of depression is increasing in the industrialized countries, and is expected to increase further in the future (3).

Depression is a complex disorder, with a multifactorial aetiology (4).

The aetiology of depression is complex, and involves a combination of genetic, biological, psychological, and social factors (5). The most common biological factors are changes in the levels of neurotransmitters such as serotonin, norepinephrine, and dopamine (6).

Psychological factors such as stress, anxiety, and low self-esteem are also thought to play a role in the development of depression (7). Social factors such as isolation, loss of a loved one, and financial difficulties are also thought to contribute to the development of depression (8).

Depression is a serious condition, and can have a significant impact on a person's quality of life (9). It is important to seek help if you are experiencing symptoms of depression (10).

There are a number of different treatments available for depression, including medication, psychotherapy, and a combination of the two (11). The choice of treatment depends on the severity of the depression and the individual's preferences (12).

Medication is often the first line of treatment for depression (13). There are a number of different classes of antidepressant medication, including selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), tricyclic antidepressants (TCAs), and atypical antidepressants (14).

Psychotherapy is another important treatment for depression (15). There are a number of different types of psychotherapy, including cognitive behavioural therapy (CBT), interpersonal therapy (IPT), and psychodynamic therapy (16).

A combination of medication and psychotherapy is often the most effective treatment for depression (17). This approach allows the individual to address both the biological and psychological aspects of the disorder (18).

It is important to work closely with your doctor to develop a treatment plan that is tailored to your needs (19). Regular follow-up appointments are important to monitor your progress and adjust your treatment as needed (20).

Depression is a treatable condition, and with the right help, you can feel better (21). If you are experiencing symptoms of depression, please seek help from your doctor (22).

There are a number of resources available to help you with depression (23). These include support groups, self-help books, and online resources (24). It is important to find the resources that work best for you (25).

Změnový list

Stavba: **Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov**

Číslo změny: **7**

Datum: 3.6.2021

Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 01

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: **2. úsek SO 101.1 komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 – 101,649**

Popis změny: Rekonstrukce chodníku před č.p. 92 až 102

Na základě požadavku objednatele bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku v rozsahu od č.p. 92 po č.p.102. Dojde tak k výškovému, kvalitativnímu i optickému sjednocení budovaných chodníků v ul. Palackého.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů: 1

Návrh ocenění změny
+ 169 123,15 Kč

bez DPH

připojen

Změna byla vyvolána

objednatelem

